CAIXA					Grau de Sigilo	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimer	BM - Número - 12	BM - Data emissão: 02/06/2025		BM - Período de referência da medição de 01/05/2025 a 31/05/2025	Nº do CT 2.08.018/2023	Data do CT 07/02/19
Início da obra 30/10/2023	Término da obra 30/04/2025	Empresa Contratada SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		CNPJ 01.514.128/0001-36	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF-	Valor total inicial (R$) 18.941.944,10	Objeto do CTEF(resumido) Urbanização da Av. Plínio Lemos			Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Local da obra (Bairro/Município/UF)			Fonte de Recursos outra (descrever)	
CTEF-	Valor atual (R$) 20.637.504,26	AVENIDA PLÍNIO LEMOS, MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB				

FISICO FINANCEIRO												
							EXECUTADO FISICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R$)		
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
I		DRENAGEM PLUVIAL										
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				31.532,60				31.213,63	-	31.213,63
1.1	ORSE-2663	Locação rede de drenagem	M	1.817,68	2,07	3.762,60	1.663,59		1.663,59	3.443,63	-	3.443,63
1.2	10193 - SINAPI PB (MAR 2023)	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO RETO, H = 2,30 m, ESPAÇAMENTO 2,5 m, CRAVADOS A 0,5 m, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	500,00	55,54	27.770,00	500,00		500,00	27.770,00	-	27.770,00
2		REDE COLETORA				2.087.723,83				1.880.842,40	-	1.880.842,40
2.1	92210-SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - fornecimento e assentamento. af_12/2015	M	307,20	198,77	61.062,14	248,94		248,94	49.481,80	-	49.481,80
2.2	92212-SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - fornecimento e assentamento. af_12/2015	M	1.204,65	300,00	361.395,00	1.204,65		1.204,65	361.395,00	-	361.395,00
2.3	037449-SINAPI	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1,com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 200 mm	M	20,00	44,96	899,20	-		-	-	-	-
2.4	038054-SINAPI	Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn *200* mm, (8") para drenagem - em barra (norma dnit 093/2006 - em)	M	216,00	50,66	10.942,56	216,00		216,00	10.942,56	-	10.942,56
2.5	COMPOSIÇÃO A	Poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,0x1,0 m, externa de 1,40 x1,40 profundidade = 2,00 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa	UNIDADE	34,00	4.000,01	136.000,34	34,00		34,00	136.000,34	-	136.000,34
2.6	97947-SINAPI	Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,5x1x1 m. af_12/2020 (boca de lobo)	UNIDADE	54,00	2.020,84	109.125,36	42,00		42,00	84.875,28	-	84.875,28
2.7	09141-ORSE	Tampão de ferro fundido articulado toda 600 mm, 300 kg/cm², para poço de visitas e caixas. inscrição águas pluviais.	UNIDADE	58,00	962,10	55.801,80	16,00		16,00	15.393,60	-	15.393,60
2.8	90107-SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,00m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M³	857,31	8,23	7.055,66	857,31		857,31	7.055,67	-	7.055,67
2.9	102311-SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 até 3,00 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3,larg. de 1,5 m até 2,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M³	208,41	14,04	2.926,08	208,41		208,41	2.926,08	-	2.926,08
2.10	4503-ORSE	Escavação em valas, a fogo controlado, em material de 3ª categoria (rocha dura), com uso de compressor, perfuratriz pneumática e explosivos (aprovado pela gigogjp em nt.002 - cagepa c049050-1	M³	94,73	200,00	18.946,00	94,73		94,73	18.946,00	-	18.946,00
2.10.1	Comp. 01	Escavação em vala de material de 3ª categoria (rocha), com rompedor acoplado em escavadeira hidráulica, inclusive remoção de material de vala com escavadeira hidráulica	M³	2.664,14	199,45	531.362,72	2.664,14		2.664,14	531.362,72	-	531.362,72
2.11	94329-SINAPI	Envolvimento e colchão de areia: aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com areia para aterro. af_05/2016	M³	1.595,49	104,66	166.983,98	1.505,59		1.505,59	157.575,03	-	157.575,03
2.12	93362-SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade dacaçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 (material reaproveitado)	M³	773,38	15,78	12.203,94	-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EB22-3107-1E06-BCA6 e informe o código EB22-3107-1E06-BCA6

FÍSICO FINANCEIRO													
							EXECUTADO FISICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R$)			
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	
2.13	93362 + 0368 - SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade dacaçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 (material de empréstimo) + areia para aterro	M³	1.749,15	88,25	154.362,49	1.317,06		1.317,06	116.230,55	-	116.230,55	
2.14	100982-SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 (bota fora)	M³	3.894,40	6,72	26.170,37	3.894,40		3.894,40	26.170,37	-	26.170,37	
2.14.1	100982-SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 (jazida)	M³	4.176,93	6,72	28.068,97	4.176,93		4.176,93	28.068,98	-	28.068,98	
2.15	95875-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af_09/2016.(momento extraordinário transporte de jazida)	M³XKM	73.818,54	1,51	111.466,00	60.960,42		60.960,42	92.050,24	-	92.050,24	
2.15.1	95875-SINAPI	Bota-fora com caminhão basculante via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30km (unidade: m³ x km).	M³XKM	70.575,56	1,51	106.569,10	70.429,50		70.429,50	106.348,56	-	106.348,56	
2.16	004721-SINAPI	Pedra britada n.1 (9,5 a 19 mm) - posto pedreira/fornecedor sem frete	M³	280,80	162,99	45.767,59	280,80		280,80	45.767,60	-	45.767,60	
2.17	006081-SINAPI	Argila ou barro para aterro ou reaterro (com transporte até 10 km	M³	21,60	64,43	1.391,69	-		-	-	-	-	
2.18	102715-SINAPI	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 26kn/m(rt-26), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021	M²	739,60	32,67	24.162,73	739,60		739,60	24.162,73	-	24.162,73	
2.19	ORSE-05156	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico,fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	M	425,18	3,78	1.607,18	-		-	-	-	-	
2.2	ORSE-05158	Sinalização com telas portatéis para isolamento	M	2.404,00	5,81	13.967,24	2.246,13		2.246,13	13.050,01	-	13.050,01	
2.21	ORSE-03090	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas/dia	H	440,00	7,61	3.348,40	193,00		193,00	1.468,73	-	1.468,73	
2.22	ORSE-05153	Passadiços com tábuas de madeira para pedestres	M²	163,72	105,02	17.193,87	16,00		16,00	1.680,32	-	1.680,32	
2.23	101819-SINAPI	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	M²	588,00	72,06	42.371,28	290,00		290,00	20.897,40	-	20.897,40	
2.24	COMPOSIÇÃO B	Retirada e reposição de rede de água	M	144,30	74,24	10.712,83	144,30		144,30	10.712,83	-	10.712,83	
2.25	COMPOSIÇÃO C	Retirada e reposição de ligação domiciliar de água	UNIDADE	6,00	53,89	323,34	6,00		6,00	323,34	-	323,34	
2.26	COMPOSIÇÃO D	Retirada e reposição de rede de esgotos	M	144,30	121,72	17.564,20	144,30		144,30	17.564,20	-	17.564,20	
2.27	COMPOSIÇÃO E	Retirada e reposição de ligação domiciliar de esgoto	UNIDADE	6,00	65,41	392,46	6,00		6,00	392,46	-	392,46	
2.28	ORSE-11675	Cadastro técnico de rede de drenagem	M	1.637,00	1,78	2.913,86	-		-	-	-	-	
2.29	ORSE-02830	Limpeza e teste de estanqueidade	M	1.637,00	2,85	4.665,45	-		-	-	-	-	
3.0		**PONTA DE ALA**				**41.621,22**				**41.563,57**	**-**	**41.563,57**	
3.1	102740-SINAPI	Boca para bueiro simples tubular d = 100 cm em concreto,alas com esconsidade de 0º, incluindo formas e materiais. af_07/2021	UNIDADE	6,00	6.520,34	39.122,04	6,00		6,00	39.122,04	-	39.122,04	
3.2	93358-SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade manor ou igual a 1,30 m	M³	3,62	86,11	311,72	3,60		3,60	310,00	-	310,00	
3.3	ORSE-02499	Escavação manual de vala em material de 2ª categoria até 2,00m	M³	5,51	102,97	567,36	5,40		5,40	556,04	-	556,04	
3.4	ORSE-04502	Escavação manual de vala ou cava em material de 3a categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual	M³	6,61	187,89	1.241,95	6,60		6,60	1.240,07	-	1.240,07	
3.5	93362-SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade dacaçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 (material reaproveitado)	M³	6,62	15,78	104,46	6,60		6,60	104,15	-	104,15	
3.6	93362 + 0368 - SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade dacaçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 (material de empréstimo) + areia para aterro	M³	1,63	88,25	143,85	1,56		1,56	137,67	-	137,67	
3.7	100982-SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 (bota fora)	M³	15,14	6,72	101,74	9,92		9,92	66,66	-	66,66	

Assinado por 3 pessoas: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EB22-3107-1E06-BCA6 e informe o código EB22-3107-1E06-BCA6

FÍSICO FINANCEIRO													
							EXECUTADO FISICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R$)		
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
3.8	95875-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af_09/2016.(momento extraordinário transporte de bota fora)	M³ X KM	18,61	1,51	28,10	17,84		17,84	26,94	-	26,94
					SUB-TOTAL	2.160.877,65				1.953.619,60	-	1.953.619,60
II		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO										
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				228.372,00				212.503,87	-	212.503,87
1.1	99064-SINAPI	Locação de pavimentação. AF_10/2018	M	4.137,48	0,67	2.772,11	4.135,43		4.135,43	2.770,74	-	2.770,74
1.2	98524-SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.AF_05/2018	m²	530,00	3,02	1.600,60	514,80		514,80	1.554,70	-	1.554,70
1.3	101819-SINAPI	Recomposição de pavimento em paralelpípedos, rejuntamento com argamassa, com aproveitamento dos paralelepípedos, incluso retirada e colocação do material	m²	2.423,80	70,95	171.968,61	2.218,00		2.218,00	157.367,11	-	157.367,11
1.4	96001-SINAPI	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte	m²	5.447,67	9,22	50.227,52	5.320,00		5.320,00	49.050,40	-	49.050,40
1.5	100982-SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³. Carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³/111HP e decarga livre (unidade: m³) AF_07/2020	m²	272,38	6,62	1.803,16	266,00		266,00	1.760,92	-	1.760,92
2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				3.128.330,23				3.044.851,92	-	3.044.851,92
2.1	COMPOSIÇÃO	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019	m²	53.036,27	4,05	214.796,89	53.036,27		53.036,27	214.796,89	-	214.796,89
3		CBUQ					-		-	-	-	-
3.1	95995-SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - Exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	1.183,92	1.500,01	1.775.891,84	1.183,92		1.183,92	1.775.891,84	-	1.775.891,84
3.2	95996-SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de Binder - Exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	744,19	1.400,00	1.041.866,00	717,70		717,70	1.004.780,00	-	1.004.780,00
3.3	101002-SINAPI	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	1.928,11	3,54	6.825,51	1.901,62		1.901,62	6.731,73	-	6.731,73
3.4	100986-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	16.751,41	5,31	88.949,99	8.032,29		8.032,29	42.651,46	-	42.651,46
4		OUTROS SERVIÇOS				14.435,84				13.533,60	-	13.533,60
4.1	06382-ORSE	Conserto de poço de visita - Nivelamento de tampão	unidade	32,00	451,12	14.435,84	30,00		30,00	13.533,60	-	13.533,60
					SUB-TOTAL	3.371.138,07				3.270.889,39	-	3.270.889,39
III		CALÇADAS E CICLOVIAS										
1		SERVIÇOS INICIAIS				230.521,22				135.015,71	-	135.015,71
1.1	98525-SINAPI	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores (diâmetro menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m²	79.245,20	0,42	33.282,98	51.463,53		51.463,53	21.614,68	-	21.614,68
1.2	020404-EMBASA	Corte de árvore com destocamento manual, c/ diâmetro entre 15 e 30cm	unid.	190,00	85,21	16.189,90	170,00		170,00	14.485,70	-	14.485,70
1.3	03240-ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	870,00	22,79	19.827,30	870,00		870,00	19.827,30	-	19.827,30
1.4	00021-ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pré moldado	m	360,00	11,41	4.107,60	-		-	-	-	-
1.5	22911-SBC	Remoção e bota-fora de entulho em caminhão 12m³ - Percurso 12km.	m³	72,00	56,33	4.055,76	72,00		72,00	4.055,76	-	4.055,76
1.6	100577-SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso.	m²	73.859,81	1,34	98.972,15	51.463,53		51.463,53	68.961,13	-	68.961,13
1.7	C3104-SEINFRA CE	Remoção de cercas	m	4.441,32	0,53	2.353,90	2.400,00		2.400,00	1.272,00	-	1.272,00
1.8	C3373-SEINFRA CE	Retirada de meio fio em pedra granítica	m	4.282,42	12,08	51.731,63	397,28		397,28	4.799,14	-	4.799,14
2		CALÇADAS				1.606.992,47				681.315,96	80.288,87	761.604,83
2,1		CALÇADAS CANTEIRO CENTRAL				1.051.173,10				348.230,56	80.288,87	428.519,43
2.1.1	94995-SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m²	7.467,67	72,00	537.672,24	4.662,55	187,50	4.850,05	335.703,60	13.500,00	349.203,60
2.1.2	CPOS 11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos.	m	10.132,07	12,94	131.108,98	968,08		968,08	12.526,96	-	12.526,96
2.1.3	COMPOSIÇÃO 1	Rampa de acesso para calçada em concreto, incluso piso tátil. (rampa com abas laterais.)	unid.	63,70	1.858,51	118.387,09	-	5,00	5,00	-	9.292,55	9.292,55
2.1.4	COMPOSIÇÃO 2	Rampa de acesso para ciclovias em concreto, incluso piso tátil. (rampa com abas laterais.)	unid.	61,10	2.395,68	146.376,05	-	24,00	24,00	-	57.496,32	57.496,32
2.1.5	09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado.	m²	1.039,95	113,11	117.628,74	-		-	-	-	-
2,2		CALÇADAS DAS QUADRAS EXISTENTES				555.819,37				333.085,40	-	333.085,40
2.2.1	101620-SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020	m²	435,00	256,20	111.447,00	398,68		398,68	102.141,82	-	102.141,82

Assinado por 3 pessoas: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EB22-3107-1E06-BCA6 e informe o código EB22-3107-1E06-BCA6

FÍSICO FINANCEIRO													
							EXECUTADO FISICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R$)		
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
2.2.2	94995-SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m²	2.900,00	72,00	208.800,00	2.900,00		2.900,00	208.800,00	-	208.800,00
2.2.3	CPOS 11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos.	m	1.424,00	12,94	18.426,56	1.424,00		1.424,00	18.426,56	-	18.426,56
2.2.4	COMPOSIÇÃO 1	Rampa de acesso para calçada em concreto, incluso piso tátil. (rampa com abas laterais.)	unid.	50,00	1.858,51	92.925,50	2,00		2,00	3.717,02	-	3.717,02
2.2.5	94273-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	1.424,00	50,00	71.200,00	-		-	-	-	-
2.2.6	09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado.	m²	468,75	113,11	53.020,31	-		-	-	-	-
3		**MEIO-FIO**				**629.642,00**				563.142,00	-	563.142,00
3.1	94273-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	12.592,84	50,00	629.642,00	11.262,84		11.262,84	563.142,00	-	563.142,00
4		**CICLOVIAS**				**940.491,18**				**794.430,54**	-	794.430,54
4.1	92.396,00	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m²	-	65,00	-	-		-	-	-	-
4.2	09164/ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m²	51.463,53	5,78	297.459,20	51.463,53		51.463,53	297.459,20	-	297.459,20
4.3	02592/ORSE	Imprimação - execução e fornecimento de material	m²	7.938,00	13,57	107.718,66	6.129,00		6.129,00	83.170,53	-	83.170,53
4.4	COMPOSIÇÃO	Execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C - AF_11/2019	m²	7.938,00	4,05	32.148,90	6.129,00		6.129,00	24.822,45	-	24.822,45
4.5	95995-SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento. Exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	238,14	1.500,01	357.212,38	183,87		183,87	275.806,84	-	275.806,84
4.6	101002-SINAPI	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³ x km	238,14	3,54	843,02	183,87		183,87	650,90	-	650,90
4.7	100986-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	714,42	5,31	3.793,57	551,61		551,61	2.929,05	-	2.929,05
4.8	96396-SINAPI	Execução e compactação de base ou de sub-base para pavimentação de brita graduada simples - Exclusive carga e transporte.AF_11/2019	m³	793,80	169,99	134.938,06	615,60		615,60	104.645,84	-	104.645,84
4.9	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante de 10m³ - Carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre.	m³	1.031,94	6,18	6.377,39	800,28		800,28	4.945,73	-	4.945,73
5		**TERRAPLENAGEM**				**2.763.156,57**				**2.738.640,51**	-	**2.738.640,51**
5.1	101137-SINAPI	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga de solo de 1ª categoria com trator de esteiras (347HP/lâmina:8,70m³) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2020	m³	3.522,45	16,35	57.592,06	3.406,52		3.406,52	55.696,60	-	55.696,60
5.2	101139-SINAPI	Escavação horizontal, incluindo, escarificação, carga, descarga de solo de 2ª categoria com trator de esteiras (100HP/lâmina:2,19m³) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2020	m³	1.426,25	22,04	31.434,55	1.405,30		1.405,30	30.972,82	-	30.972,82
5.3	012519/ORSE	Escavação em material de 3ª categoria com escavaeira hidráulica e rompedor hidráulico	m³	53,20	49,27	2.621,16	53,20		53,20	2.621,16	-	2.621,16
5.4	COMPOSIÇÃO G - P	Escavação em área, a fogo controlado em material de 3ª categoria (rocha dua)com uso de compressor, perfuratriz pneumática e explosivos. Aprovado pela GIGOV para a CAGEPA atraves da NT.002	m³	1.538,72	115,74	178.091,45	1.538,72		1.538,72	178.091,45	-	178.091,45
5.5	95875-SINAPI	Bota-fora com caminhão basculante via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30km (unidade: m³ x km).	m³xkm	130.509,26	1,49	194.458,79	130.509,26		130.509,26	194.458,79	-	194.458,79
5.6	101137-SINAPI + 03	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga de solo de 1ª categoria (Jazida)com trator de esteiras (34HP/lâmina:8,70m³) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2021. = Areia para aterro	m³	20.063,15	87,71	1.759.738,88	20.063,15		20.063,15	1.759.738,88	-	1.759.738,88
5.7	96386-SINAPI	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	m³	17.110,82	9,47	162.039,47	16.719,29		16.719,29	158.331,68	-	158.331,68
5.8	95875-SINAPI	Momento extraordinário de transporte - Jazida - Transporte com caminhão basculante em via urbana pavimentada m² x km, DMT até 30 km.	m³xkm	253.141,08	1,49	377.180,21	240.757,80		240.757,80	358.729,13	-	358.729,13
					SUB-TOTAL	**6.170.803,44**				**4.912.544,72**	**80.288,87**	**4.992.833,59**
IV		**LAJES SOBRE O CANAL**										
1		**ESCAVAÇÃO**				**1.044,28**				-	-	-
1.1	3658/ORSE	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1° categoria em meio alagado.	m³	100,80	4,18	421,34			-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EB22-3107-1E06-BCA6 e informe o código EB22-3107-1E06-BCA6

FÍSICO FINANCEIRO													
							EXECUTADO FISICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R$)		
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
1.2	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante de 10m³ - Carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre.	m³	100,80	6,18	622,94			-	-	-	-
2		**MURO DE APOIO**				**93.224,35**					**-**	**-**
2.1	021180/SBC	Forma em madeira para muro de arrimo	m²	263,68	152,23	40.140,01			-	-	-	-
2.2	102487-SINAPI	Concreto ciclópico Fck= 15Mpa, 30% pedra de mão em volume real , inclusive lançamento.	m³	74,88	679,34	50.868,98			-	-	-	-
2.3	102723-SINAPI	Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro , com tubo PVC corrugado flexível perfurado, enchimento com brita , envolvido com manta geotêxtil.	m	32,00	69,23	2.215,36			-	-	-	-
3		**LAJES SOBRE MURO**				**96.093,94**					**-**	**-**
3.1	92267-SINAPI	Fabricação de forma para laje, em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm.	m²	325,88	36,77	11.982,61			-	-	-	-
3.2	101792-SINAPI	escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020	m³	651,76	23,31	15.192,53			-	-	-	-
3.3	92801-SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ultilizando aço CA-50 de 6.3mm	Kg	593,90	13,71	8.142,37			-	-	-	-
3.4	92803-SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ultilizando aço CA-50 de 10.0mm	Kg	1.009,60	12,83	12.953,17			-	-	-	-
3.5	92804-SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ultilizando aço CA-50 de 12.5mm	Kg	920,10	11,03	10.148,70			-	-	-	-
3.6	103675-SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, FCK=25Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento.	m³	53,43	705,12	37.674,56			-	-	-	-
					SUB-TOTAL	**190.362,57**					**-**	**-**
									-	-	-	-
V		**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**										
1		**SERVIÇOS PRELIMNARES**				**245.662,76**				**192.873,02**	**-**	**192.873,02**
1.1	00051/ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada - Ver. 02-01/2022	m²	56,00	448,51	25.116,56	4,50		4,50	2.018,30	-	2.018,30
1.2	09164/ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m²	24.277,06	5,78	140.321,41	24.277,06		24.277,06	140.321,41	-	140.321,41
1.3	C2207-SEINFRA/CE	Reirada de guia pré-fabricada de concreto	m	240,00	12,08	2.899,20	-		-	-	-	-
1.4	97636-SINAPI	Demolição de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	1.200,00	20,80	24.960,00	-		-	-	-	-
1.5	03053/ORSE	Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12 m	unidade	3,00	601,29	1.803,87	-		-	-	-	-
1.6	07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sem reaproveitamento	m²	3.401,37	13,66	46.462,71	3.399,29		3.399,29	46.434,31	-	46.434,31
1.7	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão de 10 m³-carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,0 m³/128 HP) e descarga livre. AF_07/2020	m³	663,27	6,18	4.099,01	663,27		663,27	4.099,00	-	4.099,00
2		**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**				**4.303.304,58**				**4.141.737,98**	**-**	**4.141.737,98**
2.1	101137-SINAPI	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga de solo de 1ª categoria com trator de esteiras (347HP/lâmina:8,70m³) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2020	m³	5.892,44	16,35	96.341,39	5.463,41		5.463,41	89.326,76	-	89.326,76
2.2	101139-SINAPI	Escavação horizontal, incluindo, escarificação, carga, descarga de solo de 2ª categoria com trator de esteiras (100HP/lâmina:2,19m³) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2020	m³	2.426,07	22,04	53.470,58	2.339,67		2.339,67	51.566,33	-	51.566,33
2.3	COMPOSIÇÃO G	Escavação em área, a fogo controlado em material de 3ª categoria (rocha dura) com uso de compressor, perfuratriz pneumática e explosivos. Aprovado pela GIGOVJP para a CAGEPA através da NT.002.	m³	6.676,17	115,74	772.699,92	6.326,69		6.326,69	732.251,10	-	732.251,10
2.4	101137-SINAPI + 03	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga de solo de 1ª categoria (Jazida)com trator de esteiras (34HP/lâmina:8,70m³) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2021. + material para aterro	m³	5.387,87	87,71	472.570,08	5.387,87		5.387,87	472.570,07	-	472.570,07
2.5	95875-SINAPI	Momento Extaraordinário de Transporte - Jazida - Transporte com caminhão basculante em via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30 km (unidade: m³ x km). AF_07/2020	m³xkm	64.654,44	1,49	96.335,12	64.654,44		64.654,44	96.335,12	-	96.335,12
2.6	95875-SINAPI	Bota-fora com caminhão basculante em via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30 km (unidade: m³ x km). AF_07/2020	m³xkm	262.612,56	1,49	391.292,71	233.282,28		233.282,28	347.590,60	-	347.590,60
2.7	96386-SINAPI	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	m³	4.489,89	9,47	42.519,26	4.489,89		4.489,89	42.519,26	-	42.519,26
2.8	100577-SINAPI	Regularização e compactação de sub-leito de solo predominantemente arenoso. AF_11/2019	m²	24.277,06	1,34	32.531,26	16.800,00		16.800,00	22.512,00	-	22.512,00
2.9	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão de 10 m³-carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,0 m³/128 HP) e descarga livre. AF_07/2020	m³	10.014,26	6,18	61.888,13	9.228,26		9.228,26	57.030,64	-	57.030,64

Assinado por 3 pessoas: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EB22-3107-1E06-BCA6 e informe o código EB22-3107-1E06-BCA6

FÍSICO FINANCEIRO													
							EXECUTADO FISICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R$)		
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
2.10	96388-SINAPI + 036	Execução e compactação de sub-base para pavimentação de solo de comportamento laterítico (arenoso) - Exclusive solo, escavação, carga e transporte.AF_11/2019 + AREIA PARA ATERRO	m³	-	84,73	-	-		-	-	-	-
2.11	96396-SINAPI	Execução e compactação de base ou de sub-base para pavimentação de brita graduada simples - Exclusive carga e transporte.AF_11/2019	m³	8.781,77	169,99	1.492.813,08	8.515,77		8.515,77	1.447.595,74	-	1.447.595,74
		CAMADA DRENATE										
2.12	96400 - SINAPI PB (MAR 2023)	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EOU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.232,00	198,44	442.918,08	2.232,00		2.232,00	442.918,08	-	442.918,08
2.13	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante de 10m³ - Carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre.	m³	14.317,90	6,18	88.484,62	13.972,11		13.972,11	86.347,65	-	86.347,65
2.14	95875-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af_09/2016.(momento extraordinário transporte de jazida)	M³XKM	171.814,80	1,51	259.440,35	167.665,32		167.665,32	253.174,63	-	253.174,63
3		**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**				**2.860.442,44**				**2.566.995,57**	**-**	**2.566.995,57**
3.1	02592/ORSE	Imprimação - execução e fornecimento de material	m²	24.277,06	13,57	329.439,70	23.191,65		23.191,65	314.710,69	-	314.710,69
3.2	COMPOSIÇÃO	Execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C - AF_11/2019	m²	24.277,06	4,05	98.322,09	23.191,65		23.191,65	93.926,19	-	93.926,19
3.3	95995-SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento. Exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	1.433,50	1.500,01	2.150.264,33	1.301,40		1.301,40	1.952.113,01	-	1.952.113,01
3.4	101002-SINAPI	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³ x km	1.433,50	3,54	5.074,59	1.391,50		1.391,50	4.925,92	-	4.925,92
3.5	100986-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	4.300,50	5,31	22.835,65	1.217,40		1.217,40	6.464,39	-	6.464,39
3.6	102498-SINAPI	Pintura de meio fio com tinta branca a base de cal (caiação). AF_05/2020	m	5.800,62	1,56	9.048,97	5.777,54		5.777,54	9.012,96	-	9.012,96
3.7	94273-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016.	m	305,40	50,00	15.270,00	-		-	-	-	-
3.8	94274-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016.	m	816,06	54,34	44.344,70	-		-	-	-	-
3.9	903810 - SICRO PB (JAN 2023)	INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE 120 t/h	UNID.	1,00	185.842,41	185.842,41	1,00		1,00	185.842,41	-	185.842,41
					SUB-TOTAL	**7.409.409,78**				**6.901.606,57**	**-**	**6.901.606,57**
VI		**ROTATÓRIA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO**										
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**6.988,85**				**-**	**-**	**-**
1.1	11472-ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	804,24	8,69	6.988,85			-	-	-	-
2		**ROTATÓRIA**				**-**				**-**	**-**	**-**
2.1	101090-SINAPI	Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com cimento comum.	m²	-	268,24	-			-	-	-	-
2.2	103946-SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou Curitibana, em placas. AF_05/2022	m²	-	25,26	-			-	-	-	-
3		**MEIO-FIO**				**15.664,93**				**-**	**-**	**-**
3.1	94274-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	101,47	61,86	6.276,93			-	-	-	-
3.2	94273-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	187,76	50,00	9.388,00			-	-	-	-
4		**MONUMENTO CENTRAL**				**-**				**-**	**-**	**-**
4.1	93358-SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	M³	-	84,79	-			-	-	-	-
4.2	96539-SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E= 17mm, 2 ultilizações.	m²	-	140,95	-			-	-	-	-
4.3	91603-SINAPI	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 10,0mm de diâmetro.	Kg	-	14,43	-			-	-	-	-
4.4	103669-SINAPI	Concretagem de muretas, Fck= 25Mpa, com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento.	m³	-	997,39	-			-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EB22-3107-1E06-BCA6 e informe o código EB22-3107-1E06-BCA6

FÍSICO FINANCEIRO													
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FISICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
4.5	101092-SINAPI	Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos.	m²	-	374,54	-			-	-	-	-
4.6	90696-SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto maciça, DN 200mm, junta elástica - Fornecimento e assentamento.	m	-	180,29	-			-	-	-	-
4.7	103669-SINAPI	Concretagem de pilares, Fck=25Mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m²- Lançamento, adensamento e acabamento.	m³	-	997,39	-			-	-	-	-
4.8	9882-ORSE	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m³	-	93,59	-			-	-	-	-
									-	-	-	-
						SUB-TOTAL				-	-	-
						TOTAL SERVIÇOS				17.038.660,28	80.288,87	17.118.949,15
VII	OUTROS SERVIÇOS											
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				919.740,78			-	822.463,34	3.821,16	826.284,50
2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				54.120,00			-	32.472,00		32.472,00
3		CANTEIRO DE OBRAS				250.253,56			-	250.253,56		250.253,56
4		CONTROLE GEOTÉCNICO				88.144,64			-	88.144,64		88.144,64
						SUB-TOTAL	1.312.258,98			1.193.333,54	3.821,16	1.197.154,70
						TOTAL	20.637.504,26			18.231.993,82	84.110,03	18.316.103,85
		Campina Grande, 02 de junho de 2025.										
		Local e Data										

Assinado por 3 pessoas: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EB22-3107-1E06-BCA6 e informe o código EB22-3107-1E06-BCA6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EB22-3107-1E06-BCA6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS (CPF 008.XXX.XXX-35) em 17/06/2025 14:58:27 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA (CPF 133.XXX.XXX-68) em 25/06/2025 11:25:55 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 27/06/2025 10:40:36 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EB22-3107-1E06-BCA6

PREFEITURA CAMPINA GRANDE

Protocolo Secretaria de Obras 8- 47.173/2025

De: Sheila M. - SECOB - EMP

Para: SECOB - A/C Joab M.

Data: 02/07/2025 às 09:15:36

Setores envolvidos:

SECOB, SECOB - COOBRAS, SECOB - COGU, SECOB - GOP, SECOB - EMP, SECOB - PROTOCOLO, SECOB - CO, SECOB - MC

Medição de Contratos sem Convênio

Senhor Secretário.

Encaminho nota de empenho nº 10031 e liquidação, referente a 12ª medição, contrato nº 2.08.018/2023, empresa Scave Serviço de Engenharia e Locação Ltda, período 01/05 a 31/05/2025, para assinatura.

_

Sheila Passos Moreira de Almeida
Apoio Técnico

Anexos:
LIQUIDACAO.pdf
NE_10031.pdf

Assinado por 2 pessoas: SHEILA PASSOS MOREIRA e JOAB MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/DA42-67C9-FE68-587F e informe o código DA42-67C9-FE68-587F

Prefeitura Municipal de Campina Grande - CNPJ: 08.993.917/0001-46
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

LQNE-Liquidação de Nota de Empenho Nº 10031 001

Data: 01/07/2025 Anexo: 0 Lote: **Valor:** **84.110,03**

Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Campina Grande
Unid.Orç.	02.080	SECRETARIA DE OBRAS
Unid.Gestora:	02.080	SECRETARIA DE OBRAS
Programa:	15 451	1020 Infraestrutura Urbana
Nº da Ficha:	807	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2050	Melhoramentos da infraestrutura viária
Natureza de Despesa:	4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Elemento de Despesa:	51	OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	17540000	Recursos de Operações de Crédito
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Meta.:	7-Outras	
Natureza Contratação.:	4-Realização de Obras	
Nº do Processo:	ofício interno nº 47.173	

Modalidade	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
1-Concorrência	00007/2023	00208018/2023	15/09/2023
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
3135	E	01/07/2025		

Favorec.: 7266 SCAVE Serviços de Engenhari e Locação Ltda
CPF/CNPJ: 01.514.128/0001-36 Insc. Mun: Insc. Estadual: Ident.:
Endereco: Rua odorico Mendes, 77
Bairro: Stº Amaro Cidade: Recife
CEP: 55.100-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA PLÍNIO LEMOS, REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 2.08.018/2023, CONCORRÊNCIA Nº 007/2023.(PERÍODO 14/03 A 30/04/2025) - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATO Nº 0612560-49 - FINISA.(1º e 2º ADITIVO)				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
INSS - PREST.SERVIÇO - PMCG		925,21
IRRF AMPLO PJURIDICA 2024		1.009,32
ISS		2.523,00
TOTAL DOS DESCONTOS		4.457,83

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
84.110,03	84.110,03	0,00	79.652,20

Ord.da Despesa-Tit.da Dotação		Emitido por:
Joab Kleber Lucena Machado		Sheila Passos Moreira de Almeida

Assinado por 2 pessoas: SHEILA PASSOS MOREIRA e JOAB MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/DA42-67C9-FE68-587F e informe o código DA42-67C9-FE68-587F

Prefeitura Municipal de Campina Grande - CNPJ: 08.993.917/0001-46
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 10031

Data: 27/06/2025 Anexo: 0 Lote: **Valor:** **84.110,03**

Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Campina Grande
Unid.Orç.	02.080	SECRETARIA DE OBRAS
Unid.Gestora:	02.080	SECRETARIA DE OBRAS
Programa:	15 451 1020	Infraestrutura Urbana
Nº da Ficha:	807	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp:	2050	Melhoramentos da infraestrutura viária
Natureza de Despesa:	4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Elemento de Despesa:	51	OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.:	17540000	Recursos de Operações de Crédito
SubElem. Emp.:	099	SEM APLICAÇÃO
Meta.:	7-Outras	
Natureza Contratação.:	4-Realização de Obras	
Nº do Processo:	ofício interno nº 47.173	

Modalidade	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
1-Concorrência	00007/2023	00208018/2023	15/09/2023

Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final

Favorec.: 7266 SCAVE Serviços de Engenhari e Locação Ltda
CPF/CNPJ: 01.514.128/0001-36 Insc. Mun: Insc. Estadual: Ident.:
Endereco: Rua odorico Mendes, 77
Bairro: Stº Amaro Cidade: Recife
CEP: 55.100-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA PLÍNIO LEMOS, REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 2.08.018/2023, CONCORRÊNCIA Nº 007/2023.(PERÍODO 14/03 A 30/04/2025) - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATO Nº 0612560-49 - FINISA.(1º e 2º ADITIVO)				
6225	RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA PLÍNIO LEMOS,	UND	1	84.110,03	84.110,03

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/_____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
4.450.643,02	84.110,03	4.366.532,99	84.110,03

Ord.da Despesa-Tit.da Dotação

Joab Kleber Lucena Machado

Emitido por:

Sheila Passos Moreira de Almeida

Assinado por 2 pessoas: SHEILA PASSOS MOREIRA e JOAB MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/DA42-67C9-FE68-587F e informe o código DA42-67C9-FE68-587F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DA42-67C9-FE68-587F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SHEILA PASSOS MOREIRA (CPF 444.XXX.XXX-34) em 02/07/2025 09:16:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOAB MACHADO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 02/07/2025 09:18:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/DA42-67C9-FE68-587F