




Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 07968/23

EXERCÍCIO: 2023
SUBCATEGORIA: Termo Aditivo
JURISDICIONADO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Campina Grande
DATA DE ENTRADA: 05/10/2023
ASSUNTO: Aditivo - Nº 7 - Aditivo de Valor - Contrato Nº 00208022/2020 - CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
INTERESSADOS: Joab Kleber Lucena Machado



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

7º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.022/2020/SECOB/PMCG

7º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2.08.022/2020/SECOB/PMCG, PACTUADO NO TIPO DE MENOR PREÇO GLOBAL, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A SECRETARIA DE OBRAS E A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, PARA ALTERAÇÃO DE VALOR, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FORMA ABAIXO:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITA NO CNPJ DO MF SOB O Nº 08.993.917/0001-46, COM SEDE NA RUA IRINEU JOFFILY, N.º 304, 1º ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, A PARTIR DE AGORA CHAMADA SIMPLEMENTE **CONTRATANTE**, E NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. **JOAB KLEBER LUCENA MACHADO**, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DE RG SOB Nº 3.569.627-SSDS-PB E CPF Nº 088.107.094-70, ENGENHEIRO CIVIL, RESIDENTE E DOMICILIADO EM CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA DE UM LADO E, DE OUTRO, A **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 09.323.098/0001-92, COM SEDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE AGORA POR DIANTE CHAMADA APENAS **CONTRATADA**, JÁ DEVIDAMENTE QUALIFICADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO INAUGURADO PELO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº **010/2020/SECOB/PMCG**, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL LEGAL **SR. JOSÉ DE ARIMATEA ROCHA**.

CONSIDERANDO QUE, QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESPECTIVO CONTRATO, VISANDO PROMOVER À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OTIMIZAR AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS A ESSE, CONSTATOU-SE VARIAÇÕES DE QUANTITATIVOS QUANDO COMPARADOS AO PROJETO LICITADO, EVIDENCIADAS POR ACRÉSCIMOS OU DECRÉSCIMOS INCLUSIVE DE SERVIÇOS, O QUE OCASIONOU A ELABORAÇÃO DE ADEQUAÇÕES AS QUAIS GERARAM ALTERAÇÕES DE PLANILHA ORIGINAL, TUDO CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EMITIDA PELA COORDENAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS –SECOB;

CONSIDERANDO, AINDA, A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR E O DEVER-DE-EFICIÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO NOS CONTRATOS EM QUE SEJAM PARTE A UNIÃO, OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS, ONDE RESTE COMPROVADA SOBEJAMENTE A PRESERVAÇÃO FINANCEIRA DO ERÁRIO MUNICIPAL E FEDERAL;

CONSIDERANDO, POR DERRADEIRO, A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA AUTORIDADE SUPERIOR QUE ORDENA DESPESAS NA SECOB.

DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES ASSINAR DE COMUM ACORDO E NA MELHOR DA LEI O **7º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2.08.022/2020/SECOB/PMCG**, ORIGINADO DA **CONCORRÊNCIA Nº 010/2020/SECOB/PMCG**, CUJO OBJETO É: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CELEBRADO EM **30 DE JUNHO DE 2020**, ENTRE AS MESMAS PARTES, PARA SUPRESSÃO DE VALOR, O QUAL SERÁ REGULADO PELAS CLÁUSULAS ADIANTE ADUZIDAS, PELOS PRECEITOS DO DIREITO PÚBLICO, APLICANDO-SE-LHE, SUPLETIVAMENTE, OS PRINCÍPIOS DA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E AS DISPOSIÇÕES DE DIREITO PRIVADO E CONDIÇÕES QUE MUTUAMENTE ACORDAM E ACEITAM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUPRESSÃO DE VALOR

FICA SUPRIMIDO O VALOR DE **R\$ 292.523,71 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)**, PASSANDO O VALOR ANTERIOR DO CONTRATO QUE ERA DE **R\$ 22.727.381,57 (VINTE E DOIS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)**.

2

Assinado por JOAB MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FFD5-9D79-A67D-E9CD> e informe o código FFD5-9D79-A67D-E9CD





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

PARA R\$ 22.434.757,86 (VINTE E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

VALOR INICIAL DO CONTRATO - CEF/PMCG	R\$ 18.225.646,43
VALOR DA 1ª ADEQUAÇÃO-PMCG(RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 632.196,33
VALOR TOTAL DE CONTRATO APÓS 1ª ADEQUAÇÃO-PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 18.857.842,76
VALOR DA 2ª ADEQUAÇÃO- PMCG(RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 1.204.782,38
VALOR ATUAL DE CONTRATO APÓS 2ª ADEQUAÇÃO- PMCG(RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 20.062.625,14
VALOR DA 3ª ADEQUAÇÃO- PMCG(RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 2.665.567,87
VALOR ATUAL DE CONTRATO APÓS 3ª ADEQUAÇÃO- PMCG(RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 22.728.193,01
VALOR DA 4ª ADEQUAÇÃO- 1ª ACATADA PELA CEF - SUPRESSÃO	R\$ - 811,44
VALOR ATUAL DE CONTRATO APÓS 4ª ADEQUAÇÃO – 1ª ACATADA PELA CEF-SUPRESSÃO	R\$ 22.727.381,57
VALOR DE SUPRESSÃO PARA FINALIZAÇÃO DE CONTRATO	R\$ - 292.523,71
VALOR FINAL DE CONTRATO APÓS A 5ª ADEQUAÇÃO - SUPRESSÃO	R\$ 22.434.757,86
PERCENTUAL ATUALIZADO DE ADITIVO AO CONTRATO	23,10%

(*) APÓS A 5ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO, SUPRESSÃO – OS VALORES DE CONVÊNIO E DE CONTRATO SERÃO OS QUE SEGUEM:

VALOR FINAL DE CONVÊNIO - R\$ 18.224.834,99
VALOR FINAL DE CONTRATO – R\$ 22.434.757,86

CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL O ARTIGO 58, I E 65, I, "B", DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA TERCEIRA -DA RATIFICAÇÃO:

SÃO MANTIDAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 2.08.022/2020/SECOB/PMCG, DESDE QUE NÃO CONTRARIADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO.

CLAUSULA QUARTA – DO FORO:

PARA DIRIMIR AS QUESTÕES DECORRENTES DESTE ADITAMENTO DE CONTRATO AS PARTES RATIFICAM QUE ELEGEM O FORO DE CAMPINA GRANDE/PB, RENUNCIANDO A QUALQUER OUTRO POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.

E POR ESTAREM DE PLENO ACORDO FOI LAVRADO O PRESENTE TERMO EM 03(TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA PARA UM SÓ EFEITO, QUE AS PARTES CONTRATANTES ASSINAM NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS QUE A TODAS ASSISTIRAM.

CAMPINA GRANDE/PB, 27 DE SETEMBRO DE 2023

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
SECRETÁRIO DE OBRAS
CONTRATANTE

JOSÉ DE ARIMATEÁ ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Valde Rogério Alves dos Santos Monteiro
NOME: 087.820.764-30

Paula Paula Viana Porto
NOME: 063.994.994-00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FFD5-9D79-A67D-E9CD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSE DE ARIMATEA ROCHA (CPF 040.XXX.XXX-91) em 29/09/2023 14:07:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOAB MACHADO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 02/10/2023 15:02:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FFD5-9D79-A67D-E9CD>



e dois centavos).Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea "a" e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Memorando interno nº 6.417/2023, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sítio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. Considerando a vigência da Lei 14.133/2021 a partir de 01/04/2023, a Administração opta por licitar e contratar diretamente de acordo com a leis 8.666/1993, com esteio no Parecer nº 0006/2022/CNLCA/CGU/AGU e no Acórdão nº 507/2023-TCU Plenário1, que dispõe sobre o regime de transição para a integral aplicabilidade da Lei 14.133/21.

João Pessoa, 03 de outubro de 2023.

Petrônio Wanderley de Oliveira Lima
Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.031/2023
MEMORANDO INTERNO Nº 66.162/2023
CHAVE CGM: PIP5-FBPI-PHWI-K97A

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente autorizada pela Portaria nº 1334, datada de 01 de setembro de 2023, torna público para o conhecimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PROPOSTA DE MELHORIA VIÁRIA - BINÁRIOS DO GEISEL, JOSÉ AMÉRICO E UNIPÉ, JOÃO PESSOA/PB. Da análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação exposta nesta ata, a Comissão Setorial de Licitação decide JULGA HABILITADA a empresa: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 00.338.885/0001-33 e DECLARA INABILITADA a empresa: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA CNPJ: 05.052.764/0001-44, por desatendimento ao instrumento convocatório.. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea "a" e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Memorando interno nº 66.162/2023/SEINFRA disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. A presente decisão será divulgada no Diário Municipal e no sítio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. Considerando a vigência da Lei 14.133/2021 a partir de 01/04/2023, a Administração opta por licitar e contratar diretamente de acordo com a leis 8.666/1993, com esteio no Parecer nº 0006/2022/CNLCA/CGU/AGU e no Acórdão nº 507/2023-TCU Plenário1, que dispõe sobre o regime de transição para a integral aplicabilidade da Lei 14.133/21.

João Pessoa, 03 de outubro de 2023.

Petrônio Wanderley de Oliveira Lima
Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO Nº 11.010/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14.930/2023
CHAVE CGM:LQ3Z-4HAX-7CW2-YKFC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NO BAIRRO ERNESTO GEISEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente autorizada pela Portaria nº 1334, datada de 01 de setembro de 2023, torna público para o conhecimento dos interessados que a reunião para a abertura dos envelopes contendo as Propostas Comercial, dar-se-á no dia 09 de outubro de 2023, impreterivelmente às 11:00h, no mesmo local indicado no Preâmbulo do Edital. Informamos que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a continuidade dos fatos. Considerando a vigência da Lei 14.133/2021 a partir de 01/04/2023, a Administração opta por licitar e contratar diretamente de acordo com a leis 8.666/1993, com esteio no Parecer nº 0006/2022/CNLCA/CGU/AGU e no Acórdão nº 507/2023-TCU Plenário1, que dispõe sobre o regime de transição para a integral aplicabilidade da Lei 14.133/21.

João Pessoa, 03 de outubro 2023.

Petrônio Wanderley de Oliveira Lima
Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

Prefeitura Municipal de Campina Grande

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 2.08.022/2020/SECOB/PMCG.
PARTES: SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS:CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. OBJETO DO ADITIVO: SUPRESSÃO DE 292.523,71(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS CENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) DO CONTRATO, CUJO VALOR ORIGINAL É DE R\$ 2.080.222,00. Data: 05/10/2023 11:05. Responsável: JOÃO BALBUENA BRITO. Impresso em 04/10/2023 10:55. Validação: 6467.78E7.C918.0971.99EC.885828CD.001450

Comprovante de Publicação: Proc. 07988/23. Data: 05/10/2023 11:05. Responsável: JOÃO BALBUENA BRITO. Impresso em 04/10/2023 10:55. Validação: 6467.78E7.C918.0971.99EC.885828CD.001450

MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)PASSANDO PARA R\$ 22.434.757,86 (VINTE E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).FUNDAMENTAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 010/2020/SECOB/PMCG E ARTIGO 58, I, E ART 65, I "B", DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: JOAB KLEBER LUCENA MACHADO E JOSÉ DE ARIMATÉA ROCHA. DATA DE ASSINATURA:27 DE SETEMBRO DE 2023.

Prefeitura Municipal de Juazeirinho

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2023

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública de Compra objetivando: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FABRICAÇÃO DE IOGURTE INTEGRAL DE LEITE DE CABRA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 10:00 HORAS DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, na sala da referida comissão, sediada na Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: licitacaojuazeirinho2022@gmail.com. Juazeirinho - PB, 02 de Outubro de 2023.

SIDNEI SOARES DE MORAIS
Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Remígio

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: SERVIÇOS ESPECIALIZADO A SER PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL (CAMINHÃO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00005/2023. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00010/2023 - Cito Mama Servicos de Diagnosticos Por Imagem Ltda - CNPJ: 30.431.360/0001-09 - 1º Aditivo - acréscimo de R\$ 1.520,00. ASSINATURA: 29.09.23

Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023

OBJETO: Obras de pavimentação de ruas e vias. LICITANTES HABILITADOS: A. A. LIMA LTDA; AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI; APN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI; C2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA; CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA; CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA; CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA; COVALE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA; E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONSTRUÇOES LTDA; ENGEMAX CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA; G B N CONSTRUÇOES LTDA; GERPLAN ENGENHARIA LTDA; HSENA CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA; ISA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA; J ANDRADE LTDA; J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; JOSE IVANILDO DE SOUSA; L F C CONSTRUÇOES LTDA; PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; PONTES EMPREENDIMENTOS LTDA; POSITIVA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA; RANULFO TOMAZ DA SILVA; SABUGI CONSTRUÇOES EIRELI; SAO FRANCISCO LOCAAO, CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; SOMOS CONSTRUÇOES EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA DAKI EIRELI; ILUCON LTDA; NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA; PILAR EMPREENDIMENTOS LTDA; R DUARTE ALVES CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI; SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA; VR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 09/10/2023, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Janúncio Balduino, S/N - Centro - Junco do Seridó - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3464-1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Junco do Seridó - PB, 28 de setembro de 2023.

EDSON BALBUENA BRITO
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 18 de Outubro de 2023. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: licita.pmareiapb@gmail.com. Edital: www.areia.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia - PB, 3 de Outubro de 2023
BRUNO FAUSTINO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2023

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 00068/2023, para o dia 18 de Outubro de 2023 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 18 de Outubro de 2023 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB. Telefone: (83) 991443471. E-mail: pblicita2021@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bananeiras - PB, 2 de Outubro de 2023
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NA DISTRITO DE FLORESTA NA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP - R\$ 618.705,83.

Barra de São Miguel - PB, 3 de Outubro de 2023
JOÃO BATISTA TRUTA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas na Zona Urbana no Município de Bom Sucesso-PB, conforme Contrato 1074466-27 - SICONV nº 908980/2020/MDR/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso e: CT Nº 00132/2021 - Mp Construcoes e Engenharia Ltda - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 28.09.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00018/2023. DOTAÇÃO: 02.0000- EXECUTIVO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.306.1005.2033- MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.3.90.30.00.00.500- MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.552- MATERIAL DE CONSUMO. ESSAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caaporã e as Empresas: CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS - CNPJ nº 05.834.641/0001-65 - CT Nº 00137/2023 - DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29.09.2023 - VALOR TOTAL: R\$ 8.332,00 (OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS); MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - CNPJ nº 19.211.844/0001-00 - CT Nº 00138/2023 - DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29.09.2023 - VALOR TOTAL: R\$ 67.727,00 (SESSENTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS); OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ nº 26.739.555/0001-43 - CT Nº 00139/2023 - DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29.09.2023 - VALOR TOTAL: R\$ 61.400,00 (SESSENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS); LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ nº 30.397.976/0001-00 - CT Nº 00140/2023 - DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29.09.2023 - VALOR TOTAL: R\$ 5.340,00 (CINCO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS) e RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ nº 48.106.423/0001-17 - CT Nº 00141/2023 - DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29.09.2023 - VALOR TOTAL: R\$ 159.043,20 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2023

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua Creuza Josefa Morato, 355 - Intermars - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de veículo visando a estruturação das atividades de saúde e bem-estar animal, com enfoque no controle populacional de cães e gatos no município de Cabedelo/PB. SEMAM. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 19 de Outubro de 2023. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 19 de Outubro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; Decreto Municipal nº 15/23; Decreto Municipal nº 20/23; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: <https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/>; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 3 de Outubro de 2023
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo aditivo nº 07 ao contrato nº 2.08.022/2020/secob/pmcbg. partes: secob/pmcbg e construtora rocha cavalcante ltda. objeto contratual: execução de recapeamento asfáltico nos bairros:centro, bela vista, alto branco, conceição, estação velha, palmeira, prata, bodocongó, santa cruz, dinamérica, catolé, centenário, cruzeiro, jardim tavares, jeremias, José pinheiro, mirante, novo bodocongó, santo antônio, são José, serrotão, malvinas, monte santo e universitário, no município de campina grande, estado da paraíba. objeto do aditivo: supressão de 292.523,71(duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e um centavos) do contrato, cujo valor anterior era de R\$ 22.727.381,57 (vinte e dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)passando para R\$ 22.434.757,86 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).fundamentação: concorrência nº 010/2020/secob/pmcbg e artigo 58, i, e art 65, i "b", da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. signatários: joab kleber lucena machado e José de arimatéa rocha. data de assinatura:27 de setembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2023

A Prefeita Municipal de Congo - PB, em cumprimento com as prerrogativas constantes do art. 38, IX, c/c o art. 49, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores torna público para conhecimento dos interessados, que fica REVOGADA a licitação em epígrafe, que tem por objeto a Contratação De Empresa Especializada Na Construção De Uma Praça Na Comunidade Tapera, Zona Rural Do Município Do Congo/PB. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

Congo- PB, 3 de outubro de 2023.
FLÁVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

Constatada a regularidade dos atos procedimentais, de acordo com os termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 028/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de carnes e derivados para atender à demanda das diversas secretarias do Município de Coremas, conforme quantidades e características constantes no termo de referência, o Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 13, VI do Decreto 10.024/2019, resolve HOMOLOGAR o correspondente procedimento licitatório em favor de das Pessoas Jurídicas: EDILBERTO GARRIDO DE LACERDA PEREIRA, CNPJ 39.988.157/0001-02, cujo valor adjudicado é R\$ 103.450,00 (cento e três mil quatrocentos e cinquenta reais), referente aos itens 01 a 05, 10, 11 e 13; JOELSON TAVARES DE ALMEIDA, CNPJ 11.050.568/0001-33, cujo valor adjudicado é R\$ 46.750,00 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta reais), referente aos itens 06, 07, 09 e 12; REBEKA RANDALA PINHEIRO DE FREITAS, CNPJ 12.595.491/0001-40, cujo valor adjudicado é R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), correspondente ao item 08. Ficam convocados, os licitantes, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação, assinar o termo de contrato, sob pena das sanções previstas no Art. 7 da Lei 10.520/02.

Coremas-PB, 3 de outubro de 2023
IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2023

OBJETO: A Prefeitura do Município de Curral Velho/PB, torna público o adiamento da Sessão da Tomada de Preços de nº 007/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na Primeira parte da Drenagem Pluvial no centro do Município de Curral Velho - PB, conforme Emenda de nº 202340880013 do Ministério da Fazenda, conforme planilha orçamentaria. Motivo do Adiamento: Assuntos particulares de saúde do Presidente da CPL. Informa que a Sessão que estava marcada para às 09:00 horas do dia 04 de outubro de 2023, fica marcada para às 09:00 horas do dia 09 de outubro de 2023. Local da Licitação: Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.. E-mail: cplcurralvelho@gmail.com.

Curral Velho - PB, 3 de outubro de 2023
MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272023

Objetivo: Aquisição de Veículos (Tipo Van) para Transporte de Pacientes para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Fagundes - PB. A realização da reunião do Processo Licitatório acima citado, que estava marcado para ocorrer no dia 05/outubro/2023 às 09h00min (horário local), fica adiado para o dia 17/ outubro/2023 às 09h00min (horário local). Endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Fagundes, situada à Rua Quebra Quilos, S/N, Centro - Fagundes - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00, ou através do e-mail: licitacaofagundes@hotmail.com. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br www.tce.pb.gov.br www.fagundes.pb.gov.br.

Fagundes - PB, 3 de outubro de 2023.
SAMANTHA ANDRADE MAIA CAVALCANTE
Pregoeira





ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 2.08.022/2020/SECOB/PMCG. **PARTES:** SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. **OBJETO CONTRATUAL:** EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. **OBJETO DO ADITIVO:** **SUPRESSÃO DE 292.523,71**(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) DO CONTRATO, CUJO VALOR ANTERIOR ERA DE **R\$ 22.727.381,57** (VINTE E DOIS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)PASSANDO PARA **R\$ 22.434.757,86** (VINTE E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).**FUNDAMENTAÇÃO:** CONCORRÊNCIA Nº 010/2020/SECOB/PMCG E ARTIGO 58, I, E ART 65, I "B", DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **SIGNATÁRIOS:** JOAB KLEBER LUCENA MACHADO E JOSÉ DE ARIMATÉA ROCHA. **DATA DE ASSINATURA:**27 DE SETEMBRO DE 2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.257/2023.
FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, E SUAS ALTERAÇÕES. **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 15 451 1020 1017 | 3390.39 | 15001000. **SIGNATÁRIOS:** JOAB KLEBER LUCENA MACHADO E JOVÂNIO GOMES DA SILVA. **DATA DE ASSINATURA:** 02 DE OUTUBRO DE 2023.

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO

Secretário de Obras

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 2.08.022/2020/SECOB/PMCG. **PARTES:** SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. **OBJETO CONTRATUAL:** EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. **OBJETO DO ADITIVO: SUPRESSÃO DE 292.523,71** (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) DO CONTRATO, CUJO VALOR ANTERIOR ERA DE **R\$ 22.727.381,57** (VINTE E DOIS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PASSANDO PARA R\$ 22.434.757,86 (VINTE E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS). **FUNDAMENTAÇÃO:** CONCORRÊNCIA Nº 010/2020/SECOB/PMCG E ARTIGO 58, I, E ART 65, I “B”, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **SIGNATÁRIOS:** JOAB KLEBER LUCENA MACHADO E JOSÉ DE ARIMATÉA ROCHA. **DATA DE ASSINATURA:** 27 DE SETEMBRO DE 2023.

SEPARATA DO SEMANÁRIO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO: BRUNO CUNHA LIMA BRANCO
 LEI MUNICIPAL Nº 04, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

A Separata do Semanário Oficial é uma publicação extra do jornal, disponível digitalmente no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB.

Os departamentos são responsáveis pelo conteúdo dos atos oficiais publicados.

REDAÇÃO

Jonas Araújo Nascimento
 Warllyson José Santos Souto

CONTATO

semanariopmcg@gmail.com

ENDEREÇO

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 692, Centro,
 Campina Grande/PB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS**

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Contrato: 2.08.022/2020 – PMCG/CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.

Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

O Contrato nº 2.08.022/2020 cujo objeto é: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB

Justificativa técnica para aditivo ao Contrato, que constitui uma readequação final para a conclusão da mesma e finalização de contrato.

OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo apresentar o histórico do referido contrato, ao mesmo tempo registrar mais uma adequação à planilha utilizando saldo de adequações anteriores, para finalizar as metas estabelecidas no programa de recapeamento asfáltico, bem como a elaboração de um aditivo (de supressão) para finalização de contrato.

HISTÓRICO

Ao longo da execução do objeto contratual, foram necessárias alterações com finalidade de inserir ou excluir quantitativos de itens de serviços na planilha orçamentária contratada, o que gerou a elaboração de aditivos anteriormente já informados.

Para a finalização do contrato, está sendo apresentada uma readequação definitiva, contemplando ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS, na qual estão demonstrados os saldos de aditivos anteriores (1ª, 2ª e 3ª adequações de recursos próprios), aditivos estes que estão descritos abaixo, bem como a inclusão de um novo aditivo, conforme planilha em anexo:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS**

1ª Adequação - R\$ 632.196,33

Valor necessário - R\$ 603.759,88

2ª Adequação – R\$ 1.204.782,38

Valor necessário - R\$ 1.065.187,30

3ª Adequação – R\$ 2.665.567,87

Valor necessário - R\$ 2.499.484,76

Saldo das adequações – R\$ 334.114,64 (trezentos e trinta e quatro mil, cento e quatorze Reais e sessenta e quatro centavos)).

Valor da 4ª e nova Adequação – R\$ 41.590,93 (quarenta e um mil, quinhentos e noventa Reais e noventa e três centavos)

Valor total das adequações anteriores....R\$ 4.502.546,58

Valor total necessário (até a 4ª) R\$ 4.210.022,87

Saldo final das adequações –R\$ 292.523,71

Diante do acima exposto, após análise técnica e financeira, o Contrato, cujo valor atual é de **R\$ 22.727.281,57 (vinte e dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e um Reais e cinquenta e sete centavos)** sofrerá uma supressão de **R\$ 292.523,71 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e três Reais e setenta e um centavos)**, passando para o valor final de **R\$ 22.434.757,86 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete Reais e oitenta e seis centavos)**, o que representa 23,10% (vinte e três virgula dez por cento) do valor original de contrato.

Campina Grande, 20 de setembro de 2023.

RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Coordenador de Obras.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5433-0BB6-A5CE-7ABF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 25/09/2023 09:01:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/5433-0BB6-A5CE-7ABF>

REFERÊNCIA		ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
					QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
			PARQUE DA LIBERDADE (ACESSO)			100,904.32				93,136.95	0.00	0.00	0.00	7,767.37	
ADEQUAÇÃO 01		87.0	1.0			445.76				444.23				1.53	
ADEQUAÇÃO 01		87.1	1.1			445.76				444.23				1.53	
ADEQUAÇÃO 01		87.1.1	1.1.1	1,350.80	0.33	445.76	1,346.17	0.33		444.23		4.63		1.53	
ADEQUAÇÃO 01		87.2	1.2			100,458.56				92,692.72				7,765.84	
ADEQUAÇÃO 01		87.2.1	1.2.1	2,701.60	2.36	6,375.77	2,692.34	2.36		6,353.92		9.26		21.85	
ADEQUAÇÃO 01		87.3	1.3												
ADEQUAÇÃO 01		87.3.1	1.3.1	40.52	1,207.08	48,910.88	40.39	1,207.08		48,753.86		0.13		156.92	
ADEQUAÇÃO 01		87.3.2	1.3.2	40.52	1,093.55	44,310.64	33.65	1,093.55		36,797.95		6.87		7,512.69	
ADEQUAÇÃO 01		87.3.3	1.3.3	81.04	3.87	313.62	74.04	3.87		286.53		7.00		27.09	
ADEQUAÇÃO 01		87.3.4	1.3.4	502.44	1.09	547.65	459.05	1.09		500.36		43.39		47.29	
ADEQUAÇÃO 01		88.0	2.0			41,134.89				41,010.41	0.00	0.00	0.00	124.48	
ADEQUAÇÃO 01		88.1	2.1			181.34				180.81				0.53	
ADEQUAÇÃO 01		88.1.1	2.1.1	549.53	0.33	181.34	547.91	0.33		180.81		1.62		0.53	
ADEQUAÇÃO 01		88.2	2.2			40,953.55				40,829.60				123.95	
ADEQUAÇÃO 01		88.2.1	2.2.1	1,099.06	2.36	2,593.78	1,095.82	2.36		2,586.13		3.24		7.65	
ADEQUAÇÃO 01		88.3	2.3												
ADEQUAÇÃO 01		88.3.1	2.3.1	16.49	1,207.08	19,904.74	16.44	1,207.08		19,844.39		0.05		60.35	
ADEQUAÇÃO 01		88.3.2	2.3.2	16.49	1,093.55	18,032.63	16.44	1,093.55		17,977.96		0.05		54.67	
ADEQUAÇÃO 01		88.3.3	2.3.3	32.98	3.87	127.63	32.88	3.87		127.24		0.10		0.39	
ADEQUAÇÃO 01		88.3.4	2.3.4	270.44	1.09	294.77	269.62	1.09		293.88		0.82		0.89	
ADEQUAÇÃO 01		89.0	3.0			28,247.78				28,222.25	0.00	0.00	0.00	25.23	
ADEQUAÇÃO 01		89.1	3.1			124.12				124.00				0.12	
ADEQUAÇÃO 01		89.1.1	3.1.1	376.15	0.33	124.12	375.78	0.33		124.00		0.37		0.12	
ADEQUAÇÃO 01		89.2	3.2			28,123.66				28,098.55				25.11	
ADEQUAÇÃO 01		89.2.1	3.2.1	752.30	2.36	1,775.42	751.56	2.36		1,773.68		0.74		1.74	
ADEQUAÇÃO 01		89.3	3.3												
ADEQUAÇÃO 01		89.3.1	3.3.1	11.28	1,207.08	13,615.86	11.27	1,207.08		13,603.79		0.01		12.07	
ADEQUAÇÃO 01		89.3.2	3.3.2	11.28	1,093.55	12,335.24	11.27	1,093.55		12,324.30		0.01		10.94	
ADEQUAÇÃO 01		89.3.3	3.3.3	22.56	3.87	87.30	22.54	3.87		87.22		0.02		0.08	
ADEQUAÇÃO 01		89.3.4	3.3.4	284.26	1.09	309.84	284.00	1.09		309.56		0.26		0.28	
ADEQUAÇÃO 01		40.0	4.0			174,870.91				174,372.58	0.00	0.00	0.00	498.33	
ADEQUAÇÃO 01		40.1	4.1			771.16				768.99				2.17	
ADEQUAÇÃO 01		40.1.1	4.1.1	2,336.85	0.33	771.16	2,330.30	0.33		768.99		6.55		2.17	
ADEQUAÇÃO 01		40.2	4.2			174,099.75				173,603.59				496.16	
ADEQUAÇÃO 01		40.2.1	4.2.1	4,673.70	2.36	11,029.93	4,660.60	2.36		10,999.01		13.10		30.92	
ADEQUAÇÃO 01		40.3	4.3												
ADEQUAÇÃO 01		40.3.1	4.3.1	70.10	1,207.08	84,616.30	69.90	1,207.08		84,374.89		0.20		241.41	
ADEQUAÇÃO 01		40.3.2	4.3.2	70.10	1,093.55	76,657.85	69.90	1,093.55		76,439.14		0.20		218.71	
ADEQUAÇÃO 01		40.3.3	4.3.3	140.20	3.87	542.57	139.80	3.87		541.02		0.40		1.55	
ADEQUAÇÃO 01		40.3.4	4.3.4	1,149.64	1.09	1,253.10	1,146.36	1.09		1,249.53		3.28		3.57	
ADEQUAÇÃO 01		41.0	5.0			41,690.83				31,561.39	0.00	0.00	0.00	10,129.44	
ADEQUAÇÃO 01		41.1	5.1			146.47				130.38				16.09	
ADEQUAÇÃO 01		41.1.1	5.1.1	443.85	0.33	146.47	395.11	0.33		130.38		48.74		16.09	
ADEQUAÇÃO 01		41.2	5.2			41,544.36				31,431.08				10,113.35	
ADEQUAÇÃO 01		41.2.1	5.2.1	1,115.92	2.36	2,633.57	892.02	2.36		2,105.16		223.90		528.41	
ADEQUAÇÃO 01		41.3	5.3												

REFERÊNCIA		ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
					QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
ADEQUAÇÃO 01	41.3.1	5.3.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	16.73	1,207.08	20,194.44	12.10	1,207.08	14,605.66		4.63		5,588.78	
ADEQUAÇÃO 01	41.3.2	5.3.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	16.73	1,093.55	18,295.09	13.17	1,093.55	14,402.05		3.56		3,893.04	
ADEQUAÇÃO 01	41.3.3	5.3.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	33.46	3.87	129.49	25.27	3.87	97.79		8.19		31.70	
ADEQUAÇÃO 01	41.3.4	5.3.4	Transporte com caminhão basculante de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	267.68	1.09	291.77	202.16	1.09	220.35		65.52		71.42	
ADEQUAÇÃO 01	42.0	6.0	RUA JOSÉ LINS DO REGO				161,590.83			153,829.18	0.00	0.00	0.00	7,761.65	
ADEQUAÇÃO 01	42.1	6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				709.92			675.82				34.10	
ADEQUAÇÃO 01	42.1.1	6.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	2,151.29	0.33	709.92	2,047.94	0.33	675.82		103.35		34.10	
ADEQUAÇÃO 01	42.2	6.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				160,880.91			153,153.36				7,727.55	
ADEQUAÇÃO 01	42.2.1	6.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4,302.58	2.36	10,154.08	4,095.88	2.36	9,666.27		206.70		487.81	
ADEQUAÇÃO 01	42.3	6.3	CBUQ												
ADEQUAÇÃO 01	42.3.1	6.3.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	64.54	1,207.08	77,904.94	61.44	1,207.08	74,162.99		3.10		3,741.95	
ADEQUAÇÃO 01	42.3.2	6.3.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	64.54	1,093.55	70,577.71	61.44	1,093.55	67,187.71		3.10		3,390.00	
ADEQUAÇÃO 01	42.3.3	6.3.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	129.08	3.87	499.53	122.88	3.87	475.54		6.20		23.99	
ADEQUAÇÃO 01	42.3.4	6.3.4	Transporte com caminhão basculante de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1,600.60	1.09	1,744.65	1,523.72	1.09	1,660.85		76.88		83.80	
ADEQUAÇÃO 01	43.0	7.0	RUA PROFESSOR MAURO LUNA (CRUZAMENTO COM A RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS)				8,349.35			6,863.91	0.00	0.00	0.00	1,485.44	
ADEQUAÇÃO 01	43.1	7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,415.50			30.14				1,385.36	
ADEQUAÇÃO 01	43.1.1	7.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	4,289.40	0.33	1,415.50	91.36	0.33	30.14		4,198.04		1,385.36	
ADEQUAÇÃO 01	43.2	7.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				6,933.85			6,833.77				100.08	
ADEQUAÇÃO 01	43.2.1	7.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	185.52	2.36	437.82	182.72	2.36	431.21		2.80		6.61	
ADEQUAÇÃO 01	43.3	7.3	CBUQ												
ADEQUAÇÃO 01	43.3.1	7.3.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	2.78	1,207.08	3,355.68	2.74	1,207.08	3,307.39		0.04		48.29	
ADEQUAÇÃO 01	43.3.2	7.3.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	2.78	1,093.55	3,040.06	2.74	1,093.55	2,996.32		0.04		43.74	
ADEQUAÇÃO 01	43.3.3	7.3.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	5.56	3.87	21.51	5.48	3.87	21.20		0.08		0.31	
ADEQUAÇÃO 01	43.3.4	7.3.4	Transporte com caminhão basculante de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	72.28	1.09	78.78	71.24	1.09	77.65		1.04		1.13	
ADEQUAÇÃO 01	44.0	8.0	RUA SEVERINO VERÔNICA				63,388.22			63,313.57	0.00	0.00	0.00	74.65	
ADEQUAÇÃO 01	44.1	8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				278.46			278.16				0.30	
ADEQUAÇÃO 01	44.1.1	8.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	843.84	0.33	278.46	842.93	0.33	278.16		0.91		0.30	
ADEQUAÇÃO 01	44.2	8.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				63,109.76			63,035.41				74.35	
ADEQUAÇÃO 01	44.2.1	8.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1,687.68	2.36	3,982.92	1,685.86	2.36	3,978.62		1.82		4.30	
ADEQUAÇÃO 01	44.3	8.3	CBUQ												
ADEQUAÇÃO 01	44.3.1	8.3.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	25.32	1,207.08	30,563.26	25.29	1,207.08	30,527.05		0.03		36.21	
ADEQUAÇÃO 01	44.3.2	8.3.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	25.32	1,093.55	27,688.68	25.29	1,093.55	27,655.87		0.03		32.81	
ADEQUAÇÃO 01	44.3.3	8.3.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	50.64	3.87	195.97	50.58	3.87	195.74		0.06		0.23	
ADEQUAÇÃO 01	44.3.4	8.3.4	Transporte com caminhão basculante de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	622.88	1.09	678.93	622.14	1.09	678.13		0.74		0.80	
ADEQUAÇÃO 01	45.0	9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				10,294.94			9,800.78	0.00	0.00	0.00	494.16	
ADEQUAÇÃO 01	45.1	9.1.1	Administração Local da Obra	UND	1.00	10,294.94	10,294.94	0.952	10,294.94	9,800.78		0.05		494.16	
ADEQUAÇÃO 01	46.0	10.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 36,85%)				1,724.26			1,648.56	0.00	0.00	0.00	75.70	
ADEQUAÇÃO 01	46.1	10.0.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)	MÉS	0.41	4,205.52	1,724.26	0.392	4,205.52	1,648.56		0.02		75.70	
ADEQUAÇÃO 01			TOTAL				632,196.33			603,759.88	0.00	0.00	0.00	28,436.45	
ADEQUAÇÃO 02	47.0	1.0	RUA INDIO CARIRIS				28,959.53			21,151.51	0.00	0.00	486.30	8,294.32	
ADEQUAÇÃO 02	47.1	1.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				28,959.53			21,151.51			486.30	8,294.32	
ADEQUAÇÃO 02	47.1.1	1.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	4,475.25	6.43	28,775.86	3,185.31	6.43	20,481.54		1,289.94		8,294.32	

 CAMPINA GRANDE PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		DATA BASE: OUTUBRO/2019
	SECRETARIA DE OBRAS		
Empresa Contratada:		CNPJ:	
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09.323.098/0001-92	

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO														
REFERÊNCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
ADEQUAÇÃO 02	47.1.2	1.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tskm	322.22	0,57	183.67	1,175.38	0,57	669.97	853.16		486.30	
ADEQUAÇÃO 02	48.0	2.0	RUA IREMAR VILLARIM				8.791.82			8.052.83	0.00	0.00	195.29	934.28
ADEQUAÇÃO 02	48.1	2.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				8.791.82			8.052.83			195.29	934.28
ADEQUAÇÃO 02	48.1.1	2.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	1.358.64	6,43	8.736.06	1.213.34	6,43	7.801.78		145.30		934.28
ADEQUAÇÃO 02	48.1.2	2.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tskm	97.82	0,57	55.76	440.44	0,57	251.05	342.62		195.29	
ADEQUAÇÃO 02	49.0	3.0	RUA FÉLIX ARAÚJO				17.860.07			16.925.12	0.00	0.00	435.48	1.370.43
ADEQUAÇÃO 02	49.1	3.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				17.860.07			16.925.12			435.48	1.370.43
ADEQUAÇÃO 02	49.1.1	3.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	2.760.00	6,43	17.746.80	2.546.87	6,43	16.376.37		213.13		1.370.43
ADEQUAÇÃO 02	49.1.2	3.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tskm	198.72	0,57	113.27	962.72	0,57	548.75	764.00		435.48	
ADEQUAÇÃO 02	50.0	4.0	RUA MIGUEL BARRETO				1.034.88			0.00	0.00	0.00	0.00	1.034.88
ADEQUAÇÃO 02	50.1	4.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				1.034.88			0.00			0.00	1.034.88
ADEQUAÇÃO 02	50.1.1	4.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	4.99	1,74	8.68		1,74			4,99		8.68
ADEQUAÇÃO 02	50.1.2	4.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	6.24	1,41	8.80		1,41			6,24		8.80
ADEQUAÇÃO 02	50.1.3	4.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	6.24	82,18	512,80		82,18			6,24		512,80
ADEQUAÇÃO 02	50.1.4	4.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³tkm	74,88	1,41	105,58		1,41			74,88		105,58
ADEQUAÇÃO 02	50.1.5	4.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	12,48	26,92	335,96		26,92			12,48		335,96
ADEQUAÇÃO 02	50.1.6	4.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	3,12	20,21	63,06		20,21			3,12		63,06
ADEQUAÇÃO 02	51.0	5.0	RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LEDO				4.586.43			5.150.98	0.00	0.00	564.55	0.00
ADEQUAÇÃO 02	51.1	5.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				4.586.43			5.150.98			564.55	0.00
ADEQUAÇÃO 02	51.1.1	5.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	708.76	6,43	4.557.33	780.13	6,43	5.016.24	71.37		458.91	
ADEQUAÇÃO 02	51.1.2	5.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tskm	51.05	0,57	29.10	236.38	0,57	134.74	185.33		105.64	
ADEQUAÇÃO 02	52.0	6.0	RUA FREI CANECA				16.738.90			16.651.07	0.00	0.00	312.57	400.40
ADEQUAÇÃO 02	52.1	6.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				16.738.90			16.651.07			312.57	400.40
ADEQUAÇÃO 02	52.1.1	6.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	2.586.74	6,43	16.632.74	2.524.47	6,43	16.232.34		62.27		400.40
ADEQUAÇÃO 02	52.1.2	6.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tskm	186.24	0,57	106.16	734.62	0,57	418.73	548.38		312.57	
ADEQUAÇÃO 02	53.0	7.0	RUA MAIOR JOVINO DO Ó				13.361.15			13.283.48	0.00	0.00	276.11	353.78
ADEQUAÇÃO 02	53.1	7.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				13.361.15			13.283.48			276.11	353.78
ADEQUAÇÃO 02	53.1.1	7.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	2.064.76	6,43	13.276.41	2.009.74	6,43	12.922.63		55.02		353.78
ADEQUAÇÃO 02	53.1.2	7.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tskm	148.66	0,57	84.74	633.07	0,57	360.85	484.41		276.11	
ADEQUAÇÃO 02	54.0	8.0	RUA VIGOLVINO WANDERLEY				27.421.68			28.274.13	0.00	0.00	852.45	0.00
ADEQUAÇÃO 02	54.1	8.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				27.421.68			28.274.13			852.45	0.00
ADEQUAÇÃO 02	54.1.1	8.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	4.237.60	6,43	27.247.77	4.264.53	6,43	27.420.93	26.93		173.16	
ADEQUAÇÃO 02	54.1.2	8.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tskm	305.11	0,57	173.91	1.496.85	0,57	853.20	1.191.74		679.29	
ADEQUAÇÃO 02	55.0	9.0	RUA ALEXANDRINO CAVALCANTI				2.091.38			2.439.11	0.00	0.00	347.73	0.00
ADEQUAÇÃO 02	55.1	9.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				2.091.38			2.439.11			347.73	0.00
ADEQUAÇÃO 02	55.1.1	9.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	323.19	6,43	2.078.11	370.37	6,43	2.381.48	47.18		303.37	
ADEQUAÇÃO 02	55.1.2	9.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tskm	23.28	0,57	13.27	101.11	0,57	57.63	77.83		44.36	
ADEQUAÇÃO 02	56.0	10.0	RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA				22.956.13			23.813.56	0.00	0.00	857.43	0.00
ADEQUAÇÃO 02	56.1	10.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				22.956.13			23.813.56			857.43	0.00
ADEQUAÇÃO 02	56.1.1	10.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	3.547.52	6,43	22.810.55	3.595.46	6,43	23.118.81	47.94		308.26	
ADEQUAÇÃO 02	56.1.2	10.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tskm	255.41	0,57	145.58	1.218.86	0,57	694.75	963.45		549.17	
ADEQUAÇÃO 02	57.0	11.0	RUA CRISTIANO LAURITZEN				7.454.64			6.607.79	0.00	0.00	127.23	974.08
ADEQUAÇÃO 02	57.1	11.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				7.454.64			6.607.79			127.23	974.08
ADEQUAÇÃO 02	57.1.1	11.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	1.152.00	6,43	7.407.36	1.000.51	6,43	6.433.28	151.49		127.23	974.08
ADEQUAÇÃO 02	57.1.2	11.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tskm	82.94	0,57	47.28	306.16	0,57	174.51	223.22		127.23	
ADEQUAÇÃO 02	58.0	12.0	RUA PEREGRINO DE CARVALHO				22.628.51			22.987.87	0.00	0.00	492.52	133.16
ADEQUAÇÃO 02	58.1	12.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				22.628.51			22.987.87			492.52	133.16

REFERÊNCIA		ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
					QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
ADEQUAÇÃO 02	58.1.1	12.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusivo transporte.	m²	3,496.89	6.43	22,485.00	3,476.18	6.43	22,351.84		20.71		133.16	
ADEQUAÇÃO 02	58.1.2	12.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	251.78	0.57	143.51	1,115.85	0.57	636.03	864.07		492.52		
ADEQUAÇÃO 02	59.0	13.0	RUA BENTO VIANA				4,926.40		-	4,944.46	0.00	0.00	99.34	81.28	
ADEQUAÇÃO 02	59.1	13.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				4,926.40		-	4,944.46			99.34	81.28	
ADEQUAÇÃO 02	59.1.1	13.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusivo transporte.	m²	761.30	6.43	4,895.16	748.66	6.43	4,813.88		12.64		81.28	
ADEQUAÇÃO 02	59.1.2	13.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	54.81	0.57	31.24	229.09	0.57	130.58	174.28		99.34		
ADEQUAÇÃO 02	60.0	14.0	RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO				17,811.21		-	17,692.97	0.00	0.00	354.30	472.54	
ADEQUAÇÃO 02	60.1	14.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				17,811.21		-	17,692.97			354.30	472.54	
ADEQUAÇÃO 02	60.1.1	14.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusivo transporte.	m²	2,752.45	6.43	17,698.25	2,678.96	6.43	17,225.71		73.49		472.54	
ADEQUAÇÃO 02	60.1.2	14.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	198.18	0.57	112.96	819.76	0.57	467.26	621.58		354.30		
ADEQUAÇÃO 02	61.0	15.0	RUA PEDRO AMÉRICO				3,947.84		-	4,027.25	0.00	0.00	81.33	1.92	
ADEQUAÇÃO 02	61.1	15.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				3,947.84		-	4,027.25			81.33	1.92	
ADEQUAÇÃO 02	61.1.1	15.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusivo transporte.	m²	610.08	6.43	3,922.81	609.78	6.43	3,920.89		0.30		1.92	
ADEQUAÇÃO 02	61.1.2	15.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	43.92	0.57	25.03	186.59	0.57	106.36	142.67		81.33		
ADEQUAÇÃO 02	62.0	16.0	RUA DEP. ÁLVARO GAUDÊNCIO				21,972.54		-	21,217.53	0.00	0.00	410.30	1,165.31	
ADEQUAÇÃO 02	62.1	16.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				21,972.54		-	21,217.53			410.30	1,165.31	
ADEQUAÇÃO 02	62.1.1	16.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusivo transporte.	m²	3,395.52	6.43	21,833.19	3,214.29	6.43	20,667.88		181.23		1,165.31	
ADEQUAÇÃO 02	62.1.2	16.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	244.48	0.57	139.35	964.29	0.57	549.65	719.81		410.30		
ADEQUAÇÃO 02	63.0	17.0	RUA VILA NOVA DA RAINHA				39,510.36		-	33,726.50	0.00	0.00	606.08	6,389.94	
ADEQUAÇÃO 02	63.1	17.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				39,510.36		-	33,726.50			606.08	6,389.94	
ADEQUAÇÃO 02	63.1.1	17.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusivo transporte.	m²	6,105.72	6.43	39,259.78	5,111.95	6.43	32,869.84		993.77		6,389.94	
ADEQUAÇÃO 02	63.1.2	17.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	439.61	0.57	250.58	1,502.91	0.57	856.66	1,063.30		606.08		
ADEQUAÇÃO 02	64.0	18.0	RUA PADRE IBIAPINA				4,772.65		-	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.65	
ADEQUAÇÃO 02	64.1	18.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				4,772.65		-	0.00			0.00	4,772.65	
ADEQUAÇÃO 02	64.1.1	18.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusivo transporte.	m²	737.54	6.43	4,742.38		6.43			737.54		4,742.38	
ADEQUAÇÃO 02	64.1.2	18.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	53.11	0.57	30.27		0.57			53.11		30.27	
ADEQUAÇÃO 02	65.0	19.0	RUA ELIAS ASFORA				2,027.28		-	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.28	
ADEQUAÇÃO 02	65.1	19.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				2,027.28		-	0.00			0.00	2,027.28	
ADEQUAÇÃO 02	65.1.1	19.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	9.96	1.74	17.33		1.74				9.96	17.33	
ADEQUAÇÃO 02	65.1.2	19.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	12.45	1.41	17.55		1.41				12.45	17.55	
ADEQUAÇÃO 02	65.1.3	19.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	12.45	82.18	1,023.14		82.18				12.45	1,023.14	
ADEQUAÇÃO 02	65.1.4	19.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	123.25	1.41	173.78		1.41				123.25	173.78	
ADEQUAÇÃO 02	65.1.5	19.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	24.88	26.92	669.77		26.92				24.88	669.77	
ADEQUAÇÃO 02	65.1.6	19.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	6.22	20.21	125.71		20.21			6.22		125.71	
ADEQUAÇÃO 02	66.0	20.0	RUA BARÃO DO ABIAÍ				24,880.38		-	23,101.69	0.00	0.00	481.39	2,260.08	
ADEQUAÇÃO 02	66.1	20.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				24,880.38		-	23,101.69			481.39	2,260.08	
ADEQUAÇÃO 02	66.1.1	20.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusivo transporte.	m²	3,844.88	6.43	24,722.58	3,493.39	6.43	22,462.50		351.49		2,260.08	
ADEQUAÇÃO 02	66.1.2	20.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	276.84	0.57	157.80	1,121.38	0.57	639.19	844.54		481.39		
ADEQUAÇÃO 02	67.0	21.0	RUA JOSÉ BONIFÁCIO				7,669.02		-	9,127.19	0.00	0.00	1,458.17	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	67.1	21.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				7,669.02		-	9,127.19			1,458.17	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	67.1.1	21.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusivo transporte.	m²	1,185.13	6.43	7,620.39	1,382.34	6.43	8,888.45		197.21		1,268.06	
ADEQUAÇÃO 02	67.1.2	21.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	85.32	0.57	48.63	418.85	0.57	238.74	333.53		190.11		
ADEQUAÇÃO 02	68.0	22.0	RUA JOÃO TAVARES				25,543.40		-	27,441.69	0.00	0.00	1,898.29	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	68.1	22.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				25,543.40		-	27,441.69			1,898.29	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	68.1.1	22.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusivo transporte.	m²	3,947.34	6.43	25,381.40	4,150.75	6.43	26,689.32		203.41		1,307.92	
ADEQUAÇÃO 02	68.1.2	22.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	284.21	0.57	162.00	1,319.94	0.57	752.37	1,035.73		590.37		
ADEQUAÇÃO 02	69.0	23.0	RUA CORONEL JOSÉ ANDRÉ				25,968.02		-	13,015.98	0.00	0.00	179.05	13,131.09	

REFERÊNCIA		ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
					QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
ADEQUAÇÃO 02	69.1	23.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			25,968.02				13,015.98			179.05	13,131.09	
ADEQUAÇÃO 02	69.1.1	23.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	4,012.96	6.43	25,803.33	1,970.80	6.43	12,672.24		2,042.16		13,131.09	
ADEQUAÇÃO 02	69.1.2	33.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	288.93	0.57	164.09	603.06	0.57	343.74	314.13		179.05		
ADEQUAÇÃO 02	70.0	24.0	RUA MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO			18,646.18				7,400.19	0.00	0.00	75.31	11,321.30	
ADEQUAÇÃO 02	70.1	24.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			18,646.18				7,400.19			75.31	11,321.30	
ADEQUAÇÃO 02	70.1.1	24.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	2,881.48	6.43	18,527.92	1,120.78	6.43	7,206.62		1,760.70		11,321.30	
ADEQUAÇÃO 02	70.1.2	34.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	207.47	0.57	118.26	339.60	0.57	193.57	132.13		75.31		
ADEQUAÇÃO 02	71.0	25.0	RUA CAPITÃO JOÃO DE SÁ			27,263.39				25,384.28	0.00	0.00	484.69	2,363.80	
ADEQUAÇÃO 02	71.1	25.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			27,263.39				25,384.28			484.69	2,363.80	
ADEQUAÇÃO 02	71.1.1	25.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	4,213.14	6.43	27,090.49	3,845.52	6.43	24,726.69		367.62		2,363.80	
ADEQUAÇÃO 02	71.1.2	25.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	303.34	0.57	172.90	1,153.66	0.57	657.59	850.32		484.69		
ADEQUAÇÃO 02	72.0	26.0	RUA CRISTOVÃO COLOMBO			10,235.50				9,045.67	0.00	0.00	109.67	1,299.50	
ADEQUAÇÃO 02	72.1	26.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			10,235.50				9,045.67			109.67	1,299.50	
ADEQUAÇÃO 02	72.1.1	26.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	1,581.74	6.43	10,170.59	1,379.64	6.43	8,871.09		202.10		1,299.50	
ADEQUAÇÃO 02	72.1.2	36.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	113.88	0.57	64.91	306.28	0.57	174.58	192.40		109.67		
ADEQUAÇÃO 02	73.0	27.0	RUA DR. CARLOS AGRA			21,840.93				14,413.10	0.00	0.00	150.70	7,578.53	
ADEQUAÇÃO 02	73.1	27.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			21,840.93				14,413.10			150.70	7,578.53	
ADEQUAÇÃO 02	73.1.1	27.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	3,375.18	6.43	21,702.41	2,196.56	6.43	14,123.88		1,178.62		7,578.53	
ADEQUAÇÃO 02	73.1.2	27.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	243.01	0.57	138.52	507.41	0.57	289.22	264.40		150.70		
ADEQUAÇÃO 02	74.0	28.0	RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL			7,144.03				7,128.60	0.00	0.00	97.74	113.17	
ADEQUAÇÃO 02	74.1	28.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			7,144.03				7,128.60			97.74	113.17	
ADEQUAÇÃO 02	74.1.1	28.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	1,104.00	6.43	7,098.72	1,086.40	6.43	6,985.55		17.60		113.17	
ADEQUAÇÃO 02	74.1.2	38.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	79.49	0.57	45.31	250.96	0.57	143.05	171.47		97.74		
ADEQUAÇÃO 02	75.0	29.0	RUA ULISSES GOMES			6,201.33				6,474.23	0.00	0.00	272.90	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	75.1	29.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			6,201.33				6,474.23			272.90	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	75.1.1	29.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	958.32	6.43	6,162.00	988.22	6.43	6,354.25	29.90		192.25		
ADEQUAÇÃO 02	75.1.2	29.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	69.00	0.57	39.33	210.49	0.57	119.98	141.49		80.65		
ADEQUAÇÃO 02	76.0	30.0	RUA DESEMBARGADOR TRINDADE			1,305.23				0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.23	
ADEQUAÇÃO 02	76.1	30.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			1,305.23				0.00			0.00	1,305.23	
ADEQUAÇÃO 02	76.1.1	30.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	6.51	1.74	11.33		1.74			6.51		11.33	
ADEQUAÇÃO 02	76.1.2	30.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	8.14	1.41	11.48		1.41			8.14		11.48	
ADEQUAÇÃO 02	76.1.3	30.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	8.14	82.18	668.95		82.18			8.14		668.95	
ADEQUAÇÃO 02	76.1.4	30.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	65.93	1.41	92.96		1.41			65.93		92.96	
ADEQUAÇÃO 02	76.1.5	30.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	16.28	26.92	438.26		26.92			16.28		438.26	
ADEQUAÇÃO 02	76.1.6	30.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	4.07	20.21	82.25		20.21			4.07		82.25	
ADEQUAÇÃO 02	77.0	31.0	RUA EPITÁCIO PESSOA			23,754.68				25,514.14	0.00	0.00	1,759.46	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	77.1	31.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			23,754.68				25,514.14			1,759.46	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	77.1.1	31.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	3,670.92	6.43	23,604.02	3,871.21	6.43	24,891.88	200.29		1,287.86		
ADEQUAÇÃO 02	77.1.2	31.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	264.31	0.57	150.66	1,091.68	0.57	622.26	827.37		471.60		
ADEQUAÇÃO 02	78.0	32.0	RUA AFONSO CAMPOS			23,851.61				23,787.55	0.00	0.00	271.27	335.33	
ADEQUAÇÃO 02	78.1	32.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			23,851.61				23,787.55			271.27	335.33	
ADEQUAÇÃO 02	78.1.1	32.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	3,685.90	6.43	23,700.34	3,633.75	6.43	23,365.01		52.15		335.33	
ADEQUAÇÃO 02	78.1.2	32.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	265.38	0.57	151.27	741.29	0.57	422.54	475.91		271.27		
ADEQUAÇÃO 02	79.0	33.0	RUA PEDRO II			36,912.30				42,268.62	0.00	0.00	5,356.32	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	79.1	33.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			36,912.30				42,268.62			5,356.32	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	79.1.1	33.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	5,704.23	6.43	36,678.20	6,375.29	6.43	40,993.11	671.06		4,314.91		
ADEQUAÇÃO 02	79.1.2	33.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	410.70	0.57	234.10	2,237.73	0.57	1,275.51	1,827.03		1,041.41		

			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE											
			SECRETARIA DE OBRAS							DATA BASE: OUTUBRO/2019				
			Empresa Contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA				CNPJ: 09.323.098/0001-92							
QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO														
REFERÊNCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
ADEQUAÇÃO 02	80.0	34.0	RUA CAZUZA BARRETO			4,762.68			5,820.52	0.00	0.00	1,057.84	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	80.1	34.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			4,762.68			5,820.52			1,057.84		
ADEQUAÇÃO 02	80.1.1	34.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m ²	736.00	6.43	4.732.48	879.94	6.43	5.658.01	143.94		925.53	
ADEQUAÇÃO 02	80.1.2	34.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	52.99	0.57	30.20	285.10	0.57	162.51	232.11		132.31	
ADEQUAÇÃO 02	81.0	35.0	RUA BENJAMIN CONSTANT			322.95			0.00	0.00	0.00	0.00	322.95	
ADEQUAÇÃO 02	81.1	35.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			322.95			0.00	0.00	0.00	0.00	322.95	
ADEQUAÇÃO 02	81.1.1	35.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m ³	1.60	1.74	2.78	1.74	1.60	2.92		1.60	2.78	
ADEQUAÇÃO 02	81.1.2	35.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m ³	2.00	1.41	2.82	1.41	2.00	1.41		2.00	2.82	
ADEQUAÇÃO 02	81.1.3	35.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m ³	2.00	82.18	164.36	82.18	2.00	164.36		2.00	164.36	
ADEQUAÇÃO 02	81.1.4	35.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m ³ xkm	17.80	1.41	25.10	1.41	17.80	25.10		17.80	25.10	
ADEQUAÇÃO 02	81.1.5	35.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m ²	4.00	26.92	107.68		4.00	26.92		4.00	107.68	
ADEQUAÇÃO 02	81.1.6	35.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	1.00	20.21	20.21		1.00	20.21		1.00	20.21	
ADEQUAÇÃO 02	82.0	36.0	RUA DUQUE DE CAXIAS			1,348.44			10,565.12	0.00	0.00	9,216.68	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	82.1	36.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			1,348.44			10,565.12	0.00	0.00	9,216.68	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	82.1.1	36.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m ³	6.70	1.74	11.56	65.64	1.74	114.21		102.55	11.56	
ADEQUAÇÃO 02	82.1.2	36.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m ³	8.38	1.41	11.82	82.05	1.41	115.69		73.67	103.87	
ADEQUAÇÃO 02	82.1.3	36.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m ³	8.38	82.18	688.67	82.05	82.18	6,742.87		73.67	6,054.20	
ADEQUAÇÃO 02	82.1.4	36.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m ³ xkm	71.23	1.41	100.43	697.43	1.41	983.28		626.20	882.95	
ADEQUAÇÃO 02	82.1.5	36.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m ²	16.76	26.92	451.18	93.77	26.92	2,524.29		77.01	2,073.11	
ADEQUAÇÃO 02	82.1.6	36.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	4.19	20.21	84.68	4.19	20.21	84.68				
ADEQUAÇÃO 02	83.0	37.0	RUA ANTONIO NAVARRO			83,276.77			86,383.45	0.00	0.00	3,106.68	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	83.1	37.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			83,276.77			86,383.45	0.00	0.00	3,106.68	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	83.1.1	37.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m ²	12,869.15	6.43	82,748.63	13,069.49	6.43	84,036.82	200.34		1,288.19	
ADEQUAÇÃO 02	83.1.2	37.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	926.57	0.57	528.14	4,116.89	0.57	2,346.63	3,190.32		1,818.49	
ADEQUAÇÃO 02	84.0	38.0	RUA PROFESSOR LUIZ GILLIARD			16,702.01			16,899.35	0.00	0.00	220.23	22.89	
ADEQUAÇÃO 02	84.1	38.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			16,702.01			16,899.35	0.00	0.00	220.23	22.89	
ADEQUAÇÃO 02	84.1.1	38.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m ²	2,581.04	6.43	16,596.09	2,577.48	6.43	16,573.20		3.56	22.89	
ADEQUAÇÃO 02	84.1.2	38.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	185.83	0.57	105.92	572.20	0.57	326.15	386.37		220.23	
ADEQUAÇÃO 02	85.0	39.0	RUA DAS TRÊS IRMÃS			2,461.31			0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.31	
ADEQUAÇÃO 02	85.1	39.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			2,461.31			0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.31	
ADEQUAÇÃO 02	85.1.1	39.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m ³	12.39	1.74	21.56		1.74			12.39	21.56	
ADEQUAÇÃO 02	85.1.2	39.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m ³	15.49	1.41	21.84		1.41			15.49	21.84	
ADEQUAÇÃO 02	85.1.3	39.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m ³	15.49	82.18	1,272.97		82.18			15.49	1,272.97	
ADEQUAÇÃO 02	85.1.4	39.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m ³ xkm	109.98	1.41	155.07		1.41			109.98	155.07	
ADEQUAÇÃO 02	85.1.5	39.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m ²	30.96	26.92	833.44		26.92			30.96	833.44	
ADEQUAÇÃO 02	85.1.6	39.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	7.74	20.21	156.43		20.21			7.74	156.43	
ADEQUAÇÃO 02	86.0	40.0	RUA DR. JOÃO ARLINDO CORREIA			1,748.92			1,748.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	86.1	40.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			1,748.92			1,748.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	86.1.1	40.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m ³	8.56	1.74	14.89	8.56	1.74	14.89				
ADEQUAÇÃO 02	86.1.2	40.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m ³	10.70	1.41	15.09	10.70	1.41	15.09				
ADEQUAÇÃO 02	86.1.3	40.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m ³	10.70	82.18	879.33	10.70	82.18	879.33				
ADEQUAÇÃO 02	86.1.4	40.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m ³ xkm	110.21	1.41	155.40	110.21	1.41	155.40				
ADEQUAÇÃO 02	86.1.5	40.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m ²	21.40	26.92	576.09	21.40	26.92	576.09				
ADEQUAÇÃO 02	86.1.6	40.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	5.35	20.21	108.12	5.35	20.21	108.12				
ADEQUAÇÃO 02	87.0	41.0	RUA JOÃO LÉLIS			3,559.26			0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.26	
ADEQUAÇÃO 02	87.1	41.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			3,559.26			0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.26	
ADEQUAÇÃO 02	87.1.1	41.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m ³	17.68	1.74	30.76		1.74			17.68	30.76	
ADEQUAÇÃO 02	87.1.2	41.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m ³	22.10	1.41	31.16		1.41			22.10	31.16	
ADEQUAÇÃO 02	87.1.3	41.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m ³	22.10	82.18	1,816.18		82.18			22.10	1,816.18	
ADEQUAÇÃO 02	87.1.4	41.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m ³ xkm	190.06	1.41	267.98		1.41			190.06	267.98	
ADEQUAÇÃO 02	87.1.5	41.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m ²	44.20	26.92	1,189.86		26.92			44.20	1,189.86	
ADEQUAÇÃO 02	87.1.6	41.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	11.05	20.21	223.32		20.21			11.05	223.32	
ADEQUAÇÃO 02	88.0	42.0	RUA LUIZ SODRÉ FILHO			2,066.68			0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.68	
ADEQUAÇÃO 02	88.1	42.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			2,066.68			0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE														SECRETARIA DE OBRAS		DATA BASE: OUTUBRO/2019	
														Empresa Contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		CNPJ: 09.323.098/0001-92	
QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO																	
REFERÊNCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO			
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)				
ADEQUAÇÃO 02	88.1.1	42.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	10,39	1.74	18,08		1,74				10,39	18,08			
ADEQUAÇÃO 02	88.1.2	42.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	12,98	1.41	18,30		1,41				12,98	18,30			
ADEQUAÇÃO 02	88.1.3	42.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	12,98	82,18	1.066,70		1,41				12,98	1.066,70			
ADEQUAÇÃO 02	88.1.4	42.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	94,75	1,41	133,60		1,41				94,75	133,60			
ADEQUAÇÃO 02	88.1.5	42.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	25,96	26,92	698,84		26,92				25,96	698,84			
ADEQUAÇÃO 02	88.1.6	42.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	6,49	20,21	131,16		20,21				6,49	131,16			
ADEQUAÇÃO 02	89.0	43.0	RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA			1.313,40			0,00	0,00	0,00	0,00		1.313,40			
ADEQUAÇÃO 02	89.1	43.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			1.313,40								1.313,40			
ADEQUAÇÃO 02	89.1.1	43.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	6,37	1,74	11,08		1,74				6,37	11,08			
ADEQUAÇÃO 02	89.1.2	43.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	7,96	1,41	11,22		1,41				7,96	11,22			
ADEQUAÇÃO 02	89.1.3	43.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	7,96	82,18	654,15		1,41				7,96	654,15			
ADEQUAÇÃO 02	89.1.4	43.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	90,74	1,41	127,94		1,41				90,74	127,94			
ADEQUAÇÃO 02	89.1.5	43.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	15,92	26,92	428,57		26,92				15,92	428,57			
ADEQUAÇÃO 02	89.1.6	43.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	3,98	20,21	80,44		20,21				3,98	80,44			
ADEQUAÇÃO 02	90.0	44.0	RUA FRANCISCO LOPES			1.320,01			-	1.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
ADEQUAÇÃO 02	90.1	44.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			1.320,01								1.320,01			
ADEQUAÇÃO 02	90.1.1	44.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	6,40	1,74	11,14		1,74				6,40	11,14			
ADEQUAÇÃO 02	90.1.2	44.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	8,00	1,41	11,28		1,41				8,00	11,28			
ADEQUAÇÃO 02	90.1.3	44.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	8,00	82,18	657,44		1,41				8,00	657,44			
ADEQUAÇÃO 02	90.1.4	44.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	91,20	1,41	128,59		1,41				91,20	128,59			
ADEQUAÇÃO 02	90.1.5	44.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	16,00	26,92	430,72		26,92				16,00	430,72			
ADEQUAÇÃO 02	90.1.6	44.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	4,00	20,21	80,84		20,21				4,00	80,84			
ADEQUAÇÃO 02	91.0	45.0	RUA DR. FLORIANO MENDES FREIRE			3.821,44			-	3.821,44	0,00	0,00	0,00	3.821,44			
ADEQUAÇÃO 02	91.1	45.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			3.821,44								3.821,44			
ADEQUAÇÃO 02	91.1.1	45.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	19,60	1,74	34,10		1,74				19,60	34,10			
ADEQUAÇÃO 02	91.1.2	45.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	24,50	1,41	34,55		1,41				24,50	34,55			
ADEQUAÇÃO 02	91.1.3	45.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	24,50	82,18	2.013,41		1,41				24,50	2.013,41			
ADEQUAÇÃO 02	91.1.4	45.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	122,50	1,41	172,73		1,41				122,50	172,73			
ADEQUAÇÃO 02	91.1.5	45.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	49,00	26,92	1.319,08		26,92				49,00	1.319,08			
ADEQUAÇÃO 02	91.1.6	45.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	12,25	20,21	247,57		20,21				12,25	247,57			
ADEQUAÇÃO 02	92.0	46.0	RUA SALUSTIANO BEZERRA CABRAL			3.085,55			-	3.085,55	0,00	0,00	0,00	3.085,55			
ADEQUAÇÃO 02	92.1	46.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			3.085,55								3.085,55			
ADEQUAÇÃO 02	92.1.1	46.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	15,84	1,74	27,56		1,74				15,84	27,56			
ADEQUAÇÃO 02	92.1.2	46.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	19,80	1,41	27,92		1,41				19,80	27,92			
ADEQUAÇÃO 02	92.1.3	46.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	19,80	82,18	1.627,16		1,41				19,80	1.627,16			
ADEQUAÇÃO 02	92.1.4	46.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	97,02	1,41	136,80		1,41				97,02	136,80			
ADEQUAÇÃO 02	92.1.5	46.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	39,60	26,92	1.066,03		26,92				39,60	1.066,03			
ADEQUAÇÃO 02	92.1.6	46.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	9,90	20,21	200,08		20,21				9,90	200,08			
ADEQUAÇÃO 02	93.0	47.0	RUA ALCEBIADES GONÇALVES DA ROCHA			2.320,67			-	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67			
ADEQUAÇÃO 02	93.1	47.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			2.320,67								2.320,67			
ADEQUAÇÃO 02	93.1.1	47.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	11,57	1,74	20,13		1,74				11,57	20,13			
ADEQUAÇÃO 02	93.1.2	47.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	14,46	1,41	20,39		1,41				14,46	20,39			
ADEQUAÇÃO 02	93.1.3	47.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	14,46	82,18	1.188,32		1,41				14,46	1.188,32			
ADEQUAÇÃO 02	93.1.4	47.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	118,57	1,41	167,18		1,41				118,57	167,18			
ADEQUAÇÃO 02	93.1.5	47.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	28,92	26,92	778,53		26,92				28,92	778,53			
ADEQUAÇÃO 02	93.1.6	47.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	7,23	20,21	146,12		20,21				7,23	146,12			
ADEQUAÇÃO 02	94.0	48.0	RUA FRANCISCO ERNESTO DO RÉGO			1.435,22			-	1.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
ADEQUAÇÃO 02	94.1	48.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			1.435,22								1.435,22			
ADEQUAÇÃO 02	94.1.1	48.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	7,41	1,74	12,89		1,74				7,41	12,89			
ADEQUAÇÃO 02	94.1.2	48.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	9,26	1,41	13,06		1,41				9,26	13,06			
ADEQUAÇÃO 02	94.1.3	48.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	9,26	82,18	760,99		1,41				9,26	760,99			
ADEQUAÇÃO 02	94.1.4	48.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	39,82	1,41	56,15		1,41				39,82	56,15			
ADEQUAÇÃO 02	94.1.5	48.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	18,52	26,92	498,56		26,92				18,52	498,56			
ADEQUAÇÃO 02	94.1.6	48.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	4,63	20,21	93,57		20,21				4,63	93,57			
ADEQUAÇÃO 02	95.0	49.0	RUA MARIA VIEIRA CÉSAR			3.081,55			-	3.081,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
ADEQUAÇÃO 02	95.1	49.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			3.081,55								3.081,55			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE														
		SECRETARIA DE OBRAS										DATA BASE: OUTUBRO/2019		
		Empresa Contratada:					CNPJ:							
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA					09.323.098/0001-92									
QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO														
REFERÊNCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
ADEQUAÇÃO 02	95.1.1	49.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	14.93	1.74	25.98	14.93	1.74	25.98				
ADEQUAÇÃO 02	95.1.2	49.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	18.66	1.41	26.31	18.66	1.41	26.31				
ADEQUAÇÃO 02	95.1.3	49.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	18.66	82.18	1.533.48	18.66	82.18	1.533.48				
ADEQUAÇÃO 02	95.1.4	49.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	214.59	1.41	302.57	214.59	1.41	302.57				
ADEQUAÇÃO 02	95.1.5	49.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	37.32	26.92	1.004.65	37.32	26.92	1.004.65				
ADEQUAÇÃO 02	95.1.6	49.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	9.33	20.21	188.56	9.33	20.21	188.56				
ADEQUAÇÃO 02	96.0	50.0	RUA SÃO LUCAS			15,646.70			15,648.47	0.00	0.00	1.77	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	96.1	50.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			15,646.70			15,648.47	0.00	0.00	1.77	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	96.1.1	50.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	74.40	1.74	129.46	74.40	1.74	129.46				
ADEQUAÇÃO 02	96.1.2	50.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	93.00	1.41	131.13	93.01	1.41	131.14	0.01		0.01	
ADEQUAÇÃO 02	96.1.3	50.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	93.00	82.18	7.642.74	93.01	82.18	7.643.56	0.01		0.82	
ADEQUAÇÃO 02	96.1.4	50.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	1,274.10	1.41	1,796.48	1,274.24	1.41	1,796.68	0.14		0.20	
ADEQUAÇÃO 02	96.1.5	50.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	186.00	26.92	5,007.12	186.02	26.92	5,007.66	0.02		0.54	
ADEQUAÇÃO 02	96.1.6	50.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	46.50	20.21	939.77	46.51	20.21	939.97	0.01		0.20	
ADEQUAÇÃO 02	97.0	51.0	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ			2,615.67			2,615.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	97.1	51.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			2,615.67			2,615.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	97.1.1	51.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	13.25	1.74	23.06	13.25	1.74	23.06				
ADEQUAÇÃO 02	97.1.2	51.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	16.56	1.41	23.35	16.56	1.41	23.35				
ADEQUAÇÃO 02	97.1.3	51.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	16.56	82.18	1,360.90	16.56	82.18	1,360.90				
ADEQUAÇÃO 02	97.1.4	51.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	105.98	1.41	149.43	105.98	1.41	149.43				
ADEQUAÇÃO 02	97.1.5	51.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	33.12	26.92	891.59	33.12	26.92	891.59				
ADEQUAÇÃO 02	97.1.6	51.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	8.28	20.21	167.34	8.28	20.21	167.34				
ADEQUAÇÃO 02	98.0	52.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 01			33,338.80			32,088.05	0.00	0.00	587.39	1,838.14	
ADEQUAÇÃO 02	98.1	52.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			33,338.80			32,088.05	0.00	0.00	587.39	1,838.14	
ADEQUAÇÃO 02	98.1.1	52.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	5,152.00	6.43	33,127.36	4,866.13	6.43	31,289.22	285.87		1,838.14	
ADEQUAÇÃO 02	98.1.2	52.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	370.94	0.57	211.44	1,401.45	0.57	798.83	1,030.51		587.39	
ADEQUAÇÃO 02	99.0	53.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 02			1,878.08			1,878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	99.1	53.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			1,878.08			1,878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	99.1.1	53.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	9.25	1.74	16.10	9.25	1.74	16.10				
ADEQUAÇÃO 02	99.1.2	53.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	11.56	1.41	16.30	11.56	1.41	16.30				
ADEQUAÇÃO 02	99.1.3	53.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	11.56	82.18	950.00	11.56	82.18	950.00				
ADEQUAÇÃO 02	99.1.4	53.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	110.98	1.41	156.48	110.98	1.41	156.48				
ADEQUAÇÃO 02	99.1.5	53.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	23.12	26.92	622.39	23.12	26.92	622.39				
ADEQUAÇÃO 02	99.1.6	53.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	5.78	20.21	116.81	5.78	20.21	116.81				
ADEQUAÇÃO 02	100.0	54.0	RUA FERNANDES VIEIRA			960.26			960.92	0.00	0.00	0.93	0.27	
ADEQUAÇÃO 02	100.1	54.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			960.26			960.92	0.00	0.00	0.93	0.27	
ADEQUAÇÃO 02	100.1.1	54.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	4.86	1.74	8.46	4.86	1.74	8.46				
ADEQUAÇÃO 02	100.1.2	54.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	6.07	1.41	8.56	6.08	1.41	8.57	0.01		0.01	
ADEQUAÇÃO 02	100.1.3	54.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	6.07	82.18	499.63	6.08	82.18	499.65	0.01		0.82	
ADEQUAÇÃO 02	100.1.4	54.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	39.45	1.41	55.62	39.52	1.41	55.72	0.07		0.10	
ADEQUAÇÃO 02	100.1.5	54.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	12.16	26.92	327.35	12.15	26.92	327.08	0.01		0.27	
ADEQUAÇÃO 02	100.1.6	54.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	3.04	20.21	61.44	3.04	20.21	61.44				
ADEQUAÇÃO 02	101.0	55.0	RUA ALFREDO GODOFREDO DE SANTANA			594.41			595.93	0.00	0.00	1.52	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	101.1	55.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			594.41			595.93	0.00	0.00	1.52	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	101.1.1	55.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	2.99	1.74	5.20	3.00	1.74	5.22	0.01		0.02	
ADEQUAÇÃO 02	101.1.2	55.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	3.74	1.41	5.27	3.75	1.41	5.29	0.01		0.02	
ADEQUAÇÃO 02	101.1.3	55.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	3.74	82.18	307.35	3.75	82.18	308.18	0.01		0.83	
ADEQUAÇÃO 02	101.1.4	55.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	26.55	1.41	37.44	26.63	1.41	37.55	0.08		0.81	
ADEQUAÇÃO 02	101.1.5	55.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	7.48	26.92	201.36	7.50	26.92	201.90	0.02		0.54	
ADEQUAÇÃO 02	101.1.6	55.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	1.87	20.21	37.79	1.87	20.21	37.79				
ADEQUAÇÃO 02	102.0	56.0	TRAVESSA JOÃO FLORENTINO DE CARVALHO			734.95			733.73	0.00	0.00	0.00	1.22	
ADEQUAÇÃO 02	102.1	56.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			734.95			733.73	0.00	0.00	0.00	1.22	
ADEQUAÇÃO 02	102.1.1	56.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	3.70	1.74	6.44	3.69	1.74	6.42	0.01		0.02	
ADEQUAÇÃO 02	102.1.2	56.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	4.62	1.41	6.51	4.61	1.41	6.50	0.01		0.01	
ADEQUAÇÃO 02	102.1.3	56.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	4.62	82.18	379.67	4.61	82.18	378.85	0.01		0.82	
ADEQUAÇÃO 02	102.1.4	56.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	33.26	1.41	46.90	33.23	1.41	46.80	0.07		0.10	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		SECRETARIA DE OBRAS		DATA BASE: OUTUBRO/2019
	Empresa Contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA			CNPJ: 09.323.098/0001-92	

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO															
REFERÊNCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO	
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)		
ADEQUAÇÃO 02	102.1.5	56.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepíedado	m²	9,24	26,92	248,74	9,23	26,92	248,47			0,01		0,27
ADEQUAÇÃO 02	102.1.6	56.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	2,31	20,21	46,69	2,31	20,21	46,69					
ADEQUAÇÃO 02	103.0	57.0	RUA DIALMA MIGUEL DE MORAIS							0,00	0,00		0,00		2,302,60
ADEQUAÇÃO 02	103.1	57.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												2,302,60
ADEQUAÇÃO 02	103.1.1	57.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	11,49	1,74	19,99		1,74				11,49		19,99
ADEQUAÇÃO 02	103.1.2	57.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	14,36	1,41	20,25		1,41				14,36		20,25
ADEQUAÇÃO 02	103.1.3	57.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	14,36	82,18	1.180,10		82,18				14,36		1.180,10
ADEQUAÇÃO 02	103.1.4	57.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	116,32	1,41	164,01		1,41				116,32		164,01
ADEQUAÇÃO 02	103.1.5	57.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepíedado	m²	28,72	26,92	773,14		26,92				28,72		773,14
ADEQUAÇÃO 02	103.1.6	57.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	7,18	20,21	145,11		20,21				7,18		145,11
ADEQUAÇÃO 02	104.0	58.0	RUA DAS BARAÚNAS							13,767,17	0,00	0,00		10,812,74	0,00
ADEQUAÇÃO 02	104.1	58.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												10,812,74
ADEQUAÇÃO 02	104.1.1	58.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	13,76	1,74	23,94		1,74				13,76		23,94
ADEQUAÇÃO 02	104.1.2	58.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	17,20	1,41	24,25		1,41				17,20		24,25
ADEQUAÇÃO 02	104.1.3	58.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	17,20	82,18	1.413,50		82,18				17,20		1.413,50
ADEQUAÇÃO 02	104.1.4	58.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	278,64	1,41	392,88		1,41				278,64		392,88
ADEQUAÇÃO 02	104.1.5	58.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepíedado	m²	34,40	26,92	926,05		26,92				34,40		926,05
ADEQUAÇÃO 02	104.1.6	58.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	8,60	20,21	173,81		20,21				8,60		173,81
ADEQUAÇÃO 02	105.0	59.0	RUA ALICE GAUDÊNCIO							1,654,48	0,00	0,00		0,00	1,654,48
ADEQUAÇÃO 02	105.1	59.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												1,654,48
ADEQUAÇÃO 02	105.1.1	59.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	8,24	1,74	14,34		1,74				8,24		14,34
ADEQUAÇÃO 02	105.1.2	59.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	10,30	1,41	14,52		1,41				10,30		14,52
ADEQUAÇÃO 02	105.1.3	59.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	10,30	82,18	846,45		82,18				10,30		846,45
ADEQUAÇÃO 02	105.1.4	59.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	85,49	1,41	120,54		1,41				85,49		120,54
ADEQUAÇÃO 02	105.1.5	59.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepíedado	m²	20,60	26,92	554,55		26,92				20,60		554,55
ADEQUAÇÃO 02	105.1.6	59.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	5,15	20,21	104,08		20,21				5,15		104,08
ADEQUAÇÃO 02	106.0	60.0	RUA SUIPINO COLAÇO							499,40	0,00	0,00		1,21	0,00
ADEQUAÇÃO 02	106.1	60.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												499,40
ADEQUAÇÃO 02	106.1.1	60.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	2,51	1,74	4,37		1,74				2,51		4,37
ADEQUAÇÃO 02	106.1.2	60.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	3,14	1,41	4,43		1,41				3,14		4,43
ADEQUAÇÃO 02	106.1.3	60.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	3,14	82,18	258,05		82,18				3,14		258,05
ADEQUAÇÃO 02	106.1.4	60.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	21,67	1,41	30,55		1,41				21,67		30,55
ADEQUAÇÃO 02	106.1.5	60.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepíedado	m²	6,28	26,92	169,06		26,92				6,28		169,06
ADEQUAÇÃO 02	106.1.6	60.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	1,57	20,21	31,73		20,21				1,57		31,73
ADEQUAÇÃO 02	107.0	61.0	RUA PROFESSOR CAPIBA							1.191,04	0,00	0,00		0,00	1.191,04
ADEQUAÇÃO 02	107.1	61.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												1.191,04
ADEQUAÇÃO 02	107.1.1	61.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	6,00	1,74	10,44		1,74				6,00		10,44
ADEQUAÇÃO 02	107.1.2	61.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	7,50	1,41	10,58		1,41				7,50		10,58
ADEQUAÇÃO 02	107.1.3	61.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	7,50	82,18	616,35		82,18				7,50		616,35
ADEQUAÇÃO 02	107.1.4	61.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	53,25	1,41	75,08		1,41				53,25		75,08
ADEQUAÇÃO 02	107.1.5	61.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepíedado	m²	15,00	26,92	403,80		26,92				15,00		403,80
ADEQUAÇÃO 02	107.1.6	61.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	3,75	20,21	75,79		20,21				3,75		75,79
ADEQUAÇÃO 02	108.0	62.0	RUA RFAELA DE SOUZA E SILVA							8.683,15	0,00	0,00		0,00	8.683,15
ADEQUAÇÃO 02	108.1	62.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												8.683,15
ADEQUAÇÃO 02	108.1.1	62.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	42,21	1,74	73,45		1,74				42,21		73,45
ADEQUAÇÃO 02	108.1.2	62.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	52,76	1,41	74,39		1,41				52,76		74,39
ADEQUAÇÃO 02	108.1.3	62.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	52,76	82,18	4.335,83		82,18				52,76		4.335,83
ADEQUAÇÃO 02	108.1.4	62.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	585,64	1,41	825,75		1,41				585,64		825,75
ADEQUAÇÃO 02	108.1.5	62.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepíedado	m²	105,52	26,92	2.840,60		26,92				105,52		2.840,60
ADEQUAÇÃO 02	108.1.6	62.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	26,38	20,21	533,14		20,21				26,38		533,14
ADEQUAÇÃO 02	109.0	63.0	RUA JOSÉ DA GUIA FERREIRA							2.202,45	0,00	0,00		0,00	2.202,45
ADEQUAÇÃO 02	109.1	63.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												2.202,45
ADEQUAÇÃO 02	109.1.1	63.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	10,75	1,74	18,71		1,74				10,75		18,71
ADEQUAÇÃO 02	109.1.2	63.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	13,44	1,41	18,95		1,41				13,44		18,95
ADEQUAÇÃO 02	109.1.3	63.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	13,44	82,18	1.104,50		82,18				13,44		1.104,50
ADEQUAÇÃO 02	109.1.4	63.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km	m³xkm	142,46	1,41	200,87		1,41				142,46		200,87

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS Empresa Contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA CNPJ: 09.323.098/0001-92 DATA BASE: OUTUBRO/2019															
QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO															
REFERÊNCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO	
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)		
ADEQUAÇÃO 02	109.1.5	63.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	26,88	26,92	723,61		26,92				26,88		723,61
ADEQUAÇÃO 02	109.1.6	63.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	6,72	20,21	135,81		20,21				6,72		135,81
ADEQUAÇÃO 02	110.0	64.0	RUA DR. JOSÉ MOISÉS DE MEDEIROS NETO				4,716,28		-		4,716,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEQUAÇÃO 02	110.1	64.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				4,716,28		-		4,716,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEQUAÇÃO 02	110.1.1	64.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	23,76	1,74	41,34		23,76	1,74	41,34				
ADEQUAÇÃO 02	110.1.2	64.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	29,70	1,41	41,88		29,70	1,41	41,88				
ADEQUAÇÃO 02	110.1.3	64.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	29,70	82,18	2.440,75		29,70	82,18	2.440,75				
ADEQUAÇÃO 02	110.1.4	64.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	207,90	1,41	293,14		207,90	1,41	293,14				
ADEQUAÇÃO 02	110.1.5	64.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	59,40	26,92	1.599,05		59,40	26,92	1.599,05				
ADEQUAÇÃO 02	110.1.6	64.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	14,85	20,21	300,12		14,85	20,21	300,12				
ADEQUAÇÃO 02	111.0	65.0	RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA				221,997,01		-		159,729,36	0,00	0,00	3,372,37	65,640,02
ADEQUAÇÃO 02	111.1	65.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				221,997,01		-		159,729,36	0,00	0,00	3,372,37	65,640,02
ADEQUAÇÃO 02	111.1.1	65.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	32.351,53	6,43	208.020,34		24.110,31	6,43	155.029,29			8.241,22	52.991,05
ADEQUAÇÃO 02	111.1.2	65.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	2.329,30	0,57	1.327,70		8.245,73	0,57	4.700,07		5.916,43		3.372,37
ADEQUAÇÃO 02	111.1.3	65.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	61,33	1,74	106,71			1,74				61,33	106,71
ADEQUAÇÃO 02	111.1.4	65.1.4	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	76,66	1,41	108,09			1,41				76,66	108,09
ADEQUAÇÃO 02	111.1.5	65.1.5	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	76,66	82,18	6.299,92			82,18				76,66	6.299,92
ADEQUAÇÃO 02	111.1.6	65.1.6	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km.	m³xkm	873,92	1,41	1.232,23			1,41				873,92	1.232,23
ADEQUAÇÃO 02	111.1.7	65.1.7	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	153,32	26,92	4.127,37			26,92				153,32	4.127,37
ADEQUAÇÃO 02	111.1.8	65.1.8	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	38,33	20,21	774,65			20,21				38,33	774,65
ADEQUAÇÃO 02	112.0	66.0	RUA OLINDINA P. DOS SANTOS				3,404,17		-		3,405,11	0,00	0,00	0,94	0,00
ADEQUAÇÃO 02	112.1	66.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				3,404,17		-		3,405,11	0,00	0,00	0,94	0,00
ADEQUAÇÃO 02	112.1.1	66.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	16,94	1,74	29,48		16,94	1,74	29,48				
ADEQUAÇÃO 02	112.1.2	66.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	21,17	1,41	29,85		21,18	1,41	29,86		0,01		0,01
ADEQUAÇÃO 02	112.1.3	66.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	21,17	82,18	1.739,75			82,18	1.740,57			0,01	0,82
ADEQUAÇÃO 02	112.1.4	66.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	177,83	1,41	250,74		177,91	1,41	250,85			0,08	0,31
ADEQUAÇÃO 02	112.1.5	66.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	42,36	26,92	1.140,33		42,36	26,92	1.140,33				
ADEQUAÇÃO 02	112.1.6	66.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	10,59	20,21	214,02		10,59	20,21	214,02				
ADEQUAÇÃO 02	113.0	67.0	RUA JOSÉ GONÇALVES DE MELO				1,285,55		-		0,00	0,00	0,00	0,00	1,285,55
ADEQUAÇÃO 02	113.1	67.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				1,285,55		-		0,00	0,00	0,00	0,00	1,285,55
ADEQUAÇÃO 02	113.1.1	67.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	6,46	1,74	11,24			1,74				6,46	11,24
ADEQUAÇÃO 02	113.1.2	67.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	8,07	1,41	11,30			1,41				8,07	11,30
ADEQUAÇÃO 02	113.1.3	67.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	8,07	82,18	663,19			82,18				8,07	663,19
ADEQUAÇÃO 02	113.1.4	67.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	58,91	1,41	83,06			1,41				58,91	83,06
ADEQUAÇÃO 02	113.1.5	67.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	16,16	26,92	435,03			26,92				16,16	435,03
ADEQUAÇÃO 02	113.1.6	67.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	4,04	20,21	81,65			20,21				4,04	81,65
ADEQUAÇÃO 02	114.0	68.0	RUA JOÃO JULIÃO MARTINS				3,075,99		-		0,00	0,00	0,00	0,00	3,075,99
ADEQUAÇÃO 02	114.1	68.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				3,075,99		-		0,00	0,00	0,00	0,00	3,075,99
ADEQUAÇÃO 02	114.1.1	68.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	15,36	1,74	26,73			1,74				15,36	26,73
ADEQUAÇÃO 02	114.1.2	68.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	19,20	1,41	27,07			1,41				19,20	27,07
ADEQUAÇÃO 02	114.1.3	68.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo.	m³	19,20	82,18	1.577,86			82,18				19,20	1.577,86
ADEQUAÇÃO 02	114.1.4	68.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	153,60	1,41	216,58			1,41				153,60	216,58
ADEQUAÇÃO 02	114.1.5	68.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedros sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	38,40	26,92	1.033,73			26,92				38,40	1.033,73
ADEQUAÇÃO 02	114.1.6	68.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	9,60	20,21	194,02			20,21				9,60	194,02
ADEQUAÇÃO 02	115.0	69.0	RUA SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA				14,389,93		-		7,631,12	0,00	0,00	194,01	6,952,82
ADEQUAÇÃO 02	115.1	69.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				14,389,93		-		7,631,12	0,00	0,00	194,01	6,952,82
ADEQUAÇÃO 02	115.1.1	69.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	2.232,00	6,43	14.351,76		1.150,69	6,43	7.398,94			1.081,31	6.952,82
ADEQUAÇÃO 02	115.1.2	69.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	66,96	0,57	38,17		407,34	0,57	232,18		340,38		194,01
ADEQUAÇÃO 02	116.0	70.0	RUA FLORIPEDES COUTINHO				81,568,76		-		66,322,91	0,00	0,00	1,666,02	16,911,87
ADEQUAÇÃO 02	116.1	70.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				81,568,76		-		66,322,91	0,00	0,00	1,666,02	16,911,87
ADEQUAÇÃO 02	116.1.1	70.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	12.605,20	6,43	81.051,84		9,975,05	6,43	64.139,57			2.630,15	16.911,87
ADEQUAÇÃO 02	116.1.2	70.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	txkm	907,58	0,57	517,32		3.830,42	0,57	2.183,34		2,922,84		1,666,02
ADEQUAÇÃO 02	117.0	71.0	RUA PROFESSOR MAURO LUNA				3,854,80		-		4,020,36	0,00	0,00	165,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE														
SECRETARIA DE OBRAS														
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA														
CNPJ: 09.323.098/0001-92														
DATA BASE: OUTUBRO/2019														
QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO														
REFERÊNCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
ADEQUAÇÃO 02	117.1	71.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			3,854.80			4,020.36			165.56		
ADEQUAÇÃO 02	117.1.1	71.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	595.70	6.43	3,830.35	606.07	6.43	3,897.03	10.37		66.68	
ADEQUAÇÃO 02	117.1.2	71.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tkm	42.89	0.57	24.45	216.37	0.57	123.33	173.48		98.88	
ADEQUAÇÃO 02	118.0	72.0	RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO			12,778.88			9,474.23	0.00	0.00	226.13	3,530.78	
ADEQUAÇÃO 02	118.1	72.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			12,778.88			9,474.23			226.13	3,530.78	
ADEQUAÇÃO 02	118.1.1	72.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	1,974.78	6.43	12,697.84	1,425.67	6.43	9,167.06		549.11	3,530.78	
ADEQUAÇÃO 02	118.1.2	72.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tkm	142.18	0.57	81.04	538.90	0.57	307.17	396.72		226.13	
ADEQUAÇÃO 02	119.0	73.0	RUA SENADOR EPITÁCIO PESSOA CAVALCANTE			84,856.73			77,284.09	0.00	0.00	114.58	7,687.22	
ADEQUAÇÃO 02	119.1	73.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			394.94			341.02				53.92	
ADEQUAÇÃO 02	119.1.1	73.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1,196.80	0.33	394.94	1,033.40	0.33	341.02		163.40	53.92	
ADEQUAÇÃO 02	119.2	73.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			84,232.63			76,599.33				7,633.30	
ADEQUAÇÃO 02	119.2.1	73.2.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	3.48	1.74	6.06		1.74				6.06	
ADEQUAÇÃO 02	119.2.2	73.2.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	4.35	1.41	6.13		1.41				6.13	
ADEQUAÇÃO 02	119.2.3	73.2.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo,	m³	4.35	82.18	357.48		82.18				4.35	
ADEQUAÇÃO 02	119.2.4	73.2.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 km	m³xkm	38.28	1.41	53.97		1.41				53.97	
ADEQUAÇÃO 02	119.2.5	73.2.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	8.72	26.92	234.74		26.92			8.72	234.74	
ADEQUAÇÃO 02	119.2.6	73.2.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	2.18	20.21	44.06		20.21			2.18	44.06	
ADEQUAÇÃO 02	119.2.7	73.2.7	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2,219.52	2.35	5,215.87	2,068.73	2.35	4,861.52		150.79	354.35	
ADEQUAÇÃO 02	119.3	73.3	CBUQ			1,200.23			1,200.23				3,924.76	
ADEQUAÇÃO 02	119.3.1	73.3.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ	m²	33.29	1,200.23	39,955.66	30.02	1,200.23	36,030.90		3.27	3,924.76	
ADEQUAÇÃO 02	119.3.2	73.3.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ	m²	33.29	1,125.55	37,469.56	31.00	1,125.55	34,892.05		2.29	2,577.51	
ADEQUAÇÃO 02	119.3.3	73.3.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³	m³	66.58	3.85	256.33	61.02	3.85	234.93		5.56	21.40	
ADEQUAÇÃO 02	119.3.4	73.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	585.90	1.08	632.77	536.98	1.08	579.93		48.92	52.84	
ADEQUAÇÃO 02	119.4	73.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA			229.16			343.74			114.58		
ADEQUAÇÃO 02	119.4.1	73.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2.00	114.58	229.16	3.00	114.58	343.74	1.00		114.58	
ADEQUAÇÃO 02	120.0	74.0	RUA PRUDENTE DE MORAIS			34,901.89			25,781.30	0.00	0.00	381.29	9,501.87	
ADEQUAÇÃO 02	120.1	74.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			34,901.89			25,781.30			381.29	9,501.87	
ADEQUAÇÃO 02	120.1.1	74.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	m²	5,393.55	6.43	34,680.53	3,915.81	6.43	25,178.66		1,477.74	9,501.87	
ADEQUAÇÃO 02	120.1.2	74.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	tkm	388.34	0.57	221.35	1,057.27	0.57	602.64	668.93		381.29	
ADEQUAÇÃO 02	121.0	75.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			0.00			17,898.70	0.00	0.00	17,898.70	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	121.1	75.1.1	Administração Local da Obra	UND		17,898.70		1.000	17,898.70		1.000		17,898.70	
ADEQUAÇÃO 02	122.0	76.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 26,85%)			0.00			420.55	0.00	0.00	420.55	0.00	
ADEQUAÇÃO 02	122.1	76.0.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)	MÉS		4,205.52		0.100	4,205.52		0.100		420.55	
ADEQUAÇÃO 02			TOTAL			1,204,782.38			1,065,187.30			68,541.11	208,136.19	
ADEQUAÇÃO 03	123.0	1.0	RUA DEPUTADO ROBERTO LEAL			101,990.94			96,996.89	0.00	0.00	0.00	4,994.05	
ADEQUAÇÃO 03	123.1	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			448.20			448.20					
ADEQUAÇÃO 03	123.1.1	1.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1,358.19	0.33	448.20	1,358.19	0.33	448.20				
ADEQUAÇÃO 03	123.2	1.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			101,242.74			96,548.69				4,994.05	
ADEQUAÇÃO 03	123.2.1	1.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2,716.38	2.36	6,410.65	2,716.38	2.36	6,410.65				
ADEQUAÇÃO 03	123.2.2	1.2.2	CBUQ											
ADEQUAÇÃO 03	123.2.3	1.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	40.75	1,207.08	49,188.51	36.67	1,207.08	44,263.62		4.08	4,924.89	
ADEQUAÇÃO 03	123.2.4	1.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	40.75	1,093.55	44,562.16	40.75	1,093.55	44,562.16				
ADEQUAÇÃO 03	123.2.5	1.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	81.50	3.87	315.40	77.42	3.87	299.61		4.08	15.79	
ADEQUAÇÃO 03	123.2.6	1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	978.00	1.09	1,066.02	929.04	1.09	1,012.65		48.96	53.37	
ADEQUAÇÃO 03	124.0	2.0	RUA ESTELITA CRUZ			224,926.75			210,333.75	0.00	0.00	0.00	14,593.00	
ADEQUAÇÃO 03	124.1	2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			989.61			989.61					
ADEQUAÇÃO 03	124.1.1	2.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	2,998.83	0.33	989.61	2,998.83	0.33	989.61				
ADEQUAÇÃO 03	124.2	2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			223,937.14			209,344.14				14,593.00	
ADEQUAÇÃO 03	124.2.1	2.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5,997.66	2.36	14,154.47	5,997.66	2.36	14,154.47				
ADEQUAÇÃO 03	124.2.2	2.2.2	CBUQ											
ADEQUAÇÃO 03	124.2.2.1	2.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	89.97	1,207.08	108,600.98	83.74	1,207.08	101,080.87		6.23	7,520.11	
ADEQUAÇÃO 03	124.2.2.2	2.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	89.97	1,093.55	98,386.69	83.68	1,093.55	91,508.26		6.29	6,878.43	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS Empresa Contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA CNPJ: 09.323.096/0001-92 DATA BASE: OUTUBRO/2019														
QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO														
REFERÊNCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
ADEQUAÇÃO 03	124.2.3	2.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	179,94	3,87	696,36	167,42	3,87	647,91			12,52	48,45
ADEQUAÇÃO 03	124.2.4	2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	1,925,36	1,09	2,098,64	1,791,40	1,09	1,952,63			133,96	146,01
ADEQUAÇÃO 03	125.0	3.0	RUA FÉLIX CAROLINO BARBOSA				76,503,01			74,293,78	0,00	0,00	0,00	2,209,23
ADEQUAÇÃO 03	125.1	3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				329,35			329,35				
ADEQUAÇÃO 03	125.1.1	3.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	998,05	0,33	329,35	998,05	0,33	329,35				
ADEQUAÇÃO 03	125.2	3.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				76,173,66			73,964,43				2,209,23
ADEQUAÇÃO 03	125.2.1	3.2.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	7,98	1,74	13,88	7,98	1,74	13,88				
ADEQUAÇÃO 03	125.2.2	3.2.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	m³	9,98	1,41	14,07	9,98	1,41	14,07				
ADEQUAÇÃO 03	125.2.3	3.2.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por BGS	m³	9,98	82,18	820,15	9,98	82,18	820,15				
ADEQUAÇÃO 03	125.2.4	3.2.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	m³xkm	116,77	1,41	164,64	116,77	1,41	164,64				
ADEQUAÇÃO 03	125.2.5	3.2.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	m²	19,96	26,92	537,32	19,96	26,92	537,32				
ADEQUAÇÃO 03	125.2.6	3.2.6	Remoção e reposição de meio-fio granítico, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com reaproveitamento	m	1,81	20,21	36,58	1,81	20,21	36,58				
ADEQUAÇÃO 03	125.2.7	3.2.7	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1,996,10	2,36	4,710,79	1,996,10	2,36	4,710,79				
ADEQUAÇÃO 03	125.3	3.2.8	CBUQ											
ADEQUAÇÃO 03	125.3.1	3.2.8.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	29,94	1,207,08	36,139,97	29,94	1,207,08	36,139,97				
ADEQUAÇÃO 03	125.3.2	3.2.8.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperfilamento	m³	29,94	1,093,55	32,740,88	27,95	1,093,55	30,564,72			1,99	2,176,16
ADEQUAÇÃO 03	125.3.3	3.2.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	59,88	3,87	231,73	57,89	3,87	224,03			1,99	7,70
ADEQUAÇÃO 03	125.3.4	3.2.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	700,60	1,09	763,65	677,32	1,09	738,28			23,28	25,37
ADEQUAÇÃO 03	126.0	4.0	RUA FRANCISCO ABILIO				65,395,75			62,402,55	0,00	0,00	0,00	2,993,20
ADEQUAÇÃO 03	126.1	4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				287,80			287,80				
ADEQUAÇÃO 03	126.1.1	4.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	872,14	0,33	287,80	872,14	0,33	287,80				
ADEQUAÇÃO 03	126.2	4.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				65,107,95			62,114,75				2,993,20
ADEQUAÇÃO 03	126.2.1	4.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1,744,28	2,36	4,116,50	1,744,28	2,36	4,116,50				
ADEQUAÇÃO 03	126.3	4.2.2	CBUQ											
ADEQUAÇÃO 03	123.3.1	4.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	26,16	1,207,08	31,577,21	25,29	1,207,08	30,527,05			0,87	1,050,16
ADEQUAÇÃO 03	123.3.2	4.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperfilamento	m³	26,16	1,093,55	28,607,26	24,42	1,093,55	26,704,49			1,74	1,902,77
ADEQUAÇÃO 03	123.3.3	4.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	52,32	3,87	202,47	49,71	3,87	192,37			2,61	10,10
ADEQUAÇÃO 03	123.3.4	4.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	554,60	1,09	604,51	526,92	1,09	574,34			27,68	30,17
ADEQUAÇÃO 03	124.0	5.0	RUA PROFESSORA LUIZA DE CASTRO				289,058,08			259,235,10	0,00	0,00	0,00	29,822,98
ADEQUAÇÃO 03	124.1	5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,270,90			1,270,84				0,06
ADEQUAÇÃO 03	124.1.1	5.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	3,851,24	0,33	1,270,90	3,851,05	0,33	1,270,84			0,19	0,06
ADEQUAÇÃO 03	124.2	5.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				287,787,18			257,964,26				29,822,92
ADEQUAÇÃO 03	124.2.1	5.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7,702,48	2,36	18,177,85	7,702,10	2,36	18,176,96			0,38	0,89
ADEQUAÇÃO 03	124.3	5.2.2	CBUQ											
ADEQUAÇÃO 03	124.3.1	5.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	115,52	1,207,08	139,441,88	106,01	1,207,08	127,962,55			9,51	11,479,33
ADEQUAÇÃO 03	124.3.2	5.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperfilamento	m³	115,52	1,093,55	126,326,89	99,14	1,093,55	108,414,54			16,38	17,912,35
ADEQUAÇÃO 03	124.3.3	5.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	231,04	3,87	894,12	205,15	3,87	793,93			25,89	100,19
ADEQUAÇÃO 03	124.3.4	5.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	2,703,16	1,09	2,946,44	2,400,26	1,09	2,616,28			302,90	330,16
ADEQUAÇÃO 03	126.0	6.0	RUA MÁXIMIANO MACHADO				88,891,20			97,415,98	0,00	0,00	13,676,42	5,151,64
ADEQUAÇÃO 03	126.1	6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				383,48			383,48				
ADEQUAÇÃO 03	126.1.1	6.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1,162,09	0,33	383,48	1,162,09	0,33	383,48				
ADEQUAÇÃO 03	126.2	6.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				88,507,72			97,032,50			13,676,42	5,151,64
ADEQUAÇÃO 03	126.2.1	6.2.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	9,30	1,74	16,18	79,02	1,74	137,49			69,72	121,31
ADEQUAÇÃO 03	126.2.2	6.2.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	m³	11,62	1,41	16,38	98,78	1,41	139,28			87,16	122,90
ADEQUAÇÃO 03	126.2.3	6.2.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por BGS	m³	11,62	82,18	954,93	98,78	82,18	8,117,74			7,162,81	7,162,81
ADEQUAÇÃO 03	126.2.4	6.2.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	m³xkm	111,56	1,41	157,29	948,27	1,41	1,337,06			836,71	1,179,77
ADEQUAÇÃO 03	126.2.5	6.2.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	m²	23,24	26,92	625,62	197,56	26,92	5,318,32			174,32	4,692,70
ADEQUAÇÃO 03	126.2.6	6.2.6	Remoção e reposição de meio-fio granítico, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com reaproveitamento	m	2,62	20,21	52,95	22,26	20,21	449,87			19,64	396,92
ADEQUAÇÃO 03	126.2.7	6.2.7	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2,324,18	2,36	5,485,06	2,324,18	2,36	5,485,06				
ADEQUAÇÃO 03	126.3	6.2.8	CBUQ											

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		DATA BASE: OUTUBRO/2019
	SECRETARIA DE OBRAS		
Empresa Contratada:		CNPJ:	
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09.323.098/0001-92	

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO														
REFERÊNCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
ADEQUAÇÃO 03	126.3.1	6.2.8.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	34.86	1,207.08	42,078.80	34.86	1,207.08	42,078.81			0.01	
ADEQUAÇÃO 03	126.3.2	6.2.8.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	34.86	1,093.55	38,121.15	30.21	1,093.55	33,036.15		4.65		5,085.00
ADEQUAÇÃO 03	126.3.3	6.2.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	69.72	3.87	269.81	65.07	3.87	251.82		4.65		17.99
ADEQUAÇÃO 03	126.3.4	6.2.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	669.32	1.09	729.55	624.68	1.09	680.90		44.64		48.65
ADEQUAÇÃO 03	127.0	7.0	RUA TITO SODRÉ				83,045.21			27,912.32	0.00	0.00	0.00	55,132.89
ADEQUAÇÃO 03	127.1	7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				125.09			125.09				
ADEQUAÇÃO 03	127.1.1	7.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	379.07	0.33	125.09	379.07	0.33	125.09				
ADEQUAÇÃO 03	127.2	7.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				82,920.12			27,787.23				55,132.89
ADEQUAÇÃO 03	127.2.1	7.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	758.14	2.36	1,789.21	758.14	2.36	1,789.21				
ADEQUAÇÃO 03	127.2.1	7.2.1	CBUQ											
ADEQUAÇÃO 03	127.3.1	7.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	34.86	1,207.08	42,078.80	10.99	1,207.08	13,265.80		23.87		28,813.00
ADEQUAÇÃO 03	127.3.2	7.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	34.86	1,093.55	38,121.15	11.37	1,093.55	12,433.66		23.49		25,687.49
ADEQUAÇÃO 03	127.3.3	7.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	69.72	3.87	269.81	22.36	3.87	86.53		47.36		183.28
ADEQUAÇÃO 03	127.3.4	7.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	606.56	1.09	661.15	194.53	1.09	212.03		412.03		449.12
ADEQUAÇÃO 03	128.0	8.0	RUA CASTRO ALVES				47,875.85			47,875.85	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEQUAÇÃO 03	128.1	8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				211.01			211.01				
ADEQUAÇÃO 03	128.1.1	8.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	639.45	0.33	211.01	639.45	0.33	211.01				
ADEQUAÇÃO 03	128.2	8.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				47,664.84			47,664.84				
ADEQUAÇÃO 03	128.2.1	8.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1,278.90	2.36	3,018.20	1,278.90	2.36	3,018.20				
ADEQUAÇÃO 03	128.2.2	8.2.2	CBUQ											
ADEQUAÇÃO 03	128.2.2.1	8.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	19.18	1,207.08	23,151.79	19.18	1,207.08	23,151.79				
ADEQUAÇÃO 03	128.2.2.2	8.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	19.18	1,093.55	20,974.28	19.18	1,093.55	20,974.28				
ADEQUAÇÃO 03	128.2.3	8.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	38.36	3.87	148.45	38.36	3.87	148.45				
ADEQUAÇÃO 03	128.2.4	8.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	341.40	1.09	372.12	341.40	1.09	372.12				
ADEQUAÇÃO 03	129.0	9.0	RUA JOAQUIM AZEVEDO				79,771.95			74,811.26	0.00	0.00	0.00	4,960.69
ADEQUAÇÃO 03	129.1	9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				352.08			352.08				
ADEQUAÇÃO 03	129.1.1	9.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1,066.91	0.33	352.08	1,066.91	0.33	352.08				
ADEQUAÇÃO 03	129.2	9.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				79,419.87			74,459.18				4,960.69
ADEQUAÇÃO 03	129.2.1	9.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2,133.82	2.36	5,035.81	2,132.32	2.36	5,032.27		1.50		3.54

REFERÊNCIA		ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
					QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO															
ADEQUAÇÃO 03	129.2.2	9.2.2	CBUQ												
ADEQUAÇÃO 03	129.2.2.1	9.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	32,00	1,207,08	38,626,56	31,96	1,207,08	38,578,27			0,04		48,29
ADEQUAÇÃO 03	129.2.2.2	9.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	32,00	1,093,55	34,993,60	27,56	1,093,55	30,138,23			4,44		4,855,37
ADEQUAÇÃO 03	129.2.3	9.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	64,00	3,87	247,68	59,52	3,87	230,34			4,48		17,34
ADEQUAÇÃO 03	129.2.4	9.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	473,60	1,09	516,22	440,44	1,09	480,07			33,16		36,15
ADEQUAÇÃO 03	130.0	10.0	RUA JOSÉ BERNARDINO				39,012,46		-	39,000,06	0,00		0,00	0,00	12,40
ADEQUAÇÃO 03	130.1	10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				172,12			172,12					
ADEQUAÇÃO 03	130.1.1	10.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	521,59	0,33	172,12	521,59	0,33	172,12					
ADEQUAÇÃO 03	130.2	10.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				38,840,34			38,827,94					12,40
ADEQUAÇÃO 03	130.2.1	10.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1,043,18	2,36	2,461,90	1,043,09	2,36	2,461,69			0,09		0,21
ADEQUAÇÃO 03	130.2.2	10.2.2	CBUQ												
ADEQUAÇÃO 03	130.2.2.1	10.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	15,65	1,207,08	18,890,80	15,64	1,207,08	18,878,73			0,01		12,07
ADEQUAÇÃO 03	130.2.2.2	10.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	15,65	1,093,55	17,114,05	15,65	1,093,55	17,114,05					
ADEQUAÇÃO 03	130.2.3	10.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	31,30	3,87	121,13	31,29	3,87	121,09			0,01		0,04
ADEQUAÇÃO 03	130.2.4	10.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	231,62	1,09	252,46	231,55	1,09	252,38			0,07		0,08
ADEQUAÇÃO 03	131.0	11.0	RUA JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO				14,997,17		-	14,971,01	0,00		0,00	0,00	26,16
ADEQUAÇÃO 03	131.1	11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				66,27			66,27					
ADEQUAÇÃO 03	131.1.1	11.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	200,83	0,33	66,27	200,83	0,33	66,27					
ADEQUAÇÃO 03	131.2	11.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				14,930,90			14,904,74					26,16
ADEQUAÇÃO 03	131.2.1	11.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	401,66	2,36	947,91	400,90	2,36	946,12			0,76		1,79
ADEQUAÇÃO 03	131.2.2	11.2.2	CBUQ												
ADEQUAÇÃO 03	131.2.2.1	11.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	6,02	1,207,08	7,266,62	6,00	1,207,08	7,242,48			0,02		24,14
ADEQUAÇÃO 03	131.2.2.2	11.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	6,02	1,093,55	6,583,17	6,02	1,093,55	6,583,17					
ADEQUAÇÃO 03	131.2.3	11.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	12,04	3,87	46,59	12,02	3,87	46,51			0,02		0,08
ADEQUAÇÃO 03	131.2.4	11.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	79,46	1,09	86,61	79,33	1,09	86,46			0,13		0,15
ADEQUAÇÃO 03	132.0	12.0	RUA SERGIPE				40,108,21		-	41,422,05	0,00		0,00	2,022,34	788,50
ADEQUAÇÃO 03	132.1	12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				170,45			170,45					
ADEQUAÇÃO 03	132.1.1	12.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	516,53	0,33	170,45	516,53	0,33	170,45					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS										DATA BASE: OUTUBRO/2019			
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		CNPJ: 09.323.098/0001-92													
QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO															
REFERÊNCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO	
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)		
ADEQUAÇÃO 03	132.2	12.2				39,229.26			41,251.60					2,022.34	
ADEQUAÇÃO 03	132.2.1	12.2.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	4.13	1.74	7.18	14.46	1.74	25.16	10.33			17.98	
ADEQUAÇÃO 03	132.2.2	12.2.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	m³	5.17	1.41	7.28	18.08	1.41	25.49	12.91			18.21	
ADEQUAÇÃO 03	132.2.3	12.2.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por BGS	m³	5.17	82.16	424.87	18.08	82.16	1,485.81	12.91			1,060.94	
ADEQUAÇÃO 03	132.2.4	12.2.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	m³xkm	34.09	1.41	48.06	119.32	1.41	168.24	85.23			120.18	
ADEQUAÇÃO 03	132.2.5	12.2.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	m²	10.33	26.92	278.08	36.16	26.92	973.43	25.83			695.35	
ADEQUAÇÃO 03	132.2.6	12.2.6	Remoção e reposição de meio-fio granítico, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com reaproveitamento	m	1.14	20.21	23.03	3.97	20.21	80.23	2.83			57.20	
ADEQUAÇÃO 03	132.2.7	12.2.7	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1,033.06	2.36	2,438.02	1,034.65	2.36	2,441.77	1.59			3.75	
ADEQUAÇÃO 03	132.2.8	12.2.8	CBUQ												
ADEQUAÇÃO 03	132.2.8.1	12.2.8.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	15.50	1,207.08	18,709.74	15.54	1,207.08	18,758.02	0.04			48.28	
ADEQUAÇÃO 03	132.2.8.2	12.2.8.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	15.50	1,093.55	16,950.02	15.50	1,093.55	16,950.03				0.01	
ADEQUAÇÃO 03	132.2.9	12.2.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	31.00	3.87	119.97	31.04	3.87	120.12	0.04			0.15	
ADEQUAÇÃO 03	132.2.10	12.2.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	204.60	1.09	223.01	204.86	1.09	223.30	0.26			0.29	
ADEQUAÇÃO 03	133.0	13.0	RUA MAJOR BELMIRO			84,448.90			79,445.93	0.00	0.00	0.00		5,002.97	
ADEQUAÇÃO 03	133.1	13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			372.35			372.35						
ADEQUAÇÃO 03	133.1.1	13.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1,128.34	0.33	372.35	1,128.34	0.33	372.35					
ADEQUAÇÃO 03	133.2	13.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			84,076.55			79,073.58					5,002.97	
ADEQUAÇÃO 03	133.2.1	13.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2,256.68	2.36	5,325.76	2,256.43	2.36	5,325.17	0.25			0.59	
ADEQUAÇÃO 03	133.2.2.1	13.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	33.85	1,207.08	40,859.65	33.84	1,207.08	40,847.58		0.01		12.07	
ADEQUAÇÃO 03	133.2.2.2	13.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	33.85	1,093.55	37,016.66	29.34	1,093.55	32,084.75		4.51		4,931.91	
ADEQUAÇÃO 03	133.2.3	13.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	67.70	3.87	261.99	63.18	3.87	244.50		4.52		17.49	
ADEQUAÇÃO 03	133.2.4	13.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	561.92	1.09	612.49	524.39	1.09	571.58		37.53		40.91	
ADEQUAÇÃO 03	134.0	14.0	AVENIDA DEPUTADO EDUARDO MAGALHÃES			1,378,734.50			1,326,346.99	0.00	0.00	0.00		52,387.51	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS										DATA BASE: OUTUBRO/2019		
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA										CNPJ: 09.323.098/0001-92				
QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO														
REFERÊNCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	ADITIVADO			CORREÇÃO			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
ADEQUAÇÃO 03	134.1	14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			7,260.00			7,118.09					141.91
ADEQUAÇÃO 03	134.1.1	14.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	22,000.00	0.33	7,260.00	21,569.98	0.33	7,118.09		430.02		141.91
ADEQUAÇÃO 03	134.2	14.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			1,371,474.50			1,319,228.90					52,245.60
ADEQUAÇÃO 03	134.2.1	14.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 (SINAPI 96401)	m²	22,000.00	8.40	184,744.34	21,569.98	8.40	181,187.83		430.02		3,556.51
ADEQUAÇÃO 03	134.2.2	14.2.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	22,000.00	2.36	51,920.00	21,481.30	2.36	50,695.86		518.70		1,224.14
ADEQUAÇÃO 03	134.2.3	14.2.3	CBUQ											
ADEQUAÇÃO 03	134.2.3.1	14.2.3.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	770.00	1,147.56	883,621.20	738.16	1,147.56	847,082.88		31.84		36,538.32
ADEQUAÇÃO 03	134.2.3.2	14.2.3.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	198.00	1,207.08	239,001.84	189.37	1,207.08	228,584.73		8.63		10,417.11
ADEQUAÇÃO 03	134.2.4	14.2.4	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	968.00	3.87	3,746.16	927.53	3.87	3,589.54		40.47		156.62
ADEQUAÇÃO 03	134.2.5	14.2.5	Transporte com caminhão basculante de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	7,744.00	1.09	8,440.96	7,420.24	1.09	8,088.06		323.76		352.90
ADEQUAÇÃO 03	135.0	15.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			43,406.34			40,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.64
ADEQUAÇÃO 03	135.1	15.1	Administração Local da Obra	UND	1.00	43,406.34	43,406.34	0.9383	43,406.34	40,727.70		0.06		2,678.64
ADEQUAÇÃO 03	136.0	16.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 26,85%)			7,321.55			6,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.01
ADEQUAÇÃO 03	136.1	16.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)	MÊS	1.74	4,205.52	7,321.55	1.4965	4,205.52	6,293.54		0.24		1,028.01
ADEQUAÇÃO 03			TOTAL			2,665,567.87		-	2,499,484.76	0.00	0.00	15,698.76	181,781.87	
ADEQUAÇÃO 04	137.0	1.0	RUA JOSÉ LOPES DE ANDRADE			0.00			40,787.96	0.00	0.00	0.00	40,787.96	0.00
ADEQUAÇÃO 04	137.1	1.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						40,787.96				40,787.96	
ADEQUAÇÃO 04	137.1.1	1.1.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 (SINAPI 96401)	m²		8.40		4,855.71	8.40	40,787.96	4,855.71		40,787.96	
ADEQUAÇÃO 04	138.0	2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			0.00			664.19	0.00	0.00	0.00	664.19	0.00
ADEQUAÇÃO 04	138.1	2.1	Administração Local da Obra	UND		664.19		1.0	664.19	1.00			664.19	
ADEQUAÇÃO 04	139.0	3.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 26,85%)			0.00			138.78	0.00	0.00	0.00	138.78	0.00
ADEQUAÇÃO 04	139.1	3.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)	MÊS		4,205.52		0.033	4,205.52	138.78	0.03		138.78	
ADEQUAÇÃO 04			TOTAL						41,590.93			41,590.93	0.00	
												125,830.80		418,354.51
TOTAL										4,502,546.58		4,210,022.87		292,523.71
OBSERVAÇÃO: Essa planilha foi elaborada para unificar as quatro adequações do CT. N° 2.08.022/2020, sendo acrescentando itens novos que eram necessários, assim como correções de valores e quantitativos.												VALOR CT N° 1.065.660-37 GLOBAL - INICIAL		18,825,646.43
												VALOR DA 1ª ADEQUAÇÃO		603,759.88
												VALOR DA 2ª ADEQUAÇÃO		1,065,187.30
												VALOR DA 3ª ADEQUAÇÃO		2,499,484.76
												VALOR DA 4ª ADEQUAÇÃO		41,590.93
												VALOR DAS ADEQUAÇÃO DE 1 A 4 AO CT N° 2.08.022/2020		4,210,022.87
												% DAS ADEQUAÇÃO DE 1 A 4 AO CT N° 2.08.022/2020		22.36%

Campina Grande, 28 de março de 2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB SECRETARIA DE OBRAS COORDENADORIA DE OBRAS MEMÓRIA DE CÁLCULO DO 1º QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES ÀS ADEQUAÇÕES DO CONTRATO															
ITEM		ESTACA										QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO	
		Inicial	Final	Comprimento (AutoCAD)	Largura (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.	Empo.	dnt	Parciais	Totais		
1º ADITIVO															
1.0	PARQUE DA LIBERDADE (ACESSO)														
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide					1346.17							1,346.17		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
													Executado:	1346.17	m²
1.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
1.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte					1346.17			2.00				2,692.34		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
													Executado:	2692.34	m²
1.2.2	CBUQ														
1.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa					1346.17	0.03	40.39	1.00				40.39		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
													Executado:	40.39	m²
1.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento					1346.17	0.025	33.65	1.00				33.65		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
													Executado:	33.65	m²
1.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora					1346.17	0.03	40.39	1.00				40.39		Trecho 01 (CAPA)
						1346.17	0.025	33.65	1.00				33.65		Trecho 01 (REPERFILAMENTO)
													Executado:	74.04	m²
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana							40.39				6.20	250.42		(VIDE CBUQ CAPA)
								33.65				6.20	208.63		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
													Executado:	459.05	m³ x km
2.0	RUA ANTONIETA CAVALCANTE														
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide					547.91							547.91		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
													Executado:	547.91	m²
2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
2.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte					547.91			2.00				1095.82		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
													Executado:	1095.82	m²
2.2.2	CBUQ														
2.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa					547.91	0.03	16.44	1.00				16.44		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
													Executado:	16.44	m²
2.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento					547.91	0.03	16.44	1.00				16.44		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
													Executado:	16.44	m²
2.2.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora					547.91	0.03	16.44	1.00				16.44		Trecho 01 (CAPA)
						547.91	0.03	16.44	1.00				16.44		Trecho 01 (REPERFILAMENTO)
													Executado:	32.88	m²
2.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana							16.44				8.20	134.81		(VIDE CBUQ CAPA)
								16.44				8.20	134.81		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)

4.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana								69.90				8.20	573.18		(VIDE CBUQ CAPA)
									69.90				8.20	573.18		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
														Executado:	1146.36	m³ x km
5.0	RUA JOÃO JULIÃO MARTINS															
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
5.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00 + 0.00	7.00 + 2.64	142.64	9.77	1393.59								1393.59		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		7.00 + 2.64	15.00 + 18.15	175.51	7.00	1228.57								1228.57		Trecho 01 (Continuação)
		0.00 + 0.00	8.00 + 1.85	161.85	10.00	1618.50								1618.50		Trecho 02
														Sub Total:	4240.66	m²
														Valor Contratado:	3845.55	m²
														Executado:	395.11	m²
5.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
5.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00 + 0.00	7.00 + 2.64	142.64	8.97	1279.78								1279.78	1.00	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		7.00 + 2.64	15.00 + 18.15	175.51	6.20	1088.16								1088.16	1.00	Trecho 01 (continuação)
		0.00 + 0.00	8.00 + 1.85	161.85	9.20	1489.02								1489.02	1.00	Trecho 02
														50.88	1.00	Bocas de Rua (Valores Levantados Topograficamente)
														Sub Total:	3907.84	m²
														Valor Contratado:	3461.55	m²
														Executado:	446.29	m²
		0.00 + 0.00	7.00 + 2.64	142.64	8.83	1260.13								1260.13	1.00	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		7.00 + 2.64	15.00 + 18.15	175.51	6.20	1088.16								1088.16	1.00	Trecho 01 (continuação)
		0.00 + 0.00	8.00 + 1.85	161.85	9.20	1489.02								1489.02	1.00	Trecho 02
														69.97	1.00	Bocas de Rua (Valores Levantados Topograficamente)
														Sub Total:	3907.28	m²
														Valor Contratado:	3461.55	m²
														Executado:	445.73	m²
														Executado:	892.02	m²
5.2.2	CBUQ															
5.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	0.00 + 0.00	7.00 + 2.64	142.64	8.83	1260.13	0.029	36.54	1.00					36.54		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		7.00 + 2.64	15.00 + 18.15	175.51	6.20	1088.16	0.03	32.64	1.00					32.64		Trecho 01 (continuação)
		0.00 + 0.00	8.00 + 1.85	161.85	9.20	1489.02	0.03	44.67	1.00					44.67		Trecho 02
														69.97	0.03	2.10
														Sub Total:	115.95	m³
														Valor Contratado:	103.85	m³
														Executado:	12.10	m³
5.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017. - Reperfilamento	0.00 + 0.00	7.00 + 2.64	142.64	8.97	1279.78	0.03	38.39	1.00					38.39		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		7.00 + 2.64	15.00 + 18.15	175.51	6.20	1088.16	0.03	32.64	1.00					32.64		Trecho 01 (continuação)
		0.00 + 0.00	8.00 + 1.85	161.85	9.20	1489.02	0.03	44.67	1.00					44.67		Trecho 02
														50.88	0.026	1.32
														Sub Total:	117.02	m³
														Valor Contratado:	103.85	m³
														Executado:	13.17	m³
5.2.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora													12.10	1.00	(VIDE CBUQ CAPA)
														Executado:	12.10	m³
														13.17	1.00	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
														Executado:	13.17	m³
														TOTAL:	25.27	
5.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana													12.10		(VIDE CBUQ CAPA)
														8.00	96.80	m³ x km
														Executado:	96.80	m³ x km
														13.17	8.00	105.36
														Executado:	105.36	m³ x km
														Executado:	202.16	m³ x km

7.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana							2.74					13.00	35.62		(VIDE CBUQ CAPA)
								2.74					13.00	35.62		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
															Executado:	71.24 m² x km
8.0	RUA SEVERINO VERÔNICA															
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
8.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide							842.93						842.93		Trecho 01 (Valores levantados topograficamente)
															Executado:	842.93 m²
8.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
8.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte							842.93			2.00			1685.86		Trecho 01 (Valores levantados topograficamente)
															Executado:	1685.86 m²
8.2.2	CBUQ															
8.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa							842.93	0.03	25.29	1.00			25.29		Trecho 01 (Valores levantados topograficamente)
															Executado:	25.29 m²
8.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento							842.93	0.03	25.29	1.00			25.29		Trecho 01 (Valores levantados topograficamente)
															Executado:	25.29 m²
8.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							842.93	0.03	25.29	1.00			25.29		Trecho 01 (CAPA)
								842.93	0.03	25.29	1.00			25.29		Trecho 01 (REPERFILAMENTO)
															Executado:	50.58 m²
8.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana									25.29				12.30	311.07	(VIDE CBUQ CAPA)
										25.29				12.30	311.07	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
															Executado:	622.14 m² x km
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA															
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
9.1.1	Administração Local da Obra										0.952			0.95		Valor calculado na planilha financeira utilizando os parâmetros da planilha
															Executado:	0.95
10.0	LABORATÓRIO DE BETUMÉ (BDI DE 26,85%)															
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
10.1.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)										0.392			0.39		Valor calculado na planilha financeira utilizando os parâmetros da planilha
															Executado:	0.39
2º ADITIVO																
1.0	RUA INDIRIO CARIRIS															
1.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
1.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	9.00 + 19.91	199.91	7.20	1439.52								1439.52		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	5.00 + 18.62	118.62	7.30	865.42								865.42		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	6.00 + 1.49	121.49	7.25	880.37								880.37		Trecho 03 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	3185.31 m²
1.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							3185.31	0.03	95.56	1.00			12.30	1175.38	Vide Fresagem
															Executado:	1175.38 txkm
2.0	RUA IREMAR VILLARIM															
2.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
2.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	6.00 + 12.75	132.75	9.14	1213.34								1213.34		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	1213.34 m²
2.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							1213.34	0.03	36.40	1.00			12.10	440.44	Vide Fresagem
															Executado:	440.44 txkm

3.0	RUA FÉLIX ARAÚJO																	
3.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																	
3.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	14.00 + 19.96	299.96	8.49	2546.87								2546.87		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
														Executado:	2546.87	m²		
3.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					2546.87	0.03	76.41	1.00				12.60	962.72		Vide Fresagem		
														Executado:	962.72	tkm		
5.0	RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LEDO																	
5.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																	
5.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	5.00 + 11.57	111.57	5.58	622.39								622.39		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
		0.00 + 0.00	1.00 + 4.83	24.83	6.35	157.74								157.74		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)		
														Executado:	780.13	m²		
5.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					780.13	0.03	23.40	1.00			10.10	236.38			Vide Fresagem		
														Executado:	236.38	tkm		
6.0	RUA FREI CANECA																	
6.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																	
6.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	2.00 + 10.83	50.83	4.53	230.29								230.29		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
		0.00 + 0.00	22.00 + 3.64	443.64	5.17	2294.18								2294.18		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)		
														Executado:	2524.47	m²		
6.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					2524.47	0.03	75.73	1.00			9.70	734.62			Vide Fresagem		
														Executado:	734.62	tkm		
7.0	RUA MAJOR JOVINO DO Ó																	
7.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																	
7.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	12.00 + 4.74	244.74	8.21	2009.74								2009.74		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
														Executado:	2009.74	m²		
7.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					2009.74	0.03	60.29	1.00			10.50	633.07			Vide Fresagem		
														Executado:	633.07	tkm		
8.0	RUA VIGOLVINO WANDERLEY																	
8.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																	
8.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	6.00 + 16.27	136.27	8.85	1206.57								1206.57		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
		0.00 + 0.00	5.00 + 9.88	109.88	10.09	1108.73								1108.73		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)		
		0.00 + 0.00	8.00 + 15.41	175.41	11.11	1949.23								1949.23		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)		
														Executado:	4264.53	m²		
8.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					4264.53	0.03	127.94	1.00			11.70	1496.85			Vide Fresagem		
														Executado:	1496.85	tkm		
9.0	RUA ALEXANDRINO CAVALCANTI																	
9.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																	
9.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	3.00 + 17.08	77.08	4.81	370.37								370.37		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
														Executado:	370.37	m²		
9.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					370.37	0.03	11.11	1.00			9.10	101.11			Vide Fresagem		
														Executado:	101.11	tkm		
10.0	RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA																	
10.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																	
10.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	19.00 + 5.53	385.53	9.33	3595.46								3595.46		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
														Executado:	3595.46	m²		

10.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					3595.46	0.03	107.86	1.00				11.30	1218.86		Vide Fresagem
														Executado:	1218.86	txkm
11.0	RUA CRISTIANO LAURITZEN															
11.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
11.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	7.00 + 19.97	159.97	6.25	1000.51								1000.51		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	1000.51	m²
11.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					1000.51	0.03	30.02	1.00				10.20	306.16		Vide Fresagem
														Executado:	306.16	txkm
12.0	RUA PEREGRINO DE CARVALHO															
12.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
12.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	17.00 + 2.36	342.36	7.90	2705.49								2705.49		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	4.00 + 2.30	82.30	9.36	770.69								770.69		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	3476.18	m²
12.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					3476.18	0.03	104.29	1.00				10.70	1115.85		Vide Fresagem
														Executado:	1115.85	txkm
13.0	RUA BENTO VIANA															
13.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
13.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	4.00 + 4.22	84.22	8.89	748.66								748.66		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	748.66	m²
13.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					748.66	0.03	22.46	1.00				10.20	229.09		Vide Fresagem
														Executado:	229.09	txkm
14.0	RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO															
14.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
14.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	13.00 + 3.46	263.46	6.86	1806.42								1806.42		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	6.00 + 1.52	121.52	7.18	872.54								872.54		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	2678.96	m²
14.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					2678.96	0.03	80.37	1.00				10.20	819.76		Vide Fresagem
														Executado:	819.76	txkm
15.0	RUA PEDRO AMÉRICO															
15.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
15.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	4.00 + 19.42	99.42	6.13	609.78								609.78		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	609.78	m²
15.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					609.78	0.03	18.29	1.00				10.20	186.59		Vide Fresagem
														Executado:	186.59	txkm
16.0	RUA DEP. ÁLVARO GAUDÊNCIO															
16.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
16.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	7.00 + 5.01	145.01	7.05	1022.04								1022.04		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	15.00 + 10.12	310.12	7.07	2192.25								2192.25		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	3214.29	m²
16.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					3214.29	0.03	96.43	1.00				10.00	964.29		Vide Fresagem
														Executado:	964.29	txkm
17.0	RUA VILA NOVA DA RAINHA															
17.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															

17.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	15.00 + 19.08	319.08	10.22	3259.67									3259.67		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	9.00 + 0.40	180.40	10.27	1852.28									1852.28		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	5111.95	m²
17.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					5111.95	0.03	153.36	1.00					9.80	1502.91		Vide Fresagem
															Executado:	1502.91	txkm
20.0	RUA BARÃO DO ABIAÍ																
20.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
20.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	10.00 + 10.07	210.07	7.15	1502.94									1502.94		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	2.00 + 4.00	44.00	8.52	375.08									375.08		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	5.00 + 19.18	119.18	13.55	1615.37									1615.37		Trecho 03 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	3493.39	m²
20.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					3493.39	0.03	104.80	1.00					10.70	1121.38		Vide Fresagem
															Executado:	1121.38	txkm
21.0	RUA JOSÉ BONIFÁCIO																
21.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
21.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	9.00 + 12.31	192.31	7.19	1382.34									1382.34		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	1382.34	m²
21.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					1382.34	0.03	41.47	1.00					10.10	418.85		Vide Fresagem
															Executado:	418.85	txkm
22.0	RUA JOÃO TAVARES																
22.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
22.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	20.00 + 15.90	415.90	7.16	2976.73									2976.73		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	11.00 + 0.00	220.00	5.34	1174.02									1174.02		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	4150.75	m²
22.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					4150.75	0.03	124.52	1.00					10.60	1319.94		Vide Fresagem
															Executado:	1319.94	txkm
23.0	RUA CORONEL JOSÉ ANDRÉ																
23.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
23.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	10.00 + 12.66	212.66	9.27	1970.80									1970.80		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	1970.80	m²
23.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					1970.80	0.03	59.12	1.00					10.20	603.06		Vide Fresagem
															Executado:	603.06	txkm
24.0	RUA MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO																
24.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
24.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	3.00 + 0.46	60.46	4.99	301.93									301.93		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	6.00 + 1.65	121.65	6.73	818.85									818.85		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	1120.78	m²
24.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					1120.78	0.03	33.62	1.00					10.10	339.60		Vide Fresagem
															Executado:	339.60	txkm
25.0	RUA CAPITÃO JOÃO DE SÁ																
25.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
25.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	2.00 + 5.56	45.56	8.85	403.24									403.24		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	14.00 + 13.53	293.53	8.73	2561.44									2561.44		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)

		0.00 + 0.00	5.00 + 7.81	107.81	8.17	880.84									880.84		Trecho 03 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	3845.52	m²
25.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					3845.52	0.03	115.37	1.00					10.00	1153.66		Vide Fresagem
															Executado:	1153.66	txkm
26.0	RUA CRISTOVÃO COLOMBO																
26.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
26.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	6.00 + 11.30	130.50	10.57	1379.64									1379.64		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	1379.64	m²
26.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					1379.64	0.03	41.39	1.00					7.40	306.28		Vide Fresagem
															Executado:	306.28	txkm
27.0	RUA DR. CARLOS AGRA																
27.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
27.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	12.00 + 0.25	240.25	6.08	1460.73									1460.73		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	4.00 + 0.43	80.43	9.15	735.83									735.83		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	2196.56	m²
27.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					2196.56	0.03	65.90	1.00					7.70	507.41		Vide Fresagem
															Executado:	507.41	txkm
28.0	RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL																
28.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
28.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	6.00 + 3.21	123.21	8.82	1086.40									1086.40		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	1086.40	m²
28.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					1086.40	0.03	32.59	1.00					7.70	250.96		Vide Fresagem
															Executado:	250.96	txkm
29.0	RUA ULISSES GOMES																
29.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
29.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	6.00 + 3.13	123.13	8.03	988.22									988.22		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	988.22	m²
29.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					988.22	0.03	29.65	1.00					7.10	210.49		Vide Fresagem
															Executado:	210.49	txkm
31.0	RUA EPITÁCIO PESSOA																
31.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
31.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	14.00 + 18.67	298.67	12.96	3871.21									3871.21		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	3871.21	m²
31.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					3871.21	0.03	116.14	1.00					9.40	1091.68		Vide Fresagem
															Executado:	1091.68	txkm
32.0	RUA AFONSO CAMPOS																
32.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
32.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	22.00 + 7.68	447.68	8.12	3633.75									3633.75		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	3633.75	m²
32.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					3633.75	0.03	109.01	1.00					6.80	741.29		Vide Fresagem
															Executado:	741.29	txkm
33.0	RUA PEDRO II																
33.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
33.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	28.00 + 9.66	569.66	9.15	5211.47									5211.47		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)

		0.00 + 0.00	6.00 + 6.49	126.49	9.20	1163.82									1163.82	Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado: 6375.29	m²
33.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					6375.29	0.03	191.26	1.00					11.70	2237.73	Vide Fresagem
															Executado: 2237.73	txkm
34.0	RUA CAZUZA BARRETO															
34.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
34.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	3.00 + 19.71	79.71	11.04	879.94									879.94	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado: 879.94	m²
34.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					879.94	0.03	26.40	1.00					10.80	285.10	Vide Fresagem
															Executado: 285.10	txkm
36.0	RUA DUQUE DE CAXIAS															
36.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
36.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	10.00 + 9.30	209.30	5.60	93.77	0.70	65.64	0.08						65.64	Trecho 01
															Executado: 65.64	m²
36.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							65.64					1.25		82.05	Vide Borrachudo
															Executado: 82.05	m²
36.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação							82.05							82.05	Vide Transporte
															Executado: 82.05	m²
36.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km							82.05					8.50		697.43	
															Executado: 697.43	m²xkm
36.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo					93.77									93.77	Vide Borrachudo
															Executado: 93.77	m²
36.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	10.00 + 9.30	209.30					0.02						4.19	
															Executado: 4.19	m²
37.0	RUA ANTONIO NAVARRO															
37.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
37.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	17.00 + 11.51	351.51	9.09	3195.25									3195.25	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	4.00 + 5.86	85.86	8.16	700.82									700.82	Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	12.00 + 13.86	253.86	9.02	2290.31									2290.31	Trecho 03 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	5.00 + 4.55	104.55	9.13	954.52									954.52	Trecho 04 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	5.00 + 5.22	105.22	9.11	958.56									958.56	Trecho 05 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	4.00 + 4.17	84.17	9.00	757.90									757.90	Trecho 06 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	4.00 + 3.50	83.50	9.14	763.44									763.44	Trecho 07 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	4.00 + 3.22	83.22	9.16	762.65									762.65	Trecho 08 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	3.00 + 17.08	77.08	9.09	700.99									700.99	Trecho 09 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	3.00 + 17.20	77.20	9.14	705.28									705.28	Trecho 10 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	5.00 + 3.34	103.34	9.11	941.11									941.11	Trecho 11 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	1.00 + 16.66	36.66	9.24	338.66									338.66	Trecho 12 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado: 13069.49	m²

37.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					13069.49	0.03	392.08	1.00				10.50	4116.89	Vide Fresagem
														Executado:	4116.89 t*km
38.0	RUA PROFESSOR LUIZ GILLIARD														
38.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
38.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	11.00 + 11.11	231.11	11.15	2577.48								2577.48	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	2577.48 m²
38.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					2577.48	0.03	77.32	1.00				7.40	572.20	Vide Fresagem
														Executado:	572.20 t*km
40.0	RUA DR. JOÃO ARLINDO CORREIA														
40.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
40.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	13.00 + 7.50	267.50	4.00	21.40	0.40	8.56	0.02					8.56	Trecho 01
														Executado:	8.56 m³
40.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							8.56					1.25	10.70	Vide Borrachudo
														Executado:	10.70 m³
40.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação							10.70						10.70	Vide Transporte
														Executado:	10.70 m²
40.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km							10.70					10.30	110.21	Vide Transporte
														Executado:	110.21 m³*km
40.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo					21.40								21.40	Vide Borrachudo
														Executado:	21.40 m²
40.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	13.00 + 7.50	267.50					0.02					5.35	Vide Transporte
														Executado:	5.35 m²
44.0	RUA FRANCISCO LOPES														
44.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
44.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	10.00 + 0.00	200.00	4.00	16.00	0.40	6.40	0.02					6.40	Trecho 01
														Executado:	6.40 m³
44.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							6.40					1.25	8.00	Vide Borrachudo
														Executado:	8.00 m³
44.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação							8.00						8.00	Vide Transporte
														Executado:	8.00 m²
44.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km							8.00					11.40	91.20	Vide Transporte
														Executado:	91.20 m³*km
44.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo					16.00								16.00	Vide Borrachudo
														Executado:	16.00 m²
44.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	10.00 + 0.00	200.00					0.02					4.00	Vide Transporte
														Executado:	4.00 m²
48.0	RUA FRANCISCO ERNESTO DO RÉGO														
48.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
48.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	11.00 + 11.60	231.60	4.00	18.53	0.40	7.41	0.02					7.41	Trecho 01
														Executado:	7.41 m³

48.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							7.41			1.25		9.26	Vide Borrachudo
													Executado:	9.26 m²
48.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação							9.26					9.26	Vide Transporte
													Executado:	9.26 m³
48.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km							9.26				4.30	39.82	
													Executado:	39.82 m³xkm
48.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo							18.53					18.53	Vide Borrachudo
													Executado:	18.53 m²
48.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	11.00 + 11.60	231.60					0.02				4.63	
													Executado:	4.63 m²
49.0	RUA MARIA VIEIRA CÉSAR													
49.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
49.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	23.00 + 6.65	466.65	4.00	37.33	0.40	14.93	0.02				14.93	Trecho 01
													Executado:	14.93 m³
49.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							14.93				1.25	18.66	Vide Borrachudo
													Executado:	18.66 m³
49.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação							18.66					18.66	Vide Transporte
													Executado:	18.66 m³
49.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km							18.66				11.50	214.59	
													Executado:	214.59 m³xkm
49.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo							37.33					37.33	Vide Borrachudo
													Executado:	37.33 m²
49.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	23.00 + 6.65	466.65					0.02				9.33	
													Executado:	9.33 m²
50.0	RUA SÃO LUCAS													
50.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
50.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	46.00 + 10.10	930.10	4.00	186.02	0.40	74.41	0.05				74.41	Trecho 01
													Executado:	74.41 m³
50.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							74.41				1.25	93.01	Vide Borrachudo
													Executado:	93.01 m³
50.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação							93.01					93.01	Vide Transporte
													Executado:	93.01 m³
50.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km							93.01				13.70	1274.24	
													Executado:	1274.24 m³xkm
50.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo							186.02					186.02	Vide Borrachudo
													Executado:	186.02 m²
50.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	46.00 + 10.10	930.10					0.05				46.51	
													Executado:	46.51 m²

51.0	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ																			
51.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																			
51.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	20.00 + 14.00	414.00	4.00	33.12	0.40	13.25	0.02								13.25		Trecho 01	
																	Executado:	13.25	m²	
51.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							13.25					1.25					16.56		Vide Borrachudo
																		Executado:	16.56	m³
51.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação																	16.56		Vide Transporte
																		Executado:	16.56	m³
51.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km															6.40		105.98		
																		Executado:	105.98	m³xkm
51.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo						33.12											33.12		Vide Borrachudo
																		Executado:	33.12	m²
51.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	20.00 + 14.00	414.00					0.02									8.28		
																		Executado:	8.28	m²
52.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 01																			
52.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																			
52.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	12.00 + 5.38	245.38	9.15	2245.04												2245.04		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	13.00 + 17.34	277.34	9.76	2707.36												2707.36		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
																		-86.27		Área Não Fresada (Canteiros)
																		Executado:	4866.13	m²
52.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.						4866.13	0.03	145.98	1.00						9.60		1401.45		Vide Fresagem
																		Executado:	1401.45	txkm
53.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 02																			
53.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																			
53.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	14.00 + 8.95	288.95	4.00	23.12	0.40	9.25	0.02									9.25		Trecho 01
																		Executado:	9.25	m²
53.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.																	11.56		Vide Borrachudo
																		Executado:	11.56	m³
53.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação																	11.56		Vide Transporte
																		Executado:	11.56	m³
53.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km																	11.56		
																		Executado:	110.98	m³xkm
53.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo																	23.12		Vide Borrachudo
																		Executado:	23.12	m²
53.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	14.00 + 8.95	288.95					0.02									5.78		
																		Executado:	5.78	m²
54.0	RUA FERNANDES VIEIRA																			
54.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																			
54.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	7.00 + 11.90	151.90	4.00	12.15	0.40	4.86	0.02									4.86		Trecho 01
																		Executado:	4.86	m²

54.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.								4.86		1.25		6.08	Vide Borrachudo
													Executado:	6.08 m²
54.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação								6.08				6.08	Vide Transporte
													Executado:	6.08 m³
54.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km								6.08		6.50		39.52	Vide Transporte
													Executado:	39.52 m³xkm
54.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo												12.15	Vide Borrachudo
													Executado:	12.15 m²
54.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	7.00 + 11.90	151.90					0.02				3.04	Vide Transporte
													Executado:	3.04 m²
55.0	RUA ALFREDO GODOFREDO DE SANTANA													
55.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
55.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	4.00 + 13.70	93.70	4.00	7.50	0.40	3.00	0.02				3.00	Trecho 01
													Executado:	3.00 m³
55.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.								3.00		1.25		3.75	Vide Borrachudo
													Executado:	3.75 m²
55.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação								3.75				3.75	Vide Transporte
													Executado:	3.75 m³
55.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km								3.75		7.10		26.63	Vide Transporte
													Executado:	26.63 m³xkm
55.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo												7.50	Vide Borrachudo
													Executado:	7.50 m²
55.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	4.00 + 13.70	93.70					0.02				1.87	Vide Transporte
													Executado:	1.87 m²
56.0	TRAVESSA JOÃO FLORENTINO DE CARVALHO													
56.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
56.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	5.00 + 15.40	115.40	4.00	9.23	0.40	3.69	0.02				3.69	Trecho 01
													Executado:	3.69 m³
56.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.								3.69		1.25		4.61	Vide Borrachudo
													Executado:	4.61 m²
56.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação								4.61				4.61	Vide Transporte
													Executado:	4.61 m³
56.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km								4.61		7.20		33.19	Vide Transporte
													Executado:	33.19 m³xkm
56.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo												9.23	Vide Borrachudo
													Executado:	9.23 m²
56.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	5.00 + 15.40	115.40					0.02				2.31	Vide Transporte
													Executado:	2.31 m²

58.0	RUA DAS BARAÚNAS																		
58.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																		
58.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	21.00 + 9.80	429.80	2.62	157.65	0.44	69.37	0.14								69.37		Trecho 01
																	Executado:	69.37	m²
58.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							69.37				1.25					86.71		Vide Borrachudo
																	Executado:	86.71	m³
58.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação																86.71		Vide Transporte
																	Executado:	86.71	m³
58.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km							86.71					16.20				1404.70		
																	Executado:	1404.70	m³xkm
58.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo					157.65											157.65		Vide Borrachudo
																	Executado:	157.65	m²
58.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	21.00 + 9.80	429.80					0.02								8.60		
																	Executado:	8.60	m²
59.0	RUA ALICE GAUDÊNCIO																		
59.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																		
59.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	12.00 + 17.60	257.60	4.00	20.61	0.40	8.24	0.02								8.24		Trecho 01
																	Executado:	8.24	m³
59.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							8.24				1.25					10.30		Vide Borrachudo
																	Executado:	10.30	m³
59.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação																10.30		Vide Transporte
																	Executado:	10.30	m³
59.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km							10.30					8.30				85.49		
																	Executado:	85.49	m³xkm
59.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo					20.61											20.61		Vide Borrachudo
																	Executado:	20.61	m²
59.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	12.00 + 17.60	257.60					0.02								5.15		
																	Executado:	5.15	m²
60.0	RUA SULPINO COLAÇO																		
60.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																		
60.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	3.00 + 18.60	78.60	4.00	6.29	0.40	2.52	0.02								2.52		Trecho 01
																	Executado:	2.52	m³
60.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							2.52				1.25					3.15		Vide Borrachudo
																	Executado:	3.15	m³
60.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação																3.15		Vide Transporte
																	Executado:	3.15	m³
60.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km							3.15					6.90				21.74		
																	Executado:	21.74	m³xkm

60.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo					6.29									6.29		Vide Borrachudo
															Executado:	6.29	m²
60.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	3.00 + 18.60	78.60					0.02						1.57		
															Executado:	1.57	m²
61.0	RUA PROFESSOR CAPIBA																
61.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
61.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	9.00 + 7.40	187.40	4.00	14.99	0.40	6.00	0.02						6.00		Trecho 01
															Executado:	6.00	m²
61.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							6.00			1.25				7.50		Vide Borrachudo
															Executado:	7.50	m³
61.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação								7.50						7.50		Vide Transporte
															Executado:	7.50	m³
61.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km								7.50				7.10		53.25		
															Executado:	53.25	m³xkm
61.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo					14.99									14.99		Vide Borrachudo
															Executado:	14.99	m²
61.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	9.00 + 7.40	187.40					0.02						3.75		
															Executado:	3.75	m²
62.0	RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA																
62.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
62.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	65.00 + 1.29	1301.29	4.00	104.10	0.40	41.64	0.02						41.64		Trecho 01
															Executado:	41.64	m³
62.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							41.64			1.25				52.05		Vide Borrachudo
															Executado:	52.05	m³
62.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação								52.05						52.05		Vide Transporte
															Executado:	52.05	m³
62.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km								52.05				11.10		577.76		
															Executado:	577.76	m³xkm
62.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo					104.10									104.10		Vide Borrachudo
															Executado:	104.10	m²
62.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	65.00 + 1.29	1301.29					0.02						26.03		
															Executado:	26.03	m²
64.0	RUA DR. JOSÉ MOISÉS DE MEDEIROS NETO																
64.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
64.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	14.00 + 17.00	297.00	4.00	59.40	0.40	23.76	0.05						23.76		Trecho 01
															Executado:	23.76	m³
64.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							23.76			1.25				29.70		Vide Borrachudo
															Executado:	29.70	m³

64.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação							29.70							29.70		Vide Transporte
															Executado:	29.70	m²
64.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km							29.70					7.00		207.90		m³xkm
															Executado:	207.90	
64.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo							59.40							59.40		Vide Borrachudo
															Executado:	59.40	m²
64.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	14.00 + 17.00	297.00					0.05						14.85		
															Executado:	14.85	m²
65.0	RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA																
65.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
65.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	15.00 + 7.64	307.64	13.06	4018.15									4018.15		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	31.00 + 5.94	625.94	9.06	5669.76									5669.76		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	78.00 + 2.96	1562.96	8.85	13825.17									13825.17		Trecho 03 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	4.00 + 7.18	87.18	6.85	597.23									597.23		Trecho 04 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	24110.31	m²
65.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					24110.31	0.03	723.31	1.00				11.40		8245.73		Vide Fresagem
															Executado:	8245.73	txkm
66.0	RUA OLINDINA P. DOS SANTOS																
66.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
66.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00 + 0.00	26.00 + 9.45	529.45	4.00	42.36	0.40	16.94	0.02						16.94		Trecho 01
															Executado:	16.94	m²
66.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							16.94				1.25			21.18		Vide Borrachudo
															Executado:	21.18	m³
66.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação									21.18					21.18		Vide Transporte
															Executado:	21.18	m²
66.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT acima de 30 Km									21.18				8.40	177.91		m³xkm
															Executado:	177.91	
66.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepíedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo									42.36					42.36		Vide Borrachudo
															Executado:	42.36	m²
66.1.6	Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	26.00 + 9.45	529.45					0.02						10.59		
															Executado:	10.59	m²
69.0	RUA SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA																
69.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
69.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	9.00 + 0.00	180.00	6.39	1150.69									1150.69		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	1150.69	m²
69.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.							1150.69	0.03	34.52	1.00			11.80	407.34		Vide Fresagem
															Executado:	407.34	txkm
70.0	RUA FLORÍPEDES COUTINHO																
70.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
70.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	16.00 + 15.83	335.83	8.77	2945.75									2945.75		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)

		0.00 + 0.00	21.00 + 1.18	421.18	3.92	1651.69								1651.69	Trecho 03 (Valores Levantados Topograficamente)	
		21.00 + 1.18	43.00 + 4.71	443.53	6.25	2771.72								2771.72	Trecho 03 (Valores Levantados Topograficamente)	
		0.00 + 0.00	13.00 + 4.68	264.68	9.85	2605.89								2605.89	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)	
														Executado:	9975.05 m²	
70.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					9975.05	0.03	299.25	1.00					12.80	3830.42	Vide Fresagem
														Executado:	3830.42 txkm	
71.0	RUA PROFESSOR MAURO LUNA															
71.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
71.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	3.00 + 5.52	65.52	9.25	606.07								606.07	606.07	Trecho 05 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	606.07 m²	
71.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					606.07	0.03	18.18	1.00					11.90	216.37	Vide Fresagem
														Executado:	216.37 txkm	
72.0	RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO															
72.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
72.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	7.00 + 4.21	144.21	9.15	1320.10								1320.10	1320.10	Trecho 03 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	1.00 + 16.09	36.09	2.93	105.57								105.57	105.57	Trecho 04 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	1425.67 m²	
72.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					1425.67	0.03	42.77	1.00					12.60	538.90	Vide Fresagem
														Executado:	538.90 txkm	
73.0	RUA SENADOR EPITÁCIO PESSOA CAVALCANTE															
73.1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
73.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00 + 0.00	5.00 + 10.89	110.89	9.32	1033.40								1033.40	1033.40	Trecho 01
														Executado:	1033.40 m²	
73.2.7	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00 + 0.00	5.00 + 10.89	110.89	9.32	1033.40			1.00					1033.40	1033.40	Trecho 01
		0.00 + 0.00	5.00 + 11.02	111.02	9.33	1035.33			1.00					1035.33	1035.33	Trecho 01
														Executado:	2068.73 m²	
73.2.8	CBUQ															
73.2.8.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00 + 0.00	5.00 + 11.02	111.02	9.33	1035.33	0.029	30.02	1.00					30.02	30.02	Trecho 01
														Executado:	30.02 m³	
73.2.8.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	0.00 + 0.00	5.00 + 10.89	110.89	9.32	1033.40	0.03	31.00	1.00					31.00	31.00	Trecho 01
														Executado:	31.00 m³	
73.2.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							30.02						30.02	30.02	(VIDE CBUQ CAPA)
								31.00						31.00	31.00	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
														Executado:	61.02 m³	
73.2.10	Transporte local de material betuminoso							30.02					8.80	264.18	264.18	(VIDE CBUQ CAPA)
								31.00					8.80	272.80	272.80	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
														Executado:	536.98 m³ x km	
73.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA															
73.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita								3.00					3.00	3.00	Trecho 01
														Executado:	3.00 unidade	
74.0	RUA PRUDENTE DE MORAIS															
74.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
74.1.1	Fresagem de pavimentação asfáltica (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte.	0.00 + 0.00	23.00 + 7.01	467.01	8.38	3915.81								3915.81	3915.81	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)

														Executado:	3915.81	m ²	
74.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.					3915.81	0.03	117.47	1.00					9.00	1057.27		Vide Fresagem
														Executado:	1057.27	txkm	
75.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																
75.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
75.1.1	Administração Local da Obra								1.000						1.00		
														Executado:		1.00	Valor calculado na planilha financeira utilizando os parâmetros da planilha
76.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 26,85%)																
76.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
76.1.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)								0.100						0.10		
														Executado:	0.10	0.10	Valor calculado na planilha financeira utilizando os parâmetros da planilha
3º ADITIVO																	
1.0	RUA DEPUTADO NOBERTO LEAL																
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00	+ 0.00	6.00	+ 0.67	120.67	11.26	1358.19							1,358.19		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	1358.19	m ²	
1.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
1.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00	+ 0.00	6.00	+ 0.67	120.67	11.26	1358.19							2,716.38		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	2716.38	m ²	
1.2.2	CBUQ																
1.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00	+ 0.00	6.00	+ 0.67	120.67	11.26	1358.19	0.027	36.67	1.00				36.67		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	36.67	m ²	
1.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0.00	+ 0.00	6.00	+ 0.67	120.67	11.26	1358.19	0.03	40.75	1.00				40.75		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
														Executado:	40.75	m ²	
1.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m ³ , descarga em vibro-acabadora									36.67	1.00				36.67		(VIDE CBUQ CAPA)
										40.75	1.00				40.75		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
														Executado:	77.42	m ²	
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana									36.67				12.00	440.04		(VIDE CBUQ CAPA)
										40.75				12.00	489.00		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
														Executado:	929.04	m ³ x km	
2.0	RUA ESTELITA CRUZ																
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
2.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00	+ 0.00	12.00	+ 1.70	241.70	12.01	2903.88							2,903.88		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
						3.00	10.55	31.65							31.65		Rua Conselheiro Paulo Araújo Soares
						3.00	10.55	31.65							63.30		Rua Ordenez Trovão de Melo LE + LD
														Executado:	2998.83	m ²	
2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
2.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00	+ 0.00	12.00	+ 1.70	241.70	12.01	2903.88							5,807.76		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
						3.00	10.55	31.65							2.00		Rua Conselheiro Paulo Araújo Soares
						3.00	10.55	31.65							4.00		Rua Ordenez Trovão de Melo LE + LD
														Executado:	5997.66	m ²	
2.2.2	CBUQ																
2.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00	+ 0.00	12.00	+ 1.70	241.70	12.01	2903.88	0.028	81.31	1.00				81.31		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
						3.00	10.55	31.65	0.025	0.79	1.00				0.79		Rua Conselheiro Paulo Araújo Soares
						3.00	10.55	31.65	0.026	0.82	2.00				1.64		Rua Ordenez Trovão de Melo LE + LD

																				Executado:	677.32	m² x km				
4.0	RUA FRANCISCO ABÍLIO																									
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
4.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00 + 0.00	6.00 + 0.39	120.39	7.24	872.14														872.14		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)				
																					Executado:	872.14	m²			
4.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																									
4.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00 + 0.00	6.00 + 0.39	120.39	7.24	872.14															1,744.28		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)			
																						Executado:	1744.28	m²		
4.2.2	CBUQ																									
4.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00 + 0.00	6.00 + 0.39	120.39	7.24	872.14	0.029	25.29														25.29		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
																						Executado:	25.29	m³		
4.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0.00 + 0.00	6.00 + 0.39	120.39	7.24	872.14	0.028	24.42														24.42		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
																						Executado:	24.42	m³		
4.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora																				25.29			Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
																					24.42			Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
																					Executado:	49.71	m³			
4.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana																				25.29			Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
																					24.42			Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
																					10.60	268.07		(VIDE CBUQ CAPA)		
																					10.60	258.85		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)		
																					Executado:	526.92	m³ x km			
5.0	RUA PROFESSORA LUIZA DE CASTRO																									
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
5.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00 + 0.00	11.00 + 18.18	238.18	11.12	2648.70																2,648.70		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
		0.00 + 0.00	4.00 + 16.17	96.17	11.21	1077.79																1,077.79		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)		
																						31.14		Rua Redentor		
																						31.14		Rua Pombal		
																						62.28		Rua Napoleão Laureano LE + LD		
																						Executado:	3851.05	m²		
5.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																									
5.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00 + 0.00	11.00 + 18.18	238.18	11.12	2648.70																2.00		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)		
		0.00 + 0.00	4.00 + 16.17	96.17	11.21	1077.79																2.00		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)		
																						3.00	10.38	31.14	Rua Redentor	
																						3.00	10.38	31.14	Rua Pombal	
																						3.00	10.38	31.14	Rua Napoleão Laureano LE + LD	
																						Executado:	7702.10	m²		
5.2.2	CBUQ																									
5.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00 + 0.00	11.00 + 18.18	238.18	11.12	2648.70	0.027	71.51															71.51		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)	
		0.00 + 0.00	4.00 + 16.17	96.17	11.21	1077.79	0.029	31.26															31.26		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)	
																							3.00	10.38	31.14	Rua Redentor
																							0.78		Rua Pombal	
																							0.78		Rua Napoleão Laureano LE + LD	
																						1.68				
																						Executado:	106.01	m³		
5.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0.00 + 0.00	11.00 + 18.18	238.18	11.12	2648.70	0.026	68.87															68.87		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)	
		0.00 + 0.00	4.00 + 16.17	96.17	11.21	1077.79	0.025	26.94															26.94		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)	
																							3.00	10.38	31.14	Rua Redentor
																							0.029	0.90	1.00	

						3.00	10.38	31.14	0.028	0.87	1.00						0.87	Rua Pombal	
						3.00	10.38	31.14	0.025	0.78	2.00						1.56	Rua Napoleão Laureano LE + LD	
																	Executado:	99.14	m²
5.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora									106.01	1.00						106.01	(VIDE CBUQ CAPA)	
										99.14	1.00						99.14	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)	
																	Executado:	205.15	m³
5.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana									106.01							11.70	1240.32	(VIDE CBUQ CAPA)
										99.14							11.70	1159.94	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
																	Executado:	2400.26	m³ x km
6.0	RUA MÁXIMIANO MACHADO																		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
6.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00	+ 0.00	6.00	+ 10.92	130.92	8.88	1162.09									1,162.09		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																	Executado:	1162.09	m²
6.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																		
6.2.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00	+ 0.00	6.00	+ 10.92	130.92	8.88	1162.09	0.40	464.84	0.17						79.02		Trecho 01
																	Executado:	79.02	m³
6.2.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	0.00	+ 0.00	6.00	+ 10.92	130.92	8.88	1162.09	0.40	464.84	0.17						98.78		Trecho 01
																	Executado:	98.78	m³
6.2.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0.00	+ 0.00	6.00	+ 10.92	130.92	8.88	1162.09	0.40	464.84	0.17						98.78		Trecho 01
																	Executado:	98.78	m³
6.2.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	0.00	+ 0.00	6.00	+ 10.92	130.92	8.88	1162.09	0.40	464.84	0.17						948.27		Trecho 01
																	Executado:	948.27	m³ x km
6.2.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	0.00	+ 0.00	6.00	+ 10.92	130.92	8.88	1162.09			0.17						197.56		Trecho 01
																	Executado:	197.56	m²
6.2.6	Remoção e reposição de meio-fio granítico, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com reaproveitamento	0.00	+ 0.00	6.00	+ 10.92	130.92					0.17						22.26		Trecho 01
																	Executado:	22.26	m²
6.2.7	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00	+ 0.00	6.00	+ 10.92	130.92	8.88	1162.09			2.00						2,324.18		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																	Executado:	2324.18	m²
6.2.8	CBUQ																		
6.2.8.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00	+ 0.00	6.00	+ 10.92	130.92	8.88	1162.09	0.03	34.86	1.00						34.86		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																	Executado:	34.86	m³
6.2.8.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0.00	+ 0.00	6.00	+ 10.92	130.92	8.88	1162.09	0.026	30.21	1.00						30.21		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																	Executado:	30.21	m³
6.2.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora									34.86	1.00						34.86		(VIDE CBUQ CAPA)
										30.21	1.00						30.21		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
																	Executado:	65.07	m³
6.2.10	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana									34.86							9.60	334.66	(VIDE CBUQ CAPA)
										30.21							9.60	290.02	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
																	Executado:	624.68	m³ x km
7.0	RUA TITO SODRÉ																		
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		

7.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00 + 0.00	2.00 + 13.95	53.95	7.03	379.07												379.07	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																		Executado: 379.07	379.07 m²
7.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																		
7.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00 + 0.00	2.00 + 13.95	53.95	7.03	379.07												758.14	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																		Executado: 758.14	758.14 m²
7.2.2	CBUQ																		
7.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00 + 0.00	2.00 + 13.95	53.95	7.03	379.07	0.029	10.99										10.99	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																		Executado: 10.99	10.99 m²
7.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0.00 + 0.00	2.00 + 13.95	53.95	7.03	379.07	0.03	11.37										11.37	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																		Executado: 11.37	11.37 m²
7.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora																	10.99	(VIDE CBUQ CAPA)
																		11.37	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
																		Executado: 22.36	22.36 m³
7.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana																	8.70	(VIDE CBUQ CAPA)
																		8.70	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
																		Executado: 194.53	194.53 m³ x km
8.0	RUA CASTRO ALVES																		
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
8.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00 + 0.00	3.00 + 8.97	68.97	9.27	639.45												639.45	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																		Executado: 639.45	639.45 m²
8.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																		
8.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00 + 0.00	3.00 + 8.97	68.97	9.27	639.45												1,278.90	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																		Executado: 1278.90	1278.90 m²
8.2.2	CBUQ																		
8.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00 + 0.00	3.00 + 8.97	68.97	9.27	639.45	0.03	19.18										19.18	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																		Executado: 19.18	19.18 m²
8.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0.00 + 0.00	3.00 + 8.97	68.97	9.27	639.45	0.03	19.18										19.18	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																		Executado: 19.18	19.18 m²
8.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora																	19.18	(VIDE CBUQ CAPA)
																		19.18	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
																		Executado: 38.36	38.36 m³
8.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana																	8.90	(VIDE CBUQ CAPA)
																		8.90	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
																		Executado: 341.40	341.40 m³ x km
9.0	RUA JOAQUIM AZEVEDO																		
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
9.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00 + 0.00	2.00 + 0.28	40.28	4.33	174.43												174.43	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	10.00 + 4.85	204.85	4.36	892.48												892.48	Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
																		Executado: 1066.91	1066.91 m²
9.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																		

9.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00 + 0.00	2.00 + 0.28	40.28	4.33	174.43			1.00						174.43		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0.00 + 0.00	10.00 + 4.85	204.85	4.36	892.48			1.00					892.48		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)	
														Executado:	1066.91	m²	
		0.00 + 0.00	2.00 + 0.28	40.28	4.33	174.37			1.00					174.37		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)	
		0.00 + 0.00	10.00 + 4.85	204.85	4.35	891.04			1.00					891.04		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)	
														Executado:	1065.41	m²	
														Executado:	2132.32	m²	
9.2.2	CBUQ																
9.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00 + 0.00	2.00 + 0.28	40.28	4.33	174.37	0.03	5.23	1.00					5.23		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)	
		0.00 + 0.00	10.00 + 4.85	204.85	4.35	891.04	0.03	26.73	1.00					26.73		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)	
														Total:	31.96	m³	
9.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0.00 + 0.00	2.00 + 0.28	40.28	4.33	174.43	0.025	4.36	1.00					4.36		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)	
		0.00 + 0.00	10.00 + 4.85	204.85	4.36	892.48	0.026	23.20	1.00					23.20		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)	
														Executado:	27.56	m³	
9.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora													31.96	1.00	(VIDE CBUQ CAPA)	
														27.56	1.00	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)	
														Executado:	59.52	m³	
9.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana													31.96		(VIDE CBUQ CAPA)	
														27.56		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)	
														7.40	236.50	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)	
														7.40	203.94	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)	
														Executado:	440.44	m³ x km	
10.0	RUA JOSÉ BERNARDINO																
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
10.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00 + 0.00	3.00 + 4.32	64.32	4.94	317.95								317.95		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)	
		0.00 + 0.00	2.00 + 17.97	57.97	3.51	203.64								203.64		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)	
														Executado:	521.59	m²	
10.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
10.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00 + 0.00	3.00 + 4.32	64.32	4.94	317.95			1.00					317.95		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)	
		0.00 + 0.00	2.00 + 17.97	57.97	3.51	203.64			1.00					203.64		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)	
		0.00 + 0.00	3.00 + 4.33	64.33	4.94	317.71			1.00					317.71		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)	
		0.00 + 0.00	2.00 + 17.97	57.97	3.52	203.79			1.00					203.79		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)	
														Executado:	1043.09	m²	
10.2.2	CBUQ																
10.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00 + 0.00	3.00 + 4.33	64.33	4.94	317.71	0.03	9.53	1.00					9.53		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)	
		0.00 + 0.00	2.00 + 17.97	57.97	3.52	203.79	0.03	6.11	1.00					6.11		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)	
														Total:	15.64	m³	
10.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0.00 + 0.00	3.00 + 4.32	64.32	4.94	317.95	0.03	9.54	1.00					9.54		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)	
		0.00 + 0.00	2.00 + 17.97	57.97	3.51	203.64	0.03	6.11	1.00					6.11		Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)	
														Executado:	15.65	m³	

10.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							15.64	1.00								15.64		(VIDE CBUQ CAPA)
								15.65	1.00								15.65		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
																	Executado:	31.29	m²
10.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana							15.64						7.40			115.74		(VIDE CBUQ CAPA)
								15.65						7.40			115.81		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
																	Executado:	231.55	m³ x km
11.0	RUA JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO																		
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
11.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00	+ 0.00	1.00	+ 8.08	28.08	7.15	200.83									200.83		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																	Executado:	200.83	m²
11.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																		
11.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00	+ 0.00	1.00	+ 8.08	28.08	7.15	200.83									200.83		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																	Executado:	200.83	m²
11.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00	+ 0.00	1.00	+ 8.08	28.08	7.13	200.07									200.07		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																	Executado:	400.90	m²
11.2.2	CBUQ																		
11.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00	+ 0.00	1.00	+ 8.08	28.08	7.13	200.07	0.03	6.00	1.00						6.00		Trecho 1 (Valores Levantados Topograficamente)
																	Total:	6.00	m²
11.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0.00	+ 0.00	1.00	+ 8.08	28.08	7.15	200.83	0.03	6.02	1.00						6.02		Trecho 1 (Valores Levantados Topograficamente)
																	Executado:	6.02	m²
11.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora									6.00	1.00						6.00		(VIDE CBUQ CAPA)
										6.02	1.00						6.02		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
																	Executado:	12.02	m²
11.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana									6.00							6.60	39.60	(VIDE CBUQ CAPA)
										6.02							6.60	39.73	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
																	Executado:	79.33	m³ x km
12.0	RUA SERGIPE																		
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
12.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00	+ 0.00	2.00	+ 16.78	56.78	9.10	516.53									516.53		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																	Executado:	516.53	m²
12.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																		
12.2.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0.00	+ 0.00	2.00	+ 16.78	56.78	9.10	516.53	0.40	206.61	0.07						14.46		Trecho 01
																	Executado:	14.46	m²
12.2.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	0.00	+ 0.00	2.00	+ 16.78	56.78	9.10	516.53	0.40	206.61	0.07						18.08		Trecho 01
																	Executado:	18.08	m²
12.2.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0.00	+ 0.00	2.00	+ 16.78	56.78	9.10	516.53	0.40	206.61	0.07						18.08		Trecho 01
																	Executado:	18.08	m²
12.2.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	0.00	+ 0.00	2.00	+ 16.78	56.78	9.10	516.53	0.40	206.61	0.07						119.32		Trecho 01
																	Executado:	119.32	m² x km
12.2.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	0.00	+ 0.00	2.00	+ 16.78	56.78	9.10	516.53			0.07						36.16		Trecho 01
																	Executado:	36.16	m²

12.2.6	Remoção e reposição de meio-fio granítico, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com reaproveitamento	0.00 + 0.00	2.00 + 16.78	56.78					0.07						3.97		Trecho 01
															Executado:	3.97	m²
12.2.7	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00 + 0.00	2.00 + 16.78	56.78	9.10	516.53			1.00						516.53		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	516.53	m²
		0.00 + 0.00	2.00 + 16.95	56.95	9.10	518.12			1.00						518.12		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	518.12	m²
															Executado:	1034.65	m²
12.2.8	CBUQ																
12.2.8.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00 + 0.00	2.00 + 16.95	56.95	9.10	518.12	0.03	15.54	1.00						15.54		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	15.54	m²
12.2.8.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0.00 + 0.00	2.00 + 16.78	56.78	9.10	516.53	0.03	15.50	1.00						15.50		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	15.50	m²
12.2.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora								15.54	1.00					15.54		(VIDE CBUQ CAPA)
															Executado:	15.54	m³
									15.50	1.00					15.50		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
															Executado:	15.50	m³
															Executado:	31.04	m³
12.2.10	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana								15.54				6.60	102.56			(VIDE CBUQ CAPA)
															Total:	102.56	m³ x km
									15.50				6.60	102.30			(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
															Executado:	102.30	m³ x km
															Executado:	204.86	m³ x km
13.0	RUA MAJOR BELMIRO																
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
13.1.1	Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00 + 0.00	6.00 + 2.38	122.38	9.22	1128.34									1,128.34		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	1128.34	m²
13.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
13.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00 + 0.00	6.00 + 2.38	122.38	9.22	1128.34			1.00						1,128.34		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	1128.34	m²
		0.00 + 0.00	6.00 + 2.37	122.37	9.22	1128.09			1.00						1,128.09		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	1128.09	m²
															Executado:	2256.43	m²
13.2.2	CBUQ																
13.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00 + 0.00	6.00 + 2.37	122.37	9.22	1128.09	0.03	33.84	1.00						33.84		Trecho 1 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	33.84	m³
13.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0.00 + 0.00	6.00 + 2.38	122.38	9.22	1128.34	0.026	29.34	1.00						29.34		Trecho 1 (Valores Levantados Topograficamente)
															Executado:	29.34	m³
13.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora								33.84	1.00					33.84		(VIDE CBUQ CAPA)
															Executado:	33.84	m³
									29.34	1.00					29.34		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
															Executado:	29.34	m³
															Executado:	63.18	m³

13.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana								33.84						8.30	280.87		(VIDE CBUQ CAPA)
									29.34						8.30	243.52	280.87	m² x km
																243.52	524.39	m² x km
																524.39		m² x km
14.0	AVENIDA DEPUTADO EDUARDO MAGALHÃES																	
14.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																	
14.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0.00	+ 0.00	53.00	+ 1.91	1061.91	10.08	10702.62								10,702.62		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																10,702.62	10702.62	m²
		0.00	+ 0.00	54.00	+ 4.38	1084.38	10.02	10867.36								10,867.36		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente) - LADO DIREITO
																10,867.36	10867.36	m²
																21569.98		m²
14.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																	
14.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 (SINAPI 96401)	0.00	+ 0.00	53.00	+ 1.91	1061.91	10.08	10702.62								10,702.62		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
																10,702.62	10702.62	m²
		0.00	+ 0.00	54.00	+ 4.38	1084.38	10.02	10867.36								10,867.36		Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente) - LADO DIREITO
																10,867.36	10867.36	m²
																21569.98		m²
14.2.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.00	+ 0.00	53.00	+ 1.91	1061.91	10.05	10673.54								10,673.54		LADO ESQUERDO
																10,673.54	10673.54	m²
		0.00	+ 0.00	53.00	+ 19.06	1079.06	10.02	10807.76								10,807.76		LADO DIREITO
																10,807.76	10807.76	m²
																21481.30		m²
14.2.3	CBUQ																	
14.2.3.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0.00	+ 0.00	53.00	+ 1.91	1061.91	7.05	7487.81	0.048	359.41						359.41		Pista de Rolamento (LE)

																Executado:	359.41	m³
		0.00 + 0.00	53.00 + 19.06	1079.06	7.02	7575.00	0.05	378.75	1.00							378.75		Pista de Rolamento (LD)
																Executado:	378.75	m³
																Executado:	738.16	m³
14.2.3.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa																	
		0.00 + 0.00	53.00 + 1.91	1061.91	3.00	3185.73	0.029	92.39	1.00							92.39		Acostamento (LE)
																Executado:	92.39	m³
		0.00 + 0.00	53.00 + 19.06	1079.06	3.00	3232.76	0.03	96.98	1.00							96.98		Acostamento (LD)
																Executado:	96.98	m³
																Executado:	189.37	m³
14.2.4	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora																	
								359.41	1.00							359.41		(VIDE CBUQ CAPA 0,5 cm)
								92.39	1.00							92.39		(VIDE CBUQ CAPA 0,3 cm)
								378.75	1.00							378.75		(VIDE CBUQ CAPA 0,5 cm)
								96.98	1.00							96.98		(VIDE CBUQ CAPA 0,3 cm)
																Executado:	927.53	m³
14.2.5	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana																	
								378.75				8.00	3030.00					(VIDE CBUQ CAPA 0,5 cm)
								96.98				8.00	775.84					(VIDE CBUQ CAPA 0,3 cm)
								359.41				8.00	2875.28					(VIDE CBUQ CAPA 0,5 cm)
								92.39				8.00	739.12					(VIDE CBUQ CAPA 0,3 cm)
																Executado:	7420.24	m³ x km
15.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																	
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
15.1.1	Administração Local da Obra								0.9383				0.94			Executado:	0.94	Valor calculado na planilha financeira utilizando os parâmetros da planilha
16.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 26,85%)																	
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
16.1.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)								1.49650				1.50			Executado:	1.50	Valor calculado na planilha financeira utilizando os parâmetros da planilha
4º ADITIVO																		
1.1.0	RUA JOSÉ LOPES DE ANDRADE																	
1.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																	
1.1.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0.0 + 0.00	29.0 + 1.21	581.21	7.86	4569.39			1.00				4569.39					Trecho 01
		0.0 + 0.00	1.0 + 11.53	31.53	9.08	286.32			1.00				286.32					Trecho 02
																Total:	4855.71	m²
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
2.1.1	Administração Local da Obra								1.00				1.00			Total:	1.00	Valor calculado na planilha financeira utilizando os parâmetros da planilha
3.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 26,85%)																	
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
3.1.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)								0.033				0.03			Executado:	0.03	Valor calculado na planilha financeira utilizando os parâmetros da planilha

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.323.098/0001-92
Razão Social: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
Endereço: R ALVARO DE ARAUJO PEREIRA 255 / JARDIM TAVARES / CAMPINA GRANDE / PB / 58402-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2023 a 15/10/2023

Certificação Número: 2023091600344024803923

Informação obtida em 19/09/2023 08:24:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO

CÓDIGO: **A370.5BFF.8440.EE19**

Emitida no dia 11/09/2023 às 09:39:21

Nome Empresarial:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Endereço:

ALVARO DE ARAUJO PEREIRA

Número:

255

Complemento:

Bairro:

JARDIM TAVARES

Município:

CAMPINA GRANDE

CEP:

58402-300

Inscr. Estadual:

16.056.310-0

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

CNPJ/CPF:

09.323.098/0001-92

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL

Certificamos para os devidos fins, em atendimento ao requerimento protocolado sob o nº **58.764/2023**, que até a presente data, consta em nossos arquivos créditos tributários vencidos para com a Fazenda Municipal, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), combinado com o art. 233, da Lei Complementar Municipal nº 116, de 14 de Dezembro de 2016 (Código Tributário Municipal), de responsabilidade da **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**, de CNPJ nº **09.323.098/0001-92**, inscrita no Cadastro Municipal de Contribuinte (CMC) **10942**, ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer débito que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidão expedida com base no art. 304 da Lei Complementar Municipal nº 116, de 14 de dezembro de 2016 (Código Tributário Municipal), combinado com os art. 206, da Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

Válida por 30 (trinta) dias

Campina Grande, 26 de Setembro de 2023



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F33F-3F6E-E5FD-D9C2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA CRISTINA DE CASTRO DANTAS (CPF 100.XXX.XXX-73) em 27/09/2023 09:58:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/F33F-3F6E-E5FD-D9C2>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CNPJ: 09.323.098/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:41 do dia 13/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/12/2023.

Código de controle da certidão: **B614.4561.E162.BF59**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.323.098/0001-92
Razão Social: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
Endereço: R ALVARO DE ARAUJO PEREIRA 255 / JARDIM TAVARES / CAMPINA GRANDE / PB / 58402-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2023 a 26/09/2023

Certificação Número: 2023082803441713629659

Informação obtida em 01/09/2023 15:32:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO

CÓDIGO: **5298.324C.68CB.E820**

Emitida no dia 18/07/2023 às 08:39:00

Nome Empresarial:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Endereço:

ALVARO DE ARAUJO PEREIRA

Número:

255

Complemento:

Bairro:

JARDIM TAVARES

Município:

CAMPINA GRANDE

CEP:

58402-300

Inscr. Estadual:

16.056.310-0

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

CNPJ/CPF:

09.323.098/0001-92

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL

Certificamos para os devidos fins, em atendimento ao requerimento protocolado sob o nº **53.739/2023**, que até a presente data, consta em nossos arquivos créditos tributários vencidos para com a Fazenda Municipal, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), combinado com o art. 233, da Lei Complementar Municipal nº 116, de 14 de Dezembro de 2016 (Código Tributário Municipal), de responsabilidade da **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA** de CNPJ nº **09.323.098/0001-92** inscrita no Cadastro Municipal de Contribuinte (CMC) **10942**, ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer débito que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidão expedida com base no art. 304 da Lei Complementar Municipal nº 116, de 14 de dezembro de 2016 (Código Tributário Municipal), combinado com os art. 206, da Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

Válida por 30 (trinta) dias

Campina Grande, 30 de agosto de 2023



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC30-92FA-C930-5B6C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA CRISTINA DE CASTRO DANTAS (CPF 100.XXX.XXX-73) em 30/08/2023 11:44:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/CC30-92FA-C930-5B6C>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.323.098/0001-92
Certidão nº: 43603539/2023
Expedição: 25/08/2023, às 13:18:07
Validade: 21/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.323.098/0001-92**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000101-12.2020.5.13.0014 - TRT 13ª Região ** (6ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

PARECER N.º 47/2023/ASSEJUR/SECOB/PMCG

PROCESSO ADMINISTRATIVO / OFÍCIO INTERNO / MEMORANDO 76.114/2023

ORIGEM: Secretaria Municipal de Obras

ASSUNTO: Alteração Contratual Unilateral com Supressão de Quantitativos no Contrato n.º 2.08.022/2020.

INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Obras e Construtora Rocha Cavalcante LTDA – CNPJ 09.323.098/0001-92.

Ementa: Administrativo. Realização de alteração contratual unilateral. Supressão de quantitativos nos itens, de acordo com os requisitos e normas específicas vigentes que remete aos pressupostos constantes nos arts. 58, I e 65, I, “b”, da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores. Procedência.

PARECER

I – RELATÓRIO

Trata-se de demanda apresentada pela Assessoria Técnica desta Secretaria de Obras acerca da possibilidade de alteração quantitativa com supressão no contrato n.º 2.08.022/2020, em razão de alteração na demanda e melhor aproveitamento do interesse público, com a juntada aos autos de justificativa técnica, planilhas e certidões de regularidade fiscal.

De acordo com a justificativa técnica, percebeu-se a necessidade de adequação da planilha, para utilização de saldo de adequações anteriores, através da elaboração de aditivo de supressão de valor, a fim de finalizar as metas estabelecidas no contrato.

Ademais, ao longo da execução do objeto contratual foram necessárias alterações com a finalidade de inserir ou excluir quantitativos de itens de serviços na planilha originalmente contratada, o que ocasionou uma supressão no valor contratual final, não havendo, portanto, prejuízo para Administração Pública.

Preliminarmente, deve-se salientar que o presente parecer toma por base, exclusivamente, os elementos constantes nos autos até a presente data e que, em razão das disposições legais em vigência no ordenamento jurídico pátrio, prestaremos a presente consultoria sob o prisma estritamente técnico-jurídico, ocasião em que não nos competirá em nenhum momento analisar aspectos de conveniência e oportunidade dos atos de gestão praticados



no âmbito do ente público, muito menos analisar os aspectos de natureza eminentemente administrativa.

É o breve relatório, passo ao parecer.

II – FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal a conduta da Administração Pública deve ser pautada com base no princípio da legalidade, o qual determina que, diferente da esfera privada, somente cabe à Administração fazer o que a Lei permite, devendo segui-la estritamente.

A situação apresentada configura alteração contratual unilateral, nos termos do artigo 58, inciso I e artigo 65, inciso I, “b”, ambos da Lei 8.666/93, visto que, no curso do contrato, houve necessidade de modificações quantitativas do objeto, para melhor prestação do serviço público, resultando em saldo contratual oriundo das adequações anteriores, segundo justificativa técnica do setor responsável.

A Administração Pública deve pautar sua atuação baseada nos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e, especificamente nas licitações e contratos públicos, vinculação ao instrumento convocatório e pela busca da proposta mais vantajosa para a Administração, nos termos do artigo 3º, da Lei 8.666/93.

No caso em apreço houve a necessidade de alteração dos quantitativos em alguns itens durante a execução do serviço, para melhor adequação à finalidade para que se presta (recapeamento asfáltico), melhorando-se a eficiência do serviço público e priorizando o interesse público, visto que se manteria os preços praticados no contrato e evitaria novo procedimento licitatório que evidentemente seria mais dispendioso para a Administração Pública.

A Lei 8.666/93 prevê a possibilidade de alteração contratual de forma unilateral para que se atenda uma melhor adequação à finalidade pública a partir de modificação quantitativa no objeto, prevendo um limite de 25% (vinte e cinco por cento) em acréscimos e supressões, mantendo-se as mesmas condições contratuais, nos termos dos artigos 58, inciso I e 65, inciso I, “b” e § 1º, *in verbis*:

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

(...)

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(...)

§ 1^a O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

As informações constantes nos autos demonstram, a partir de justificativa e planilhas do setor interessado, que, ao longo da execução do objeto contratual, houve a necessidade modificação quantitativa nos itens previstos em contrato em razão de melhor adequação técnica, contemplando acréscimos e decréscimos de quantitativos e serviços.

Desse modo, tais adequações resultou em um saldo contratual oriundo de aditivos anteriores (1^a, 2^a e 3^a adequações de recursos próprios), ainda segundo as planilhas apresentadas.

Considerando o valor atual contratual global de R\$ 22.727.281,57 (vinte e dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), verificou-se que houve a necessidade de **supressão do valor de R\$ 292.523,71 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), o que corresponde, no acúmulo das adequações no histórico do contrato, a um percentual de 23,10% (vinte e três virgula dez por cento) do valor original contratual**, conforme justificativa técnica.

O preço dos itens permanecerá inalterado, não havendo prejuízo para a Administração Pública e, pela planilha apresentada, o acréscimo está dentro do limite de legal (25% - Lei 8.666/93, art. 65, § 1º).

Ademais, para concretização da avença, segundo jurisprudência do Tribunal de Contas da União, deve ser firmado termo aditivo, não servido o simples apostilamento, conforme Acórdão 7487/2015 – Primeira Câmara, com o seguinte enunciado:

“A utilização de apostilamento não supre a exigência legal de formalização de termo aditivo para alterações quantitativas e qualitativas de objeto (artigos 60 e 61 da Lei 8.666/1993), servindo apenas para fazer constar reajustes do valor do contrato ou para assentamento de medidas burocráticas (art. 65, § 8º, da Lei 8.666/1993)”

Dessa forma, sendo alteração contratual quantitativa, mantendo-se o valor contratual e respeitando-se o limite de 25% (vinte e cinco por cento) ao qual a Lei estabelece, atendendo o melhor interesse público e ausente quaisquer prejuízos para a Administração, forçoso reconhecer a possibilidade jurídica da alteração unilateral quantitativa pretendida, nos termos dos artigos 58, I e 65, I, “a”, da Lei 8.666/93.

III – CONCLUSÃO

A Lei 8.666/93 permite a Administração Pública a alteração unilateral dos contratos administrativos quando necessária modificação no valor em razão de acréscimo ou supressão no seu objeto, respeitando-se o limite legal previsto.

A alteração pretendida foi devidamente justificada com a necessidade de adequação final do contrato, utilizando-se saldo de adequações anteriores, atendendo o interesse público.

Há saldo contratual suficiente e o valor e as condições contratuais serão mantidas, sendo a proposta mais vantajosa para a Administração e evitando-se abertura de novo procedimento de licitação, que acarretaria certamente maiores prejuízos para a Administração Pública.

Sendo assim, **ENTENDEMOS PELA POSSIBILIDADE JURÍDICA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL COM A SUPRESSÃO DE ITENS NO CONTRATO Nº 2.08.022/2020**, vez que será atendido o melhor interesse público com a adequação do serviço público para as necessidades atuais, respeitando-se a legislação aplicável.

Em razão da limitação para alteração quantitativa do contrato prevista no artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93, **RECOMENDAMOS A VERIFICAÇÃO DO HISTÓRICO DE**



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECRETARIA DE OBRAS
 ASSESSORIA JURÍDICA

ALTERAÇÕES DO CONTRATO EM APREÇO PARA FINS DE ADEQUAÇÃO AO LIMITE DE 25% (vinte e cinco por cento) do valor originário do contrato, somadas todas as alterações.

É a nossa manifestação, a qual submetemos à apreciação superior para as devidas deliberações.

Campina Grande/PB, 26 de setembro de 2023.

ANDRÉ TAVARES CAVALCANTI

Assessor Jurídico – 17.453 - OAB/PB
 Secretaria de Obras – PMCG

WALÉRIA MEDEIROS LIMA

Assessora Jurídico – 12.100 - OAB/PB
 Secretaria de Obras – PMCG

RAFAEL SOARES MARTINS ARRUDA

Assessor Jurídico – 23.018 - OAB/PB
 Secretaria de Obras – PMCG

CATARINA DE ARAÚJO DAMASCENO

Assessora Jurídica – 31.307 – OAB/PB
 Secretaria de Obras - PMCG



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0BC5-F241-1560-F38A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CATARINA DE ARAÚJO DAMASCENO (CPF 708.XXX.XXX-56) em 26/09/2023 10:31:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDRÉ TAVARES CAVALCANTI (CPF 996.XXX.XXX-49) em 26/09/2023 10:52:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAFAEL SOARES MARTINS ARRUDA (CPF 090.XXX.XXX-10) em 26/09/2023 10:53:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WALÉRIA MEDEIROS LIMA (CPF 025.XXX.XXX-78) em 26/09/2023 16:52:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/0BC5-F241-1560-F38A>